



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ

ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಷಯ	ಪುಟಗಳಿಂದ	ಸಂಖ್ಯೆವರೆಗೆ
1	ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಘೋಷ್ವಾರೆ	1	4
2	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	5	14
3	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3054)	15	-
4	ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಪೋರ್ಸ್ (3054) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	16	17
5	ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ	18	19
6	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	20	21
7	ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2059 ಮತ್ತು 2702)	22	23
8	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	24	26
9	ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)	27	28
10	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	29	-
11	N.R.L.M	30	-
12	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ)	31	-
13	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ	32	-
14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	33	35
15	ಬಸವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ	36	48
16	ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ	49	-
17	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	50	57
18	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19, 20, 21 ಮತ್ತು 22	58	62

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	31.08.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	1932.00	1932.00	3864.00	661.27	0.00	292.58	292.58	953.85	953.85	688.41	72
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	0.00	3741.80	3741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	0.00	3199.21	3199.21	0.00	0.00	1069.57	1069.57	1069.57	1069.57	1069.57	100
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ	0.00	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	0.00	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	0.00	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
16	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	0.00	2740.00	2740.00	0.00	0.00	2331.88	2331.88	2331.88	2331.88	2240.90	96
17	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	0.00	2817.00	2817.00	0.00	0.00	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	100
18	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	1534.47	64
19	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	1398.82	830.87	59
20	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	10892.01	1210.22	12102.23	0.00	10892.01	1210.22	12102.23	12102.23	12102.23	12102.23	100

ಬೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	31.08.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
22	NRLM	0.00	209.27	209.27	33.62	0.00	67.50	67.50	101.12	67.50	67.50	100
23	ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾ.ಪಂ)	0.00	1616.00	1616.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	#ಆವಗಿ/0!
24	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ (ಓ.ಬಿ.ಸೇರಿ)	0.00	2823.21	2823.21	0.00	0.00	2998.49	2998.49	2998.49	2998.49	238.13	8
25	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
26	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31639.47	31639.47	31639.47	31639.47	31639.47	100
27	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14211.69	14211.69	14211.69	14211.69	14211.69	100
28	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
29	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	12872.36	0.00	12872.36	12872.36	12872.36	12872.36	100
30	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	0.00	0.00	0.00	0.00	1749.55	0.00	1749.55	1749.55	1749.55	1749.55	100
31	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	0.00	0.00	0.00	0.00	576.470	0.00	576.47	576.47	576.47	576.47	100
32	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	832.170	0.00	832.17	832.17	832.17	832.17	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	380.00	0.00	380.00	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	313.21	99
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	580.00	0.00	580.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	460.97	99
35	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	324.00	0.00	324.00	0.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	276.26	98
36	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	21.27	85
37	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	314.00	0.00	314.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	230.00	226.10	98
38	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	350.00	0.00	350.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	90.00	95
39	ಬೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
40	ಬೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
41	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
42	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
43	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	31.08.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	163	0	163	33	20
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	17	0	17	7	41
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಜಿ.ಪಂ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
16	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	ಸಂಖ್ಯೆ	85	0	85	85	100
17	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	ಸಂಖ್ಯೆ	91	0	91	91	100
18	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	32	0	32	30	94
19	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	28	0	30	0	0
20	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	5000000	18053000	5000000	2186016	44

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	31.08.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	ಸಂಖ್ಯೆ	1906	0	1906	1116	59
22	NRLM	30	2723	958	3681	1608	44
23	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2016-17)	ಮನೆಗಳು	0	169	169	81	48
24	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2010-11 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	60681	7792	68473	31475	46
25	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ (2015-16 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	15270	378	15648	8729	56
26	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	ನಿವೇಶನ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
27	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2015-16)	ಮನೆಗಳು	15905	1294	14611	11500	79
28	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2016-17 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	3720	84	3804	1872	49
29	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	ಸಂಖ್ಯೆ	15	0	15	15	100
30	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	ಸಂಖ್ಯೆ	18	0	18	18	100
31	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
32	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	ಸಂಖ್ಯೆ	1	0	1	1	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	ಸಂಖ್ಯೆ	3	0	4	2	50
35	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
36	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
37	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
38	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಡಗೆಯಾದ ಅನುದಾನ						ಒಟ್ಟು (6+9)	ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ		
				ಕೇಂದ್ರವಲಯ			ರಾಜ್ಯ ವಲಯ				ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ	ಒಟ್ಟು (11+12)
				ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	NRDWP+MNP+O B+S/A+5%O&M & Others	ಕೋಲಾರ	3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	292.58	925.22	953.85	11.00	677.41	688.41
2		ಮಾಲೂರು											
3		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ											
4		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್											
5		ಮುಳಬಾಗಿಲು											
6		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ											
ಒಟ್ಟು			3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	292.58	925.22	953.85	11.00	677.41	688.41

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

31.05.2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಲ್ಲೇಖ	ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ (MVS)				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ನಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ನಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ				ಆಂತರ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ				ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಡಿ.ಎಫ್ ಘಟಕಗಳು				ಒಟ್ಟು					
		ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	<p>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2215-SVS ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರೂ.135.00 ಲಕ್ಷಗಳು, 4215-SVS ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರೂ.3128.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.79.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರೂ.522.79 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ.38.64 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನಡಿ NRDWP ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 711 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ.953.85 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ರೂ.688.41 ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>																																													
2	ಕೋಲಾರ																																														
3	ಮಾಲೂರು																																														
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು																																														
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ																																														
ಒಟ್ಟು		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಬಿಲ್‌ಪಾವತಿ, **WPP** ಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ					ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ					ಷರಾ	
						Now Started/ Basement Completed	Cabin Completed	R.O. Supplied	Installation Completed	TOTAL (5+6+7+8)				Raw water	Energisation	Agency Problem	Maintenance Problem	Others		TOTAL (15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ಕೋಲಾರ	364	242097	258	256	1	1	0	0	2	0	252	4	2	0	0	0	2	4	
2	ಮಾಲೂರು	332	200320	150	150	0	0	0	0	0	0	147	3	1	0	0	0	2	3	
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	502	249027	257	242	0	5	4	5	14	1	235	7	4	0	0	0	3	7	
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	389	196786	194	194	0	0	0	0	0	0	191	3	2	0	0	0	1	3	
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	377	176662	240	236	2	1	0	0	3	1	231	5	3	0	0	0	2	5	
	ಒಟ್ಟು	1964	1064892	1099	1078	3	7	4	5	19	2	1056	22	12	0	0	0	10	22	

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 03 ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಫ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿ/ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ ನ್ಯೂಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು. ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16.08.2019 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ **WPP** ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 01 ಫ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ. ದಿನಾಂಕ:31.08.2019. (ವರ್ಷವಾರು)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು						ಬಂಗಾರವೇಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು						ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಒಟ್ಟು															
				ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
1	2011-12 - 300 palnts	2011-12	SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR	7	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	7	7	7	0	3	0	0	3	3	3	0	3	0	0	3	3	3	0	20	0	0	20	20	20	0				
2	2012-13 - 387 palnts	2012-13	SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR	4	0	0	4	4	4	0	8	0	0	8	8	8	0	21	0	0	21	21	21	21	0	12	0	0	12	12	12	0	5	0	0	5	5	5	0	50	0	0	50	50	50	0			
3	O & M Plants(10)-2012-13	2012-13	SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR	2	0	0	2	2	2	0	3	0	0	3	3	3	0	3	0	0	3	3	3	3	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0				
TOTAL				13	0	0	13	13	13	0	11	0	0	11	11	11	0	31	0	0	31	31	31	31	0	17	0	0	17	17	17	0	8	0	0	8	8	8	0	80	0	0	80	80	80	0			
1	2013-14 - 1000 Plants	2013-14	S.R.PARYAVARAN ENGINEERING PVT.LTD.,(69 Nos.)	13	0	0	13	13	13	0	13	0	0	13	13	13	0	21	0	0	21	21	21	21	0	10	0	0	10	10	10	0	13	0	0	13	13	13	0	70	0	0	70	70	70	0			
2			PAN ASIA WORLDWIDE LTD.,(2 Nos.) BANGALORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	2	0	0	2	2	1	1		
TOTAL				13	0	0	13	13	13	0	13	0	0	13	13	13	0	21	0	0	21	21	21	21	0	11	0	0	11	11	11	0	14	0	0	14	14	13	1	72	0	0	72	72	71	1			
1	2014-15 & 2015-16 - Regular Head	2016-17	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,(143)	55	0	0	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			INTELLIC SOLUTIONS(64 Nos),	12	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32	32	32	0	20	0	0	20	20	20	0	64	0	0	64	64	64	0			
3			FONTUS WATER PVT LTD.,(66 Nos),	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24	24	0	42	0	0	42	42	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4			DELTAPURE(30 Nos.) BANGALORE	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	16	0	14	0	0	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				67	0	0	67	67	67	0	40	0	0	40	40	40	0	56	0	0	56	56	55	1	32	0	0	32	32	32	0	108	0	0	108	108	108	0	303	0	0	303	303	302	1				
1	ನೀತಿ ಅಂದೋಗ (ನೂಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್)	2016-17	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,	5	0	0	5	5	5	0	6	0	1	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	7	0	5	0	0	5	5	5	0	5	0	0	5	5	5	0	28	0	1	27	27	27	0			
2	ನೀತಿ ಅಂದೋಗ (ಇಂಟೆಲಿಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್)		INTELLIC SOLUTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	2	0	0	2	2	2	0	12	0	0	12	12	12	0			
TOTAL				5	0	0	5	5	5	0	6	0	1	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	7	0	15	0	0	15	15	15	0	7	0	0	7	7	7	0	40	0	1	39	39	39	0			
1	2017-18 - 3000 Series	2017-18	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.	22	0	1	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			INTELLIC SOLUTIONS	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	16	0	15	0	1	14	14	14	14	0	19	0	0	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3			FONTUS WATER PVT LTD.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	1	14	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4			EESAVYASA	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	4	1	1	1	0	
5			SC CONTRACTORS	5	0	0	5	5	5	0	6	0	0	6	6	6	6	0	11	0	1	10	10	10	10	0	6	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6			ST CONTRACTORS	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4	4	0	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				30	0	1	29	29	29	0	23	0	1	22	22	22	0	89	1	17	71	71	71	71	0	29	0	1	28	28	28	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2017-18 - 1000 Series	2017-18	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,(4)	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			SC CONTRACTORS(01 Nos.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3			ST CONTRACTORS(1 Nos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTMENT (GRAND TOTAL)				129	0	1	128	128	128	0	93	0	2	91	91	91	0	205	1	17	187	187	186	1	108	0	1	107	107	107	0	138	0	1	137	137	136	1	673	1	22	650	650	648	2				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು						ಬಂಗಾರವೆಂಕಟ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು						ಶ್ರೀನಿವಾಸನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು						ಒಟ್ಟು																	
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡುದು ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡುದು ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡುದು ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡುದು ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡುದು ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46						
1	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II	2015-16	KRIDL	2	0	0	2	2	2	0	4	0	0	4	4	4	0	6	0	0	6	6	6	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0								
2	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III	2016-17		2	0	0	2	2	2	0	5	0	0	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0					
3	63 ಘಟನೆಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಆಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ)	2016-17		8	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	55	0	0	0	63	0	0	63	63	63	0				
4	ವೀತಿ ಅಯೋಗ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು)	2016-17		7	0	0	7	7	7	0	9	0	0	9	9	9	0	18	0	0	18	18	16	2	20	0	0	20	20	19	1	15	0	0	15	15	15	0	69	0	0	69	69	66	3						
5	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಆ.ಸಂಖ್ಯೆ/ಗ್ರಾ.ಅವ/37/ಗ್ರಾ.ನೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:12.09.2017	2016-17		9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	2	2	0	14	1	2	11	11	11	0							
6	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಆ.ಸಂಖ್ಯೆ/ಗ್ರಾ.ಅವ/37/ಗ್ರಾ.ನೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018	2017-18		2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	11	11	11	0						
KRIDL TOTAL				30	0	1	29	29	29	0	18	0	0	18	18	18	0	31	0	0	31	31	29	2	37	0	0	37	37	36	1	75	1	2	72	72	72	0	191	1	3	187	187	184	3						
1	ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	2015-16	CO-OPERATIVE	11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0		
CO-OPE TOTAL				11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0
1	ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್	2015-16	PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR DHARMASTHALA/ CSR HONDA/CSR	5	0	0	5	5	5	0	18	0	0	18	18	18	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	27	27	0	
2	ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)	2015-16	CANARA BANK	69	0	0	69	69	69	0	15	0	0	15	15	15	0	9	0	0	9	9	9	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	153	0	0	153	153	153	0						
3	ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್	2016-17	CSR POWERGRID	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0		
OTHERS TOTAL				88	0	0	88	88	88	0	33	0	0	33	33	33	0	13	0	0	13	13	13	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	194	0	0	194	194	194	0						
DEPARTMENT+KRIDL+CO-OPE+OTHR (GRAND TOTAL)				258	0	2	256	256	256	0	150	0	2	148	148	148	0	257	1	17	239	239	236	3	194	0	1	193	193	192	1	240	1	3	236	236	235	1	1099	2	25	1072	1072	1067	5						

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

2ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2010 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

3ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಪರಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (SDP)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (3-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್/ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವರ.

(ದಿನಾಂಕ:03.09.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ಯಾಂಕರ್	ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	ಒಟ್ಟು (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	36	23	14	53	9	23
2	ಮಾಲೂರು	28	21	3	5	18	21
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	67	47	122	20	67
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	24	6	13	18	24
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	30	16	27	14	30
	ಒಟ್ಟು	156	165	86	220	79	165

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-00-101-0-29 (3054-80-196-1-03) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿಗೆ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ತ:ಖ್ತಿ.**

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-300 ರಡಿ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	327.90	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0		0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0		0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		0	0	0		0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0		0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0		0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		327.90	0	0	0	0.00	0.000	0.000	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-03-300ರಡಿ ಲಮ್‌ಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	1119.00	14	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	1200.00	8	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	500.00	100	28	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	600.00	17	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	200.00	20	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	122.80	4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	3741.80	163	33	130	0.00	0.000	0.000	0.00

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿಭಾಗ) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ವಿವರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕೀ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	251.61	0	0	0	66.19	66.19	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	130.00	0	0	0	62.31	62.31	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	33.00	0	0	0	1.27	1.27	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	840.00	3	1	2	450.30	450.30	2.91	2.41
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	476.76	1	1	0	163.43	163.43	1.72	1.72
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1467.84	13	5	8	326.07	326.07	27.77	20.94
	ಒಟ್ಟು	3199.21	17	7	10	1069.57	1069.57	32.40	25.07

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-196-1-22-300
(ಯೋಜನೆ)**

ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	543.65	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00
6	ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ		0	0	0	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		543.65	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00					
2	ಮಾಲೂರು	100.00					
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00					
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	100.00					
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	100.00					
ಒಟ್ಟು		500.00	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2059-00-101-0-28 (2059-80-196-1-01) ಯೋಜನೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	129.86	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	129.86	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2702-00-101-0-26 (2702-80-196-1-02) ಯೋಜನೇತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

3 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	19	610.00	498.47	0.000	0.000	0.000	0.00	498.47	498.47	0.00
2	ಮಾಲೂರು	14	500.00	436.20	0.000	0.000	4.950	4.95	441.15	423.14	18.01
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	630.00	519.88	19.360	0.000	0.000	19.36	539.24	519.88	19.36
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	17	550.00	412.13	36.180	0.000	0.000	36.18	448.31	394.70	53.61
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	16	450.00	404.71	0.000	0.000	0.000	0.00	404.71	404.71	0.00
ಒಟ್ಟು		85	2740.00	2271.39	55.540	0.000	4.950	60.49	2331.88	2240.90	90.98

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

5 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	33	829.51	784.60	20.820	0.000	24.090	44.91	829.51	829.51	0.00
2	ಮಾಲೂರು	19	513.99	463.43	0.000	40.270	10.290	50.56	513.99	513.99	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	9	620.77	588.53	0.000	0.000	19.410	19.41	607.94	607.94	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	19	537.01	501.76	35.250	0.000	0.000	35.25	537.01	537.01	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	11	315.71	300.13	6.060	0.000	6.310	12.37	312.50	312.50	0.00
ಒಟ್ಟು		91	2816.99	2638.45	62.130	40.270	60.100	162.50	2800.95	2800.95	0.00

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (6+7+8)	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (9-10)
					ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5	375.00	249.97	82.84	42.18	374.99	217.27	157.72
2	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	5	375.00	248.10	84.08	42.82	375.00	213.81	161.19
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	6	450.00	294.60	101.78	53.62	450.00	295.80	154.20
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4	300.00	198.59	67.20	34.21	300.00	181.04	118.96
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1	75.00	49.66	16.79	8.55	75.00	49.97	25.03
6	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6	450.00	300.16	99.58	50.27	450.01	300.84	149.17
7	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4	293.33	195.19	65.21	32.92	293.32	228.04	65.28
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1	81.67	53.98	18.47	9.22	81.67	47.70	33.97
	ಒಟ್ಟು		32	2400.00	1590.25	535.95	273.79	2400.00	1534.47	865.53

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆಯ್ಕೆಯಾದಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ಒಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ನರಸಾಪುರ	100.00	41.78	41.78	0.00
2				ಕ್ಯಾಲನೂರು	ಕ್ಯಾಲನೂರು	100.00	41.78	41.78	0.00
3				ವೇಮಗಲ್	ವೇಮಗಲ್	100.00	45.78	41.78	4.00
4				ಅರಹಳ್ಳಿ	ಅರಹಳ್ಳಿ	100.00	41.78	41.78	0.00
5				ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	100.00	19.00	0.00	19.00
6		ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ದೊಡ್ಡಮಲೆ ಇಜುವನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಕುಂಠೂರು	100.00	41.63	7.00	34.63
7				ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣಿಪರನಹಳ್ಳಿ	ತೃಣಿ	100.00	42.12	37.00	5.12
8				ಚಿಕ್ಕ ಇಗ್ಗಲೂರು	ಬಾಳಗಾನಹಳ್ಳಿ	100.00	47.11	26.00	21.11
9				ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಗೋಪನಂದ್ರ	ವೇಕಲ್	100.00	42.11	34.20	7.91
10				ಮಾಲ್ವಿ	ಮಾಲ್ವಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
11		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	100.00	76.77	41.76	35.01
12				ವಟ್ಟಕುಂಟೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ	100.00	76.76	41.76	35.00
13				ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	100.00	76.76	41.76	35.00
14				ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	100.00	76.76	41.76	35.00
15		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ದೊಡ್ಡಗಾಂಧಿಹಳ್ಳಿ	ಜಕ್ಕರನನಕುಪ್ಪ	100.00	41.76	33.00	8.76
16				ದಯಾಮಾನ ಗುಡಿಪಲ್ಲ	ಮಾಲಿಕುಪ್ಪ	100.00	45.76	41.76	4.00
17				ಜೆ.ಕೆ.ಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ	100.00	41.76	0.00	41.76
18				ಕಟ್ಟಕುಪ್ಪ	ಬಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	100.00	45.76	30.00	15.76
19		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಗರ	ಅಗರ	100.00	48.10	43.10	5.00
20				ಗುಡಿಪಲ್ಲ	ಗುಡಿಪಲ್ಲ	100.00	43.10	31.50	11.60
21				ಮುದಿಗರೆ	ಮುದಿಗರೆ	100.00	48.10	31.25	16.85
22				ಕನಕವಿಠ್ಠಿಹಳ್ಳಿ	ಸಿಚ್ಚಗುಂಟಹಳ್ಳಿ	100.00	43.10	30.00	13.10
23		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	100.00	41.76	28.20	13.56
24				ಹೊದಲ	ಹೊದಲ	100.00	45.76	5.00	40.76
25				ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	100.00	41.76	0.00	41.76
26				ನಂಜಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.76	3.00	58.76
27				ಮದನಹಳ್ಳಿ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	100.00	41.75	41.75	0.00
28				ಚಾಂಪಲ್ಲಿ	ರೋಣೂರು	100.00	46.75	32.25	14.50
29				ಚಿರುಬಿನಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.70	41.70	20.00
30				ವಾನರಾಸಿ	ಮುದುವಾಡಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
ಒಟ್ಟು						3000.00	1398.82	830.87	567.95

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರ ಕುಟುಂಬಗಳು	ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50334	17022	14848	55	57768
2	ಕೋಲಾರ	46012	17115	15042	51	585921
3	ಮಾಲೂರು	28420	9613	8316	16	298630
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	43412	12030	10233	5	371212
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	34250	12233	10029	11	352285
	ಒಟ್ಟು	202428	68013	58468	138	1665816

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದಿನಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (4+5)	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (3+6)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (9-10)
			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	2811.17	312.35	3123.52	3123.52	3123.52	1360	85	1275
3	ಕೋಲಾರ	0.00	3747.18	416.35	4163.53	4163.53	4163.53	1565	58	1507
4	ಮಾಲೂರು	0.00	1105.91	122.87	1228.78	1228.78	1228.78	795	18	777
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	1587.65	176.40	1764.05	1764.05	1764.05	1189	10	1179
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	1640.13	182.23	1822.36	1822.36	1822.36	1547	13	1534
7	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10502	786	9716
	ಒಟ್ಟು	0.00	10892.04	1210.20	12102.24	12102.24	12102.24	16958	970	15988

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (LOB)

ಮಾಹಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019

ಕ್ರ.ನಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಕೋಲಾರ	315	175
2	ಮಾಲೂರು	444	313
3	ಮುಳಬಾಗಿಲು	467	230
4	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	39	35
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	641	363
	ಒಟ್ಟು	1906	1116

NATIOANL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM) SANJEEVINI -RDPR-BANGALORE

PROGRERSS REPROT UP TO AUGUST-2019

(Rs. In Lakhs)

SL No.	Particulars unders Schemes	Current Month		Cumulative		REMARKS
		Physical	Financial	Physical	Financial	
1	Rajiv Gandhi Chaitanya Yojana(RGCV) SEP	0	0.00	513	51.30	These figures are pertaining to the target of 2017-18 the target for the yerar 2018-19 is yet o be allocated.
2	RGCV- Wage employment training & Placement	0	0.00	828	108.90	
3	RGCV- EDP Training to Candidates under SEP	0	0.00	513	7.70	
4	RGCV-Service Charges to PSAs	0	0.00	0	0.00	
5	NRLM-MCRPS training @ Bangalore	0	0.00	54	0.00	
6	SARAS Exhibition	0	0.00	7	3.75	
7	Honorirum paid/DPM to facilitators & Consultant	2	1.29	2	1.29	
8	Revolving fund to SHGs.	0	0.00	0	0.00	
9	SHGs Training by MCRPS	66	0.00	66	0.00	
Total		68	1.29	1983	172.94	

Note: The above figures are pertainig to the target of 2017-18 the target for the year 2018-19 is yet be allocated.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
				ಶೇ.60	ಶೇ.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	36	368.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	ಮಾಲೂರು	28	292.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	389.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	307.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	260.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ಒಟ್ಟು	156	1616.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

REPORTS ON TALUK WISE PANCHAYATS LAND AND BUILDING TAX DETAILS [FORM -1 (B)] AS ON :07.09.2019

SL .No.	Taluk Name	No of GPs	No of Villages	No of Properties	No of Tax Demand Properties	No of Tax Collection Properties	Opening Balance for Land and Building Tax (Rs in Lakhs)	Demand for Land and Building Tax (Rs in Lakhs)	Total Demand (Rs in Lakhs)	Total Collection (Rs in Lakhs)	Balance (Rs in Lakhs)	Collection Percent	No of GPs Demand Not revised for the last 4 Years
1	BANGARPET	37	350	98379	89580	6002	312.21	226.24	538.46	38.81	499.65	9	32
2	KOLAR	36	315	92377	76969	3069	503.55	224.1	727.65	76.51	658.75	6	30
3	MALUR	28	279	73054	63372	3533	528.75	356.38	885.14	76.87	808.27	7	18
4	MULBAGAL	30	303	67483	55137	3176	378.82	130.83	509.64	28.38	485.48	6	17
5	SRINIVASPUR	25	299	62908	49098	2586	265.72	71.88	337.6	17.56	320.04	8	15
TOTAL		156	1546	394201	334156	18366	1989.05	1009.43	2998.49	238.13	2772.19	36	112

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ						ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಶೇಕಡವಾರು (ಭೌತಿಕ)
				FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2010-11	115	64	33	7	8	0	48	3	0.00	0.00	0.00	55.65
2	2011-12	54	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00	24.07
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		169	77	43	8	11	1	63	5	0.00	0.00	0.00	45.56

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	54	54	33	13	4	3	0	20	1	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	61	61	31	20	3	5	0	28	2	0.00	0	0.00
Total		115	115	64	33	7	8	0	48	3	0.00	0.00	0.00

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	20	6	4	2	0	0	0	2	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	34	24	9	8	1	3	1	13	2	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		54	30	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00

ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	RGRHCL ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರು ವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2010-11	40908	33503	17227	2706	189	743	230	3868	12604	11971.54	11971.54	0.00	51.42
2	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013-14 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	2932	2920	2277	266	35	74	0	375	267	2839.48	2839.48	0.00	77.98
5	2013-14 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1100	1098	858	82	22	32	0	136	103	1081.85	1081.85	0.00	78.14
6	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2015-16	6000	5992	4480	549	129	179	5	862	648	6215.94	6215.94	0.00	74.77
8	2016-17	4786	4698	2733	627	146	203	34	1010	954	3792.93	3792.93	0.00	58.17
9	2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	550	500	262	98	15	33	13	159	78	384.01	384.01	0.00	52.40
10	2017-18	6182	6095	2474	1394	302	583	210	2489	1129	3453.65	3453.65	0.00	40.59
11	2017-18 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	6015	5875	1164	1683	401	731	190	3005	1704	1900.08	1900.08	0.00	19.81
ಒಟ್ಟು		68473	60681	31475	7405	1239	2578	682	11904	17487	31639.47	31639.47	0.00	51.87

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	9578	8343	4019	785	40	274	109	1099	3197	2851.39	2851.39	0.00
2	ಮಾಲೂರು	4005	3567	1392	192	3	71	9	266	1906	795.755	795.76	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	14253	14216	6851	976	89	209	30	1274	6134	4866.445	4866.45	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4000	4000	2960	502	45	105	24	652	391	2249.96	2249.96	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	9072	3377	2005	251	12	84	58	347	976	1207.99	1207.99	0.00
Total		40908	33503	17227	2706	189	743	230	3868	12604	11971.54	11971.54	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	598	593	443	48	7	21	0	76	75	552.584	552.58	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	560	425	47	5	13	0	65	69	512.323	512.32	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	740	740	620	51	8	9	0	68	52	775.635	775.64	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	595	486	67	6	18	0	91	17	608.972	608.97	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	434	432	303	53	9	13	0	75	54	389.96799	389.97	0.00
Total		2932	2920	2277	266	35	74	0	375	267	2839.48	2839.48	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	76	74	49	5	0	7	0	12	13	62.49	62.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	589	47	13	16	0	76	59	736.298	736.30	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	300	300	220	30	9	9	0	48	31	283.058	283.06	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		1100	1098	858	82	22	32	0	136	103	1081.85	1081.85	0.00

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1285	1279	808	149	30	44	1	223	246	1162.12	1162.12	0.00
2	ಮಾಲೂರು	900	898	674	79	13	33	0	125	99	919.886	919.89	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1490	1490	1124	132	41	46	0	219	146	1573.759	1573.76	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	700	700	528	71	16	27	1	114	56	738.237	738.24	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1625	1625	1346	118	29	29	3	176	101	1821.939	1821.94	0.00
Total		6000	5992	4480	549	129	179	5	862	648	6215.94	6215.94	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1305	1274	727	165	38	40	9	243	295	964.52911	964.53	0.00
2	ಮಾಲೂರು	739	717	351	98	23	36	5	157	204	528.76315	528.76	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	795	766	388	100	34	46	9	180	189	588.57254	588.57	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	749	743	398	147	26	57	11	230	104	607.92582	607.93	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1198	1198	869	117	25	24	0	166	162	1103.136	1103.14	0.00
Total		4786	4698	2733	627	146	203	34	1010	954	3792.93	3792.93	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	294	271	123	63	9	22	7	94	47	183.37809	183.38	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	256	229	139	35	6	11	6	52	31	200.62804	200.63	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		550	500	262	98	15	33	13	159	78	384.01	384.01	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1721	1699	773	363	59	131	95	553	277	990.95332	990.95	0.00
2	ಮಾಲೂರು	786	780	230	182	45	106	10	333	207	336.97078	336.97	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	790	762	253	179	49	121	21	349	139	390.82894	390.83	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	932	924	256	308	69	131	21	508	138	452.90543	452.91	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1953	1930	962	362	80	94	63	536	368	1281.9908	1281.99	0.00
Total		6182	6095	2474	1394	302	583	210	2489	1129	3453.65	3453.65	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಬಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	921	903	223	235	30	84	25	349	306	281.83891	281.84	0.00
2	ಮಾಲೂರು	498	496	126	113	31	70	7	214	149	172.95681	172.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	3647	3541	625	1033	277	462	145	1772	997	1102.2359	1102.24	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	697	685	145	219	47	92	12	358	170	268.30468	268.30	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	252	250	45	83	16	23	1	122	82	74.74622	74.75	0.00
Total		6015	5875	1164	1683	401	731	190	3005	1704	1900.08	1900.08	0.00

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCKED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15
1	2015-16 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	5138	5131	3674	480	138	188	44	850	603	5796.23	5796.23	0.00	71.60
2	2015-16 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2742	2737	2077	254	87	73	10	424	234	3266.43	3266.43	0.00	75.89
3	2016-17	3912	3779	2096	468	157	195	52	872	806	3373.93	3373.93	0.00	55.46
4	2017-18	3100	3623	882	926	222	227	66	1441	1301	1775.11	1775.11	0.00	24.34
ಒಟ್ಟು		14892	15270	8729	2128	604	683	172	3587	2944	14211.69	14211.69	0.00	57.16

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1166	1166	748	131	30	55	13	216	188	1178.393	1178.39	0.00
2	ಮಾಲೂರು	535	531	293	56	16	25	20	97	121	464.262	464.26	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	616	616	395	57	17	25	8	99	112	626.326	626.33	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	517	517	344	71	23	27	2	121	50	570.94896	570.95	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2304	2301	1894	165	52	56	1	273	132	2956.299	2956.30	0.00
Total		5138	5131	3674	480	138	188	44	850	603	5796.23	5796.23	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	755	751	513	82	28	22	8	132	96	807.31296	807.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1987	1986	1564	172	59	51	2	282	138	2459.113	2459.11	0.00
Total		2742	2737	2077	254	87	73	10	424	234	3266.43	3266.43	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	595	580	283	78	25	23	5	126	165	443.244	443.24	0.00
2	ಮಾಲೂರು	879	826	365	88	33	48	32	169	259	586.27397	586.27	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	941	886	513	111	31	44	11	186	175	814.65599	814.66	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	858	853	497	128	44	64	4	236	114	834.07388	834.07	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	639	634	438	63	24	16	0	103	93	695.678	695.68	0.00
Total		3912	3779	2096	468	157	195	52	872	806	3373.93	3373.93	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	720	522	139	149	34	43	11	226	146	277.48645	277.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	242	47	68	20	25	3	113	79	82.96129	82.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	720	976	180	255	91	92	31	438	328	436.20542	436.21	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	275	26	86	19	30	11	135	103	91.63926	91.64	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	500	1608	490	368	58	37	10	463	645	886.81865	886.82	0.00
Total		3100	3623	882	926	222	227	66	1441	1301	1775.11	1775.11	0.00

ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಮಾಹಿ:ಆಗಸ್ಟ್-2019

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)
			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0
2	ಕೋಲಾರ	36	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
3	ಮಾಲೂರು	28	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	ಒಟ್ಟು	156	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0

ಷರಾ: ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರರವರು 34.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಠರಾವು, ನಕ್ಷೆ, ಉಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಘೋಷ್ವಾರೆ)

ಮಾಹಿತಿ:ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCKED	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15.00
1	2010 - 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2011-2012	1259	2809	1975	100	11	49	39	199	656	1115.07	1115.07	0.00	70.31
3	2012-2013	3009	2753	1761	165	12	55	28	260	748	1342.37	1342.37	0.00	63.97
4	2013-2014	3465	3465	2659	294	41	62	8	405	398	3328.35	3328.35	0.00	76.74
5	2014-2015	3443	3443	2542	338	63	65	6	472	428	3219.29	3219.29	0.00	73.83
6	2015-2016	3435	3435	2563	262	55	82	5	404	467	3867.29	3867.29	0.00	74.61
7	2016-2017 (PMAY)	1785	1785	1077	244	59	115	309	727	0	1749.55	1749.55	0.00	60.34
8	2016-2017 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ PMAY)	742	742	344	138	43	41	170	392	6	576.47	576.47	0.00	46.36
9	2017-18 (PMAY)	1277	1193	451	257	85	109	284	735	17	832.17	832.17	0.00	37.80
ಒಟ್ಟು		18415	19625	13372	1798	369	578	849	3594	2720	16030.55	16030.55	0.00	68.14

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	144	635	396	22	0	9	10	31	205	223.535	223.54	0.00
2	ಮಾಲೂರು	25	497	259	16	0	3	2	19	218	130.975	130.98	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	666	545	26	5	7	2	38	85	299.03705	299.04	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	543	537	436	17	4	12	8	33	68	254.508	254.51	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	528	474	339	19	2	18	17	39	80	207.01	207.01	0.00
ಒಟ್ಟು		1259	2809	1975	100	11	49	39	199	656	1115.07	1115.07	0.00

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	805	454	38	1	15	7	54	297	341.0325	341.03	0.00
2	ಮಾಲೂರು	505	468	268	14	2	4	3	20	178	195.875	195.88	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	663	621	449	38	4	10	4	52	120	344.5332	344.53	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	544	523	364	43	4	16	4	63	95	285.43	285.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	474	336	226	32	1	10	10	43	58	175.5	175.50	0.00
ಒಟ್ಟು		3009	2753	1761	165	12	55	28	260	748	1342.37	1342.37	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda-tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	803	803	559	78	6	13	1	97	146	710.313	710.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	615	615	451	37	8	12	5	57	100	547.957	547.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	770	770	647	49	8	11	1	68	54	809.091	809.09	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	676	676	551	67	7	12	0	86	39	690.742	690.74	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	601	601	451	63	12	14	1	89	59	570.248	570.25	0.00
ಒಟ್ಟು		3465	3465	2659	294	41	62	8	405	398	3328.35	3328.35	0.00

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	874	874	602	86	14	16	2	116	153	765.074	765.07	0.00
2	ಮಾಲೂರು	662	662	500	49	6	10	1	65	96	614.304	614.30	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	732	732	566	63	16	13	0	92	74	720.908	720.91	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	627	627	467	76	6	17	2	99	59	597.88	597.88	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	548	548	407	64	21	9	1	94	46	521.122	521.12	0.00
ಒಟ್ಟು		3443	3443	2542	338	63	65	6	472	428	3219.29	3219.29	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	823	573	57	5	19	0	81	169	861.717	861.72	0.00
2	ಮಾಲೂರು	667	667	462	53	11	15	2	79	124	699.49	699.49	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	554	59	13	20	0	92	78	841.995	842.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	586	586	465	47	8	15	0	70	50	699.43	699.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	635	635	509	46	18	13	3	77	46	764.657	764.66	0.00
ಒಟ್ಟು		3435	3435	2563	262	55	82	5	404	467	3867.29	3867.29	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	248	248	131	40	9	19	55	68	0	216.751	216.75	0.00
2	ಮಾಲೂರು	336	336	163	39	11	28	100	78	0	274.484	274.48	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	473	473	305	63	19	20	71	102	0	482.731	482.73	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	388	388	259	50	8	34	39	92	0	417.96	417.96	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	340	340	219	52	12	14	44	78	0	357.622	357.62	0.00
	ಒಟ್ಟು	1785	1785	1077	244	59	115	309	727	0	1749.55	1749.55	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	55	55	15	15	3	4	17	22	1	26.86904	26.87	0.00
2	ಮಾಲೂರು	79	79	31	7	6	4	32	17	0	51.214	51.21	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	350	350	180	56	18	16	75	90	3	294.2464	294.25	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	163	163	73	37	9	14	29	60	2	125.535	125.54	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	95	45	23	7	3	17	33	0	78.60404	78.60	0.00
ಒಟ್ಟು		742	742	344	138	43	41	170	392	6	576.47	576.47	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	125	82	33	21	2	4	20	27	2	54.34611	54.35	0.00
2	ಮಾಲೂರು	269	248	81	41	17	24	81	82	3	157.87713	157.88	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	462	450	200	88	33	44	91	165	2	353.19132	353.19	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	326	326	104	91	24	33	69	148	8	207.54165	207.54	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	87	33	16	9	4	23	29	2	59.21322	59.21	0.00
ಒಟ್ಟು		1277	1193	451	257	85	109	284	735	17	832.17	832.17	0.00

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	50.00	32.00	31.42	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	35.00	34.00	33.94	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	160.00	136.00	135.42	8	8	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	135.00	113.00	112.43	4	4	0
	ಒಟ್ಟು	380.00	315.00	313.21	15	15	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	125.00	85.00	84.35	3	3	0
2	ಮಾಲೂರು	100.00	89.00	88.62	4	4	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	175.00	145.00	143.39	6	6	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	180.00	145.00	144.61	5	5	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	580.00	464.00	460.97	18	18	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	46.50	41.00	40.37	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	31.00	28.00	27.70	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00	72.00	70.04	2	2	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	150.00	140.00	138.15	1	1	0
	ಒಟ್ಟು	327.50	281.00	276.26	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	25.00	21.27	1	1	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	25.00	25.00	21.27	1	1	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	120.00	75.00	74.64	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	76.00	66.00	65.38	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	78.00	70.00	68.07	1	1	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	40.00	19.00	18.01	1	1	0
ಒಟ್ಟು		314.00	230.00	226.10	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00	0.00	0.00	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	250.00	95.00	90.00	3	1	2
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	350.00	95.00	90.00	4	2	2