



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ-2019ರ  
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

**ವಿಷಯ ಸೂಚಿ**

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ**

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಷಯ	ಪುಟಗಳಿಂದ	ಸಂಖ್ಯೆವರೆಗೆ
1	ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಘೋಷ್ವಾರೆ	1	4
2	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	5	14
3	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3054)	15	-
4	ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಟಾಸ್ಕಪೋರ್ಸ್ (3054) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	16	17
5	ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ	18	19
6	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂದಿತ ಅನುದಾನ	20	21
7	ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2059 ಮತ್ತು 2702 )	22	23
8	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	24	26
9	ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)	27	28
10	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	29	-
11	N.R.L.M	30	-
12	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ)	31	-
13	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ	32	-
14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	33	35
15	ಬಸವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ	36	48
16	ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ	49	-
17	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	50	57
18	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19, 20, 21 ಮತ್ತು 22	58	62

**ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ**

**2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ಡಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	31.07.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	1932.00	1932.00	3864.00	661.27	0.00	292.58	292.58	953.85	953.85	686.78	72
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	0.00	3199.21	3199.21	0.00	0.00	1047.01	1047.01	1047.01	1047.01	1047.01	100
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ	0.00	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	0.00	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	0.00	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆಚಗಿ/0!
16	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	0.00	2740.00	2740.00	0.00	0.00	2331.88	2331.88	2331.88	2331.88	2240.90	96
17	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	0.00	2817.00	2817.00	0.00	0.00	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	100
18	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	1507.66	63
19	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	1398.82	815.47	58
20	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	7278.05	808.67	8086.72	0.00	7278.05	808.67	8086.72	8086.72	8086.72	8086.72	100

**ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ**

**2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ಡಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	31.07.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
22	NRLM	0.00	209.27	209.27	0.00	0.00	209.27	209.27	209.27	209.27	0.00	0
23	ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾ.ಪಂ)	0.00	1616.00	1616.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	#ಆರಂಭ/0!
24	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾವೆ ವಸೂಲಿ (ಓ.ಬಿ.ಸೇರಿ)	0.00	2823.21	2823.21	0.00	0.00	2823.21	2823.21	2823.21	2823.21	190.68	7
25	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
26	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31643.44	31643.44	31643.44	31643.44	31643.44	100
27	ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14211.69	14211.69	14211.69	14211.69	14211.69	100
28	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
29	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	12872.36	0.00	12872.36	12872.36	12872.36	12872.36	100
30	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	0.00	0.00	0.00	0.00	1733.74	0.00	1733.74	1733.74	1733.74	1733.74	100
31	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	0.00	0.00	0.00	0.00	565.160	0.00	565.16	565.16	565.16	565.16	100
32	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	795.460	0.00	795.46	795.46	795.46	795.46	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	380.00	0.00	380.00	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	313.21	99
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	580.00	0.00	580.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	460.97	99
35	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	324.00	0.00	324.00	0.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	276.26	98
36	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	21.27	85
37	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	314.00	0.00	314.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	230.00	226.10	98
38	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	350.00	0.00	350.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	90.00	95
39	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
40	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
41	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
42	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
43	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!

## ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	31.07.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	17	0	17	7	41
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಜಿ.ಪಂ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಲೆಗಿ/0!
16	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	ಸಂಖ್ಯೆ	85	0	85	85	100
17	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	ಸಂಖ್ಯೆ	91	0	91	91	100
18	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	32	0	32	30	94
19	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	28	0	30	0	0
20	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	5000000	1425000	5000000	5000000	100

## ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	31.07.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	ಸಂಖ್ಯೆ	1906	0	1906	1099	58
22	NRLM	30	2723	0	2723	0	0
23	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2016-17)	ಮನೆಗಳು	0	169	169	81	48
24	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2010-11 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	60681	7664	68345	31185	46
25	ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ (2015-16 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	15270	378	15648	8578	55
26	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	ನಿವೇಶನ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
27	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2015-16)	ಮನೆಗಳು	15905	1294	14611	11489	79
28	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2016-17 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	3720	84	3804	1844	48
29	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	ಸಂಖ್ಯೆ	15	0	15	15	100
30	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	ಸಂಖ್ಯೆ	18	0	18	18	100
31	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
32	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	ಸಂಖ್ಯೆ	1	0	1	1	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	ಸಂಖ್ಯೆ	3	0	4	2	50
35	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
36	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
37	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!
38	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಿಸಿ/0!

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಡಗೆಯಾದ ಅನುದಾನ						ಒಟ್ಟು (6+9)	ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ		
				ಕೇಂದ್ರವಲಯ			ರಾಜ್ಯ ವಲಯ				ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ	ಒಟ್ಟು (11+12)
				ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>NRDWP+MNP+OB+ S/A+5%O&amp;M &amp; Others</b>	ಕೋಲಾರ	3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	292.58	925.22	953.85	11.00	675.78	686.78
2		ಮಾಲೂರು											
3		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ											
4		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್											
5		ಮುಳಬಾಗಿಲು											
6		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ											
ಒಟ್ಟು			3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	292.58	925.22	953.85	11.00	675.78	686.78

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

31.05.2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಲ್ಲೇಖ	ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ (MVS)				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ನಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ನಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ಜ್ಯೋತ್ಯನ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ				ಅಂತರ್ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ				ತಾಲಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಡಿ.ಎಚ್ ಘಟಕಗಳು				ಒಟ್ಟು					
		ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	<p align="center"><b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 383 ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ, 191 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 94 ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೂ.39.73 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</b></p>																																													
2	ಕೋಲಾರ																																														
3	ಮಾಲೂರು																																														
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು																																														
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ																																														
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ/ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ ವಿವರಗಳು. (31.07.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	NRDWPಅಡಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (CSR- ಕೆನರಾ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಪವರ್‌ಲೈಟ್, ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾಬ್ಯಾಂಕ್)			NRDWP 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ			ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ- ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖೇನ ಅನುಮೋದಿತ ಘಟಕಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL - Phase-II	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL Phase-III	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL (63 ಘಟಕಗಳು)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೀತಿ ಅಯೋಗದಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಘಟಕಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಘಟಕಗಳು	2017-18 3000 series		2017-18 1000 series		ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ/ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
			ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ													ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	ಕೋಲಾರ	319	26	26	88	88	0	67	67	0	11	11	2	2	2	2	8	8	12	12	11	10	30	29	1	1	258	256
2	ಮಾಲೂರು	303	24	24	33	33	0	40	40	0	6	6	4	4	5	5	0	0	15	14	0	0	23	22	0	0	150	148
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	358	52	52	13	13	0	56	56	0	8	8	6	6	7	7	0	0	25	25	0	0	89	71	1	1	257	239
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	299	28	28	33	33	0	32	32	0	16	16	5	5	2	2	0	0	35	35	9	9	29	28	4	4	193	192
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	291	22	22	27	27	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	55	55	22	22	6	3	1	0	0	0	241	237
	ಒಟ್ಟು	1570	152	152	194	194	0	303	303	0	41	41	17	17	16	16	63	63	109	108	26	22	172	150	6	6	1099	1072



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು								ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು								ಪ್ರೀನಿವಾಸಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಒಟ್ಟು				
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
1	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II	2015-16	KRIDL	2	0	0	2	2	2	0	4	0	0	4	4	4	0	6	0	0	6	6	6	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0					
2	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III	2016-17		2	0	0	2	2	2	0	5	0	0	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0					
3	63 ಘಟನೆಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳಿಸಿರುವ)	2016-17		8	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	55	0	63	0	0	63	63	63	0				
4	ನೀಡಿ ಅಯೋಗ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು)	2016-17		7	0	0	7	7	7	0	9	0	0	9	9	9	0	18	0	0	18	18	16	2	20	0	0	20	20	19	1	15	0	0	15	15	15	0	69	0	0	69	69	66	3			
5	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಜ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:12.09.2017	2016-17		9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	2	2	0	14	1	2	11	11	11	0				
6	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಜ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018	2017-18		2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	11	11	11	0				
<b>KRIDL TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>3</b>			
1	ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	2015-16	CO-OPERATIVE	11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0				
<b>CO-OPE TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>			
1	ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್	2015-16	PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR DHARMASTHALA/ CSR HONDA/CSR	5	0	0	5	5	5	0	18	0	0	18	18	18	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	27	27	0			
2	ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)	2015-16	CANARA BANK	69	0	0	69	69	69	0	15	0	0	15	15	15	0	9	0	0	9	9	9	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	153	0	0	153	153	153	0			
3	ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್	2016-17	CSR POWERGRID	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	14	14	0					
<b>OTHERS TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>			
<b>DEPARTMENT+KRIDL+CO-OPE+OTHR (GRAND TOTAL)</b>				<b>258</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>236</b>	<b>3</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>192</b>	<b>1</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>1099</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1067</b>	<b>5</b>			



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು								ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು								ಪ್ರೀನಿವಾಸಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಒಟ್ಟು				
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
1	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II	2015-16	KRIDL	2	0	0	2	2	2	0	4	0	0	4	4	4	0	6	0	0	6	6	6	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0					
2	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III	2016-17		2	0	0	2	2	2	0	5	0	0	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0					
3	63 ಘಟನೆಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳಿಸಿರುವ)	2016-17		8	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	55	0	63	0	0	63	63	63	0				
4	ನೀಡಿ ಅಯೋಗ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು)	2016-17		7	0	0	7	7	7	0	9	0	0	9	9	9	0	18	0	0	18	18	16	2	20	0	0	20	20	19	1	15	0	0	15	15	15	0	69	0	0	69	69	66	3			
5	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಜ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:12.09.2017	2016-17		9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	2	2	0	14	1	2	11	11	11	0				
6	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಜ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018	2017-18		2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	11	11	11	0				
<b>KRIDL TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>3</b>			
1	ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	2015-16	CO-OPERATIVE	11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0				
<b>CO-OPE TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>			
1	ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್	2015-16	PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR DHARMASTHALA/ CSR HONDA/CSR	5	0	0	5	5	5	0	18	0	0	18	18	18	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	27	27	0			
2	ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)	2015-16	CANARA BANK	69	0	0	69	69	69	0	15	0	0	15	15	15	0	9	0	0	9	9	9	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	153	0	0	153	153	153	0			
3	ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್	2016-17	CSR POWERGRID	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	14	14	0					
<b>OTHERS TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>			
<b>DEPARTMENT+KRIDL+CO-OPE+OTHR (GRAND TOTAL)</b>				<b>258</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>236</b>	<b>3</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>192</b>	<b>1</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>1099</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1067</b>	<b>5</b>			



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು								ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು								ಶ್ರೀನಿವಾಸನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು								ಒಟ್ಟು				
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
1	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II	2015-16	KRIDL	2	0	0	2	2	2	0	4	0	0	4	4	4	0	6	0	0	6	6	6	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0					
2	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III	2016-17		2	0	0	2	2	2	0	5	0	0	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0					
3	63 ಘಟನೆಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳಿಸಿರುವ)	2016-17		8	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	55	0	63	0	0	63	63	63	0				
4	ನೀಡಿ ಅಯೋಗ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು)	2016-17		7	0	0	7	7	7	0	9	0	0	9	9	9	0	18	0	0	18	18	16	2	20	0	0	20	20	19	1	15	0	0	15	15	15	0	69	0	0	69	69	66	3			
5	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಜ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:12.09.2017	2016-17		9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	2	2	0	14	1	2	11	11	11	0				
6	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಜ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018	2017-18		2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	11	11	11	0				
<b>KRIDL TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>3</b>			
1	ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	2015-16	CO-OPERATIVE	11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0				
<b>CO-OPE TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>			
1	ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್	2015-16	PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR DHARMASTHALA/ CSR HONDA/CSR	5	0	0	5	5	5	0	18	0	0	18	18	18	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	27	27	0			
2	ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)	2015-16	CANARA BANK	69	0	0	69	69	69	0	15	0	0	15	15	15	0	9	0	0	9	9	9	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	153	0	0	153	153	153	0			
3	ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್	2016-17	CSR POWERGRID	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	14	14	0					
<b>OTHERS TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>			
<b>DEPARTMENT+KRIDL+CO-OPE+OTHR (GRAND TOTAL)</b>				<b>258</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>236</b>	<b>3</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>192</b>	<b>1</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>1099</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1067</b>	<b>5</b>			

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು**  
**ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.



**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು  
ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

2ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2010 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು  
ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

3ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಾಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಪರಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

**1ನೇ ಹಂತ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (SDP)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (3-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್/ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವರ.

(ದಿನಾಂಕ:31.07.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ಯಾಂಕರ್	ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	ಒಟ್ಟು (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	36	25	14	54	11	25
2	ಮಾಲೂರು	28	17	3	5	14	17
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	70	52	131	18	70
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	22	5	11	17	22
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	30	16	33	14	30
	ಒಟ್ಟು	156	164	90	234	74	164

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-00-101-0-29 (3054-80-196-1-03) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿಗೆ  
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ತ:ಖ್ತೆ.**

**ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-300 ರಡಿ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	327.90	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0		0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0		0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		0	0	0		0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0		0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0		0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		327.90	0	0	0	0.00	0.000	0.000	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-03-300ರಡಿ ಲಮ್‌ಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ  
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.



**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು  
ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕೀ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿಭಾಗ) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ವಿವರಗಳು ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕೀ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	251.61	0	0	0	66.19	66.19	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	130.00	0	0	0	62.31	62.31	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	33.00	0	0	0	1.27	1.27	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	840.00	3	1	2	450.30	450.30	2.91	1.67
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	476.76	1	1	0	163.43	163.43	1.72	1.72
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1467.84	13	5	8	303.51	303.51	27.77	15.42
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>3199.21</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1047.01</b>	<b>1047.01</b>	<b>32.40</b>	<b>18.81</b>

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-196-1-22-300  
(ಯೋಜನೆ)**

ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	543.65	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00
6	ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ		0	0	0	0.00	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>543.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.**

ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00					
2	ಮಾಲೂರು	100.00					
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00					
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	100.00					
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	100.00					
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>500.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2059-00-101-0-28 (2059-80-196-1-01) ಯೋಜನೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು  
ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	129.86	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>129.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2702-00-101-0-26 (2702-80-196-1-02) ಯೋಜನೇತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

**ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.**

**3 ನೇ ಹಂತ**

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	19	610.00	498.47	0.000	0.000	0.000	0.00	498.47	498.47	0.00
2	ಮಾಲೂರು	14	500.00	436.20	0.000	0.000	4.950	4.95	441.15	423.14	18.01
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	630.00	519.88	19.360	0.000	0.000	19.36	539.24	519.88	19.36
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	17	550.00	412.13	36.180	0.000	0.000	36.18	448.31	394.70	53.61
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	16	450.00	404.71	0.000	0.000	0.000	0.00	404.71	404.71	0.00
ಒಟ್ಟು		85	2740.00	2271.39	55.540	0.000	4.950	60.49	2331.88	2240.90	90.98

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

5 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	33	829.51	784.60	20.820	0.000	24.090	44.91	829.51	829.51	0.00
2	ಮಾಲೂರು	19	513.99	463.43	0.000	40.270	10.290	50.56	513.99	513.99	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	9	620.77	588.53	0.000	0.000	19.410	19.41	607.94	607.94	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	19	537.01	501.76	35.250	0.000	0.000	35.25	537.01	537.01	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	11	315.71	300.13	6.060	0.000	6.310	12.37	312.50	312.50	0.00
ಒಟ್ಟು		91	2816.99	2638.45	62.130	40.270	60.100	162.50	2800.95	2800.95	0.00



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

**ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜುಲೈ-2019**

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (6+7+8)	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (9-10)
					ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5	375.00	249.97	82.84	42.18	374.99	217.27	157.72
2	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	5	375.00	248.10	84.08	42.82	375.00	203.79	171.21
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	6	450.00	294.60	101.78	53.62	450.00	295.80	154.20
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4	300.00	198.59	67.20	34.21	300.00	181.04	118.96
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1	75.00	49.66	16.79	8.55	75.00	49.97	25.03
6	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6	450.00	300.16	99.58	50.27	450.01	290.65	159.36
7	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4	293.33	195.19	65.21	32.92	293.32	221.44	71.88
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1	81.67	53.98	18.47	9.22	81.67	47.70	33.97
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>32</b>	<b>2400.00</b>	<b>1590.25</b>	<b>535.95</b>	<b>273.79</b>	<b>2400.00</b>	<b>1507.66</b>	<b>892.34</b>

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜುಲೈ-2019

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆಯ್ಕೆಯಾದಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ಚುರುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ನರಸಾಪುರ	100.00	41.78	41.78	0.00
2				ಕ್ಯಾಲನೂರು	ಕ್ಯಾಲನೂರು	100.00	41.78	41.78	0.00
3				ವೇಮಗಲ್	ವೇಮಗಲ್	100.00	45.78	41.78	4.00
4				ಅರಹಳ್ಳಿ	ಅರಹಳ್ಳಿ	100.00	41.78	41.78	0.00
5				ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	100.00	19.00	0.00	19.00
6		ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ದೊಡ್ಡಮಲೆ ಇಜುವನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಕುಂಟೂರು	100.00	41.63	7.00	34.63
7				ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣಿಕರನಹಳ್ಳಿ	ತೃಣಿ	100.00	42.12	37.00	5.12
8				ಚಿಕ್ಕ ಇಗ್ಗಲೂರು	ಬಾಳಗಾನಹಳ್ಳಿ	100.00	47.11	26.00	21.11
9				ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಗೋಪನಂದ್ರ	ಬೇಕಲ್	100.00	42.11	32.00	10.11
10				ಮಾಸ್ತಿ	ಮಾಸ್ತಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
11		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	100.00	76.77	41.76	35.01
12				ವಟ್ಟಕುಂಪೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ	100.00	76.76	41.76	35.00
13				ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	100.00	76.76	41.76	35.00
14				ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	100.00	76.76	41.76	35.00
15		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ದೊಡ್ಡಗಾಂಧ್ಯಹಳ್ಳಿ	ಜಕ್ಕರನಕುಪ್ಪ	100.00	41.76	33.00	8.76
16				ದಯಾಮಾನ ಗುಡಿಸಲು	ಮಾಲಿಕುಪ್ಪ	100.00	45.76	41.76	4.00
17				ಜೆ.ಕೆ.ಸುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ	100.00	41.76	0.00	41.76
18				ಕಳ್ಳಕುಪ್ಪ	ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	100.00	45.76	30.00	15.76
19		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಗರ	ಅಗರ	100.00	48.10	43.10	5.00
20				ಗುಡಿಪಲ್ಲ	ಗುಡಿಪಲ್ಲ	100.00	43.10	30.00	13.10
21				ಮುದಿಗರೆ	ಮುದಿಗರೆ	100.00	48.10	30.00	18.10
22				ಕನವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	ವಿಚ್ಛಗುಂಟಹಳ್ಳಿ	100.00	43.10	30.00	13.10
23		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	100.00	41.76	20.00	21.76
24				ಹೊದಲ	ಹೊದಲ	100.00	45.76	5.00	40.76
25				ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	100.00	41.76	0.00	41.76
26				ನಂಜಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.76	3.00	58.76
27				ಮದನಹಳ್ಳಿ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	100.00	41.75	41.75	0.00
28				ಚಾಂಪಲ್ಲಿ	ರೋಣೂರು	100.00	46.75	30.00	16.75
29				ಚಿರುವಿನಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.70	41.70	20.00
30				ವಾನರಾಸಿ	ಮುದುವಾಡಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>3000.00</b>	<b>1398.82</b>	<b>815.47</b>	<b>583.35</b>

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರ ಕುಟುಂಬಗಳು	ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50130	15507	13223	26	449903
2	ಕೋಲಾರ	45824	15834	13396	29	473430
3	ಮಾಲೂರು	28343	8959	7764	7	251292
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	43363	11201	9271	2	299391
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	34045	10786	8781	3	273638
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>201705</b>	<b>62287</b>	<b>52435</b>	<b>67</b>	<b>1747654</b>

**ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದಿನಗಳು  
ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (4+5)	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (3+6)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (9-10)
			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	1704.87	189.42	1894.29	1894.29	1894.29	1179	78	1101
3	ಕೋಲಾರ	0.00	2498.00	277.55	2775.55	2775.55	2775.55	1248	29	1219
4	ಮಾಲೂರು	0.00	731.92	81.32	813.24	813.24	813.24	721	10	711
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	1076.34	119.59	1195.93	1195.93	1195.93	985	4	981
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	1266.93	140.77	1407.70	1407.70	1407.70	1146	6	1140
7	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9462	386	9076
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>7278.06</b>	<b>808.65</b>	<b>8086.71</b>	<b>8086.71</b>	<b>8086.71</b>	<b>14741</b>	<b>513</b>	<b>14228</b>

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (LOB)

ಮಾಹೆ ಜುಲೈ-2019

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತು	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಕೋಲಾರ	315	171
2	ಮಾಲೂರು	444	312
3	ಮುಳಬಾಗಿಲು	467	225
4	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	39	35
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	641	356
	ಒಟ್ಟು	1906	1099

## NATIOANL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM) SANJEEVINI -RDPR-BANGALORE

### PROGRERSS REPROT UP TO JULY-2019

(Rs. In Lakhs)

SL No.	Particulars unders Schemes	Current Month		Cumulative		REMARKS
		Physical	Financial	Physical	Financial	
1	Rajiv Gandhi Chaitanya Yojana(RGCY) SEP	0	0.00	513	51.30	These figurs are pertaining to the target of 2017-18 the target for the yerar 2018-19 is yet o be allocated.
2	RGCY- Wage employment training & Placement	0	0.00	828	108.90	
3	RGCY- EDP Training to Candidates under SEP	0	0.00	513	7.70	
4	RGCY-Service Charges to PSAs	0	0.00	0	0.00	
5	NRLM-MCRPS training @ Bangalore	0	0.00	54	0.00	
6	SARAS Exhibition	0	0.00	7	3.75	
7	Honorirum paid/DPM to facilitators & Consultant	2	1.29	2	1.29	
8	Revolving fund to SHGs.	0	0.00	0	0.00	
9	SHGs Training by MCRPS	66	0.00	66	0.00	
<b>Total</b>		<b>68</b>	<b>1.29</b>	<b>1983</b>	<b>172.94</b>	

**Note: The above figures are pertaining to the target of 2017-18 the target for the year 2018-19 is yet be allocated.**

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
				ಶೇ.60	ಶೇ.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	36	368.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	ಮಾಲೂರು	28	292.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	389.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	307.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	260.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>156</b>	<b>1616.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	01.04.2018 ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5)	ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ	ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8)	ಬಾಕಿ (6-9)	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	36	19296083	25081569	44377652	18240853	2812903	21053756	23323896	47.44
2	ಮಾಲೂರು	28	10491202	25598387	36089589	18091591	2298147	20389738	15699851	56.50
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	22931132	19714855	42645987	11745559	1360674	13106233	29539754	30.73
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	18738463	11656023	30394486	12142706	1243624	13386330	17008156	44.04
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	14868143	12449790	27317933	10518555	1395910	11914465	15403468	43.61
	ಒಟ್ಟು	156	86325023	94500624	180825647	70739264	9111258	79850522	100975125	44.16

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	01.04.2018ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5)	ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ	ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8)	ಬಾಕಿ (6-9)	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	36	12055846	9659147	21714993	5628527	719182	6347709	15367284	29.23
2	ಮಾಲೂರು	28	2967424	5381424	8348848	4104262	417173	4521435	3827413	54.16
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	16502020	8788688	25290708	4601187	612447	5213634	20077074	20.61
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	7031672	3971269	11002941	2025317	406325	2431642	8571299	22.10
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	10674274	4157790	14832064	1752012	246434	1998446	12833618	13.47
	ಒಟ್ಟು	156	49231236	31958318	81189554	18111305	2401561	20512866	60676688	25.27



**ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ**

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ						ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಶೇಕಡವಾರು (ಭೌತಿಕ)
				FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2010-11	115	64	33	7	8	0	48	3	0.00	0.00	0.00	55.65
2	2011-12	54	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00	24.07
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>169</b>	<b>77</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.56</b>

**2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	54	54	33	13	4	3	0	20	1	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	61	61	31	20	3	5	0	28	2	0.00	0	0.00
<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>115</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	20	6	4	2	0	0	0	2	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	34	24	9	8	1	3	1	13	2	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ**

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಆರ್ಥಿಕ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	RGRHCL ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2010-11	40908	33503	17219	2713	192	741	231	3877	12604	11971.54	11971.54	0.00	51.40
2	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013-14 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	2932	2920	2273	267	38	74	0	379	267	2839.48	2839.48	0.00	77.84
5	2013-14 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1100	1098	855	83	23	33	0	139	103	1081.85	1081.85	0.00	77.87
6	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2015-16	6000	5992	4469	556	131	180	6	873	648	6215.94	6215.94	0.00	74.58
8	2016-17	4786	4698	2707	647	145	208	34	1034	955	3792.93	3792.93	0.00	57.62
9	2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	550	500	258	98	19	33	13	163	78	384.38	384.38	0.00	51.60
10	2017-18	6182	6095	2373	1473	341	553	222	2589	1129	3454.55	3454.55	0.00	38.93
11	2017-18 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	6015	5875	1031	1827	419	681	206	3133	1707	1902.78	1902.78	0.00	17.55
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>68473</b>	<b>60681</b>	<b>31185</b>	<b>7664</b>	<b>1308</b>	<b>2503</b>	<b>712</b>	<b>12187</b>	<b>17491</b>	<b>31643.44</b>	<b>31643.44</b>	<b>0.00</b>	<b>51.39</b>

**2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	9578	8343	4017	787	40	274	109	1101	3197	2851.39	2851.39	0.00
2	ಮಾಲೂರು	4005	3567	1392	192	4	70	9	266	1906	795.76	795.76	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	14253	14216	6847	979	92	207	30	1278	6134	4866.45	4866.45	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4000	4000	2959	504	43	106	24	653	391	2249.96	2249.96	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	9072	3377	2004	251	13	84	59	348	976	1207.99	1207.99	0.00
<b>Total</b>		<b>40908</b>	<b>33503</b>	<b>17219</b>	<b>2713</b>	<b>192</b>	<b>741</b>	<b>231</b>	<b>3877</b>	<b>12604</b>	<b>11971.54</b>	<b>11971.54</b>	<b>0.00</b>

**2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	598	593	443	48	8	20	0	76	75	552.58	552.58	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	560	425	47	5	13	0	65	69	512.32	512.32	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	740	740	620	52	7	9	0	68	52	775.64	775.64	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	595	485	67	7	18	0	92	17	608.97	608.97	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	434	432	300	53	11	14	0	78	54	389.97	389.97	0.00
<b>Total</b>		<b>2932</b>	<b>2920</b>	<b>2273</b>	<b>267</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>267</b>	<b>2839.48</b>	<b>2839.48</b>	<b>0.00</b>

**2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	76	74	48	5	1	7	0	13	13	62.49	62.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	589	47	14	15	0	76	59	736.30	736.30	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	300	300	218	31	8	11	0	50	31	283.06	283.06	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>1100</b>	<b>1098</b>	<b>855</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>103</b>	<b>1081.85</b>	<b>1081.85</b>	<b>0.00</b>

**2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಬಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1285	1279	805	153	29	44	1	226	246	1162.12	1162.12	0.00
2	ಮಾಲೂರು	900	898	673	78	16	31	1	125	99	919.89	919.89	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1490	1490	1121	134	42	46	0	222	146	1573.76	1573.76	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	700	700	525	73	14	30	1	117	56	738.24	738.24	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1625	1625	1345	118	30	29	3	177	101	1821.94	1821.94	0.00
<b>Total</b>		<b>6000</b>	<b>5992</b>	<b>4469</b>	<b>556</b>	<b>131</b>	<b>180</b>	<b>6</b>	<b>873</b>	<b>648</b>	<b>6215.94</b>	<b>6215.94</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1305	1274	718	174	35	43	8	252	296	964.53	964.53	0.00
2	ಮಾಲೂರು	739	717	348	102	22	35	5	159	204	528.76	528.76	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	795	766	385	104	35	44	9	183	189	588.57	588.57	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	749	743	389	150	27	61	12	238	104	607.93	607.93	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1198	1198	867	117	26	25	0	168	162	1103.14	1103.14	0.00
<b>Total</b>		<b>4786</b>	<b>4698</b>	<b>2707</b>	<b>647</b>	<b>145</b>	<b>208</b>	<b>34</b>	<b>1034</b>	<b>955</b>	<b>3792.93</b>	<b>3792.93</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	294	271	122	63	12	20	7	95	47	183.75	183.75	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	256	229	136	35	7	13	6	55	31	200.63	200.63	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>550</b>	<b>500</b>	<b>258</b>	<b>98</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>163</b>	<b>78</b>	<b>384.38</b>	<b>384.38</b>	<b>0.00</b>

**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1721	1699	753	385	67	115	100	567	277	990.95	990.95	0.00
2	ಮಾಲೂರು	786	780	217	197	44	104	11	345	207	336.97	336.97	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	790	762	228	190	60	121	23	371	139	391.13	391.13	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	932	924	234	326	81	123	22	530	138	452.91	452.91	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1953	1930	941	375	89	90	66	554	368	1282.59	1282.59	0.00
<b>Total</b>		<b>6182</b>	<b>6095</b>	<b>2373</b>	<b>1473</b>	<b>341</b>	<b>553</b>	<b>222</b>	<b>2589</b>	<b>1129</b>	<b>3454.55</b>	<b>3454.55</b>	<b>0.00</b>

**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಬಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	921	903	201	250	38	81	26	369	307	282.14	282.14	0.00
2	ಮಾಲೂರು	498	496	116	124	34	65	7	223	149	172.96	172.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	3647	3541	544	1138	277	421	159	1836	999	1104.03	1104.03	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	697	685	131	227	51	93	13	371	170	268.30	268.30	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	252	250	39	88	19	21	1	128	82	75.34	75.34	0.00
<b>Total</b>		<b>6015</b>	<b>5875</b>	<b>1031</b>	<b>1827</b>	<b>419</b>	<b>681</b>	<b>206</b>	<b>3133</b>	<b>1707</b>	<b>1902.78</b>	<b>1902.78</b>	<b>0.00</b>

**ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ಲಾರೆ**

ಸಂ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8 +9)	BLOCKED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15
1	2015-16 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	5138	5131	3666	484	147	183	42	856	605	5796.23	5796.23	0.00	71.45
2	2015-16 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2742	2737	2066	255	92	78	10	435	234	3266.43	3266.43	0.00	75.48
3	2016-17	3912	3779	2084	478	159	193	54	884	806	3373.93	3373.93	0.00	55.15
4	2017-18	3100	3623	840	991	208	210	71	1480	1302	1775.11	1775.11	0.00	23.19
ಒಟ್ಟು		14892	15270	8656	2208	606	664	177	3655	2947	14211.69	14211.69	0.00	56.69

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ  
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1166	1166	747	132	31	55	10	218	190	1178.39	1178.39	0.00
2	ಮಾಲೂರು	535	531	293	56	16	24	21	96	121	464.26	464.26	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	616	616	394	57	17	25	8	99	112	626.33	626.33	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	517	517	343	71	25	26	2	122	50	570.95	570.95	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2304	2301	1889	168	58	53	1	279	132	2956.30	2956.30	0.00
<b>Total</b>		<b>5138</b>	<b>5131</b>	<b>3666</b>	<b>484</b>	<b>147</b>	<b>183</b>	<b>42</b>	<b>856</b>	<b>605</b>	<b>5796.23</b>	<b>5796.23</b>	<b>0.00</b>

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	755	751	509	83	29	24	8	136	96	807.31	807.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1987	1986	1557	172	63	54	2	289	138	2459.11	2459.11	0.00
<b>Total</b>		<b>2742</b>	<b>2737</b>	<b>2066</b>	<b>255</b>	<b>92</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>435</b>	<b>234</b>	<b>3266.43</b>	<b>3266.43</b>	<b>0.00</b>



**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	595	580	280	79	26	23	6	128	165	443.24	443.24	0.00
2	ಮಾಲೂರು	879	826	363	92	32	47	32	171	259	586.27	586.27	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	941	886	512	112	33	42	11	187	175	814.66	814.66	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	858	853	493	132	43	64	5	239	114	834.07	834.07	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	639	634	436	63	25	17	0	105	93	695.68	695.68	0.00
<b>Total</b>		<b>3912</b>	<b>3779</b>	<b>2084</b>	<b>478</b>	<b>159</b>	<b>193</b>	<b>54</b>	<b>884</b>	<b>806</b>	<b>3373.93</b>	<b>3373.93</b>	<b>0.00</b>

**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	720	522	127	163	36	38	10	237	147	277.49	277.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	242	42	70	22	25	4	117	79	82.96	82.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	720	976	164	280	78	92	34	450	328	436.21	436.21	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	275	24	89	22	25	12	136	103	91.64	91.64	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	500	1608	483	389	50	30	11	469	645	886.82	886.82	0.00
<b>Total</b>		<b>3100</b>	<b>3623</b>	<b>840</b>	<b>991</b>	<b>208</b>	<b>210</b>	<b>71</b>	<b>1480</b>	<b>1302</b>	<b>1775.11</b>	<b>1775.11</b>	<b>0.00</b>

## ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಮಾಹೆ:ಜುಲೈ-2019

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)
			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0
2	ಕೋಲಾರ	36	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
3	ಮಾಲೂರು	28	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರರವರು 34.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಠರಾವು, ನಕ್ಷೆ, ಉಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಘೋಷ್ವಾರೆ)

ಮಾಹೆ:ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCKED	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15.00
1	2010 - 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2011-2012	1259	2809	1975	100	12	48	39	199	656	1115.07	1115.07	0.00	70.31
3	2012-2013	3009	2753	1761	165	12	55	28	260	748	1342.37	1342.37	0.00	63.97
4	2013-2014	3465	3465	2655	296	40	65	8	409	398	3328.35	3328.35	0.00	76.62
5	2014-2015	3443	3443	2540	341	63	64	6	474	428	3219.29	3219.29	0.00	73.77
6	2015-2016	3435	3435	2558	263	59	82	5	409	467	3867.29	3867.29	0.00	74.47
7	2016-2017 (PMAY)	1785	1785	1069	256	57	109	313	735	0	1733.74	1733.74	0.00	59.89
8	2016-2017 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ PMAY)	742	742	341	143	38	38	175	394	6	565.16	565.16	0.00	45.96
9	2017-18 (PMAY)	1277	1193	434	261	82	108	302	753	17	795.47	795.47	0.00	36.38
ಒಟ್ಟು		18415	19625	13333	1825	363	569	876	3633	2720	15966.74	15966.74	0.00	67.94

**2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	144	635	396	22	0	9	10	31	205	223.54	223.54	0.00
2	ಮಾಲೂರು	25	497	259	16	0	3	2	19	218	130.98	130.98	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	666	545	26	5	7	2	38	85	299.04	299.04	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	543	537	436	17	4	12	8	33	68	254.51	254.51	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	528	474	339	19	3	17	17	39	80	207.01	207.01	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>1259</b>	<b>2809</b>	<b>1975.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12.00</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>199</b>	<b>656</b>	<b>1115.07</b>	<b>1115.07</b>	<b>0.00</b>

**2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	805	454	38	1	15	7	54	297	341.03	341.03	0.00
2	ಮಾಲೂರು	505	468	268	14	2	4	3	20	178	195.88	195.88	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	663	621	449	38	4	10	4	52	120	344.53	344.53	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	544	523	364	43	4	16	4	63	95	285.43	285.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	474	336	226	32	1	10	10	43	58	175.50	175.50	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>3009</b>	<b>2753</b>	<b>1761</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>260</b>	<b>748</b>	<b>1342.37</b>	<b>1342.37</b>	<b>0.00</b>

**2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	803	803	558	79	5	14	1	98	146	710.31	710.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	615	615	450	38	7	13	5	58	100	547.96	547.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	770	770	647	49	8	11	1	68	54	809.09	809.09	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	676	676	551	67	7	12	0	86	39	690.74	690.74	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	601	601	449	63	13	15	1	91	59	570.25	570.25	0.00
ಒಟ್ಟು		<b>3465</b>	<b>3465</b>	<b>2655</b>	<b>296</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>409</b>	<b>398</b>	<b>3328.35</b>	<b>3328.35</b>	<b>0.00</b>

**2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	874	874	601	87	14	16	2	117	153	765.07	765.07	0.00
2	ಮಾಲೂರು	662	662	500	49	6	10	1	65	96	614.30	614.30	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	732	732	566	64	16	12	0	92	74	720.91	720.91	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	627	627	466	77	6	17	2	100	59	597.88	597.88	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	548	548	407	64	21	9	1	94	46	521.12	521.12	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>3443</b>	<b>3443</b>	<b>2540</b>	<b>341</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>474</b>	<b>428</b>	<b>3219.29</b>	<b>3219.29</b>	<b>0.00</b>



**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	823	572	58	5	19	0	82	169	861.72	861.72	0.00
2	ಮಾಲೂರು	667	667	460	53	12	16	2	81	124	699.49	699.49	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	552	58	15	21	0	94	78	842.00	842.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	586	586	465	48	8	14	0	70	50	699.43	699.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	635	635	509	46	19	12	3	77	46	764.66	764.66	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>3435</b>	<b>3435</b>	<b>2558</b>	<b>263</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>5</b>	<b>409</b>	<b>467</b>	<b>3867.29</b>	<b>3867.29</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	248	248	129	45	8	17	55	70	0	213.83	213.83	0.00
2	ಮಾಲೂರು	336	336	161	39	9	30	102	78	0	272.61	272.61	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	473	473	305	68	18	15	72	101	0	478.31	478.31	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	388	388	256	52	10	33	39	95	0	413.24	413.24	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	340	340	218	52	12	14	45	78	0	355.75	355.75	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1785</b>	<b>1785</b>	<b>1069</b>	<b>256</b>	<b>57</b>	<b>109</b>	<b>313</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>1733.74</b>	<b>1733.74</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	55	55	15	15	3	4	17	22	1	26.12	26.12	0.00
2	ಮಾಲೂರು	79	79	29	8	4	6	33	18	0	49.72	49.72	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	350	350	180	58	15	14	77	87	3	290.50	290.50	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	163	163	73	38	10	11	30	59	2	122.76	122.76	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	95	44	24	6	3	18	33	0	76.06	76.06	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>742</b>	<b>742</b>	<b>341</b>	<b>143</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>175</b>	<b>394</b>	<b>6</b>	<b>565.16</b>	<b>565.16</b>	<b>0.00</b>

**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	125	82	32	19	2	5	22	26	2	52.85	52.85	0.00
2	ಮಾಲೂರು	269	248	75	44	16	26	83	86	3	145.14	145.14	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	462	450	196	87	34	40	99	161	2	343.91	343.91	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	326	326	99	95	20	35	73	150	8	196.97	196.97	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	87	32	16	10	2	25	28	2	56.59	56.59	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>1277</b>	<b>1193</b>	<b>434</b>	<b>261</b>	<b>82</b>	<b>108</b>	<b>302</b>	<b>753</b>	<b>17</b>	<b>795.47</b>	<b>795.47</b>	<b>0.00</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	50.00	32.00	31.42	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	35.00	34.00	33.94	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	160.00	136.00	135.42	8	8	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	135.00	113.00	112.43	4	4	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>380.00</b>	<b>315.00</b>	<b>313.21</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	125.00	85.00	84.35	3	3	0
2	ಮಾಲೂರು	100.00	89.00	88.62	4	4	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	175.00	145.00	143.39	6	6	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	180.00	145.00	144.61	5	5	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>580.00</b>	<b>464.00</b>	<b>460.97</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	46.50	41.00	40.37	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	31.00	28.00	27.70	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00	72.00	70.04	2	2	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	150.00	140.00	138.15	1	1	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>327.50</b>	<b>281.00</b>	<b>276.26</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	25.00	21.27	1	1	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>21.27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	120.00	75.00	74.64	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	76.00	66.00	65.38	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	78.00	70.00	68.07	1	1	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	40.00	19.00	18.01	1	1	0
ಒಟ್ಟು		314.00	230.00	226.10	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00	0.00	0.00	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	250.00	95.00	90.00	3	1	2
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>350.00</b>	<b>95.00</b>	<b>90.00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>