



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್-2019ರ

ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಷಯ	ಪುಟಗಳಿಂದ	ಸಂಖ್ಯೆವರೆಗೆ
1	ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಘೋಷ್ವಾರ	1	4
2	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	5	13
3	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3054)	14	-
4	ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಟಾಸ್ಕುಪೋರ್ಸ್ (3054)	15	-
5	ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ	16	17
6	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	18	19
8	ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2059 ಮತ್ತು 2702)	20	21
9	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-1 ಮತ್ತು 2	22	23
10	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	24	26
11	ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)	27	28
12	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	29	-
13	N.R.L.M	30	-
14	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ)	31	-
15	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ	32	-
16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	33	35
17	ಬಸವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ	36	48
18	ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ	49	-
19	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	50	57
20	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19, 20, 21 ಮತ್ತು 22	58	62

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	30.06.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	1932.00	1932.00	3864.00	661.27	0.00	292.58	292.58	953.85	953.85	675.53	71
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	240.01	96
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	235.31	94
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	228.31	91
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	240.01	96
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	0.00	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	14.17	14.17	21.20	150
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	0.00	3741.80	3741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	0.00	3198.00	3198.00	0.00	0.00	592.97	592.97	592.97	592.97	592.97	100
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
16	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-1	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	107.58	86
17	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-2	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	97.66	90
18	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-3	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	59.16	66
19	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	0.00	2740.00	2740.00	0.00	0.00	2331.88	2331.88	2331.88	2331.88	2240.90	96
20	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	0.00	2817.00	2817.00	0.00	0.00	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	100
21	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	1507.66	63
22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	1398.82	815.47	58

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	30.06.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ	
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
25	NRLM / RGCY	0.00	0.00	0.00	179.35	0.00	19.23	19.23	198.58	190.59	190.59	100
26	ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾ.ಪಂ)	0.00	1616.00	1616.00	0.00	0.00	1518.880	1518.880	1518.88	1518.880	1518.880	100
27	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾವೆ ವಸೂಲಿ (ಓ.ಬಿ.ಸೇರಿ)	0.00	2724.08	2724.08	0.00	0.00	2724.08	2724.08	2724.08	2724.08	75.54	3
28	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
29	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30926.00	30926.00	30926.00	30926.00	30926.00	100
30	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14028.40	14028.40	14028.40	14028.40	14028.40	100
31	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
32	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	12872.36	0.00	12872.36	12872.36	12872.36	12872.36	100
33	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	0.00	0.00	0.00	0.00	1720.40	0.00	1720.40	1720.40	1720.40	1720.40	100
34	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	0.00	0.00	0.00	0.00	556.920	0.00	556.92	556.92	556.92	556.92	100
35	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	770.220	0.00	770.22	770.22	770.22	770.22	100
36	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	380.00	0.00	380.00	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	313.21	99
37	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	580.00	0.00	580.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	460.97	99
38	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	324.00	0.00	324.00	0.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	276.26	98
39	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	21.27	85
40	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	314.00	0.00	314.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	230.00	226.10	98
41	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	350.00	0.00	350.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	90.00	95
42	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
43	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
44	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
45	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
46	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	30.06.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	110	110	110	0
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	107	107	105	98
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	107	107	107	100
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	110	110	110	100
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	163	0	163	33	20
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	17	0	17	3	18
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಜಿ.ಪಂ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
16	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-1	ಸಂಖ್ಯೆ	39	0	39	39	100
17	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-2	ಸಂಖ್ಯೆ	72	0	72	71	99
18	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-3	ಸಂಖ್ಯೆ	61	0	61	56	92
19	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	ಸಂಖ್ಯೆ	85	0	85	85	100
20	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	ಸಂಖ್ಯೆ	91	0	91	91	100
21	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	32	0	32	30	94
22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	28	0	30	0	0
23	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	5000000	1042000	5000000	1207082	24

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	30.06.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	ಸಂಖ್ಯೆ	1906	0	1906	1042	55
25	NRLM / RGCY	ಫಲಾನುಭವಿ- 0	2439	0	2439	1351	55
26	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2016-17)	ಮನೆಗಳು	0	169	169	81	48
27	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2010-11 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	60671	7802	68473	30924	45
28	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ (2015-16 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	15270	378	15648	8578	55
29	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	ನಿವೇಶನ	0	0	0	0	0
30	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2015-16)	ಮನೆಗಳು	15905	1294	17199	11472	67
31	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2016-17 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	3720	84	3804	1805	47
32	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	ಸಂಖ್ಯೆ	15	0	15	15	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	ಸಂಖ್ಯೆ	18	0	18	18	100
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
35	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	ಸಂಖ್ಯೆ	1	0	1	1	100
36	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
37	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	ಸಂಖ್ಯೆ	3	0	4	1	25
38	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
39	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
40	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
41	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಡಗೆಯಾದ ಅನುದಾನ						ಒಟ್ಟು (6+9)	ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ		
				ಕೇಂದ್ರವಲಯ			ರಾಜ್ಯ ವಲಯ				ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ	ಒಟ್ಟು (11+12)
				ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	NRDWP+MNP+OB+ S/A+5%O&M & Others	ಕೋಲಾರ	3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	292.58	925.22	953.85	11.00	664.53	675.53
2		ಮಾಲೂರು											
3		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ											
4		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್											
5		ಮುಳಬಾಗಿಲು											
6		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ											
ಒಟ್ಟು			3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	292.58	925.22	953.85	11.00	664.53	675.53

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

31.05.2019

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶೃಂಗೋಳಿ	ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ (MVS)				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ಸಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ಸಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ				ಆಂತರ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ				ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಆಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಡಿ.ಎಫ್. ಘಟಕಗಳು				ಒಟ್ಟು												
		ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46									
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ																																																					
2	ಕೋಲಾರ																																																					
3	ಮಾಲೂರು																																																					
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು																																																					
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ																																																					
ಒಟ್ಟು		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ/ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ/ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ ವಿವರಗಳು. (30.06.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	NRDWPಅಡಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (CSR - ಕನರಾ ಐಕ್ಯಾಂಕ್, ಪವರ್‌ಲಿಡ್, ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂಕ್)			NRDWP 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಬೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ			ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ- ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಘಟಕಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL - Phase-II	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL Phase-III	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL (EG ಘಟಕಗಳು)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೀರಿನ ಆಯೋಗದಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಘಟಕಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಘಟಕಗಳು	2017-18 3000 series		2017-18 1000 series		ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ/ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
			ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ													ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	ಕೋಲಾರ	319	26	26	88	88	0	67	67	0	11	11	2	2	2	2	8	8	12	12	11	10	30	29	1	1	258	256
2	ಮಾಲೂರು	303	24	24	33	33	0	40	40	0	6	6	4	4	5	5	0	0	15	14	0	0	23	22	0	0	150	148
3	ಐಂಗಾರಪೇಟೆ	358	52	52	13	13	0	56	56	0	8	8	6	6	7	7	0	0	25	25	0	0	89	71	1	1	257	239
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	299	28	28	33	33	0	32	32	0	16	16	5	5	2	2	0	0	35	35	9	9	29	28	4	4	193	192
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	291	22	22	27	27	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	55	55	22	22	6	3	1	0	0	0	241	237
	ಒಟ್ಟು	1570	152	152	194	194	0	303	303	0	41	41	17	17	16	16	63	63	109	108	26	22	172	150	6	6	1099	1072

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಒಟ್ಟು																
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II	2015-16	KRIDL	2	0	0	2	2	2	0	4	0	0	4	4	4	0	6	0	0	6	6	6	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0		
2	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III	2016-17		2	0	0	2	2	2	0	5	0	0	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0		
3	63 ಘಟನೆಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ)	2016-17		8	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	55	0	63	0	0	63	63	63	0	
4	ನೀತಿ ಆಯ್ಕೆ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು)	2016-17		7	0	0	7	7	7	0	9	0	0	9	9	9	0	18	0	0	18	18	16	2	20	0	0	20	20	19	1	15	0	0	15	15	15	0	69	0	0	69	69	66	3
5	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಸ.ಆ.ಸಂಖ್ಯೆ/ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:12.09.2017	2016-17		9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	2	2	0	14	1	2	11	11	11	0	
6	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಸ.ಆ.ಸಂಖ್ಯೆ/ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಬೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018	2017-18		2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	11	11	11	0	
KRIDL TOTAL				30	0	1	29	29	29	0	18	0	0	18	18	18	0	31	0	0	31	31	29	2	37	0	0	37	37	36	1	75	1	2	72	72	72	0	191	1	3	187	187	184	3
1	ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	2015-16	CO-OPERATIVE	11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0	
CO-OPE TOTAL				11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0
1	ಎನ್.ಡಿ.ಒ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್	2015-16	PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR DHARMASTHALA/ CSR HONDA/CSR	5	0	0	5	5	5	0	18	0	0	18	18	18	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	27	27	0
2	ಕಾಮಾಂಚಿ ಘದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)	2015-16	CANARA BANK	69	0	0	69	69	69	0	15	0	0	15	15	15	0	9	0	0	9	9	9	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	153	0	0	153	153	153	0
3	ಪಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್	2016-17	CSR POWERGRID	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	14	14	0
OTHERS TOTAL				88	0	0	88	88	88	0	33	0	0	33	33	33	0	13	0	0	13	13	13	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	194	0	0	194	194	194	0
DEPARTMENT +KRIDL+CO-OPE+OTHR (GRAND TOTAL)				258	0	2	256	256	256	0	150	0	2	148	148	148	0	257	1	17	239	239	236	3	194	0	1	193	193	192	1	240	1	3	236	236	235	1	1099	2	25	1072	1072	1067	5

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50.00	0.00	50.00	50.00	45.81	4.19	21	21	0
2	ಕೋಲಾರ	50.00	0.00	50.00	50.00	49.43	0.57	24	24	0
3	ಮಾಲೂರು	50.00	0.00	50.00	50.00	46.87	3.13	17	17	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	50.00	0.00	50.00	50.00	49.52	0.48	24	24	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	50.00	0.00	50.00	50.00	48.38	1.62	24	24	0
	ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	250.00	250.00	240.01	9.99	110	110	0

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

2ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	50.00	0.00	50.00	50.00	48.22	1.78	23	23	0
2	ಮಾಲೂರು	50.00	0.00	50.00	50.00	49.36	0.64	18	18	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50.00	0.00	50.00	50.00	39.56	10.44	20	18	2
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	50.00	0.00	50.00	50.00	49.51	0.49	24	24	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	50.00	0.00	50.00	50.00	48.66	1.34	22	22	0
	ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	250.00	250.00	235.31	14.69	107	105	2

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

3ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	50.00	0.00	50.00	50.00	49.82	0.18	20	20	0
2	ಮಾಲೂರು	50.00	0.00	50.00	50.00	49.56	0.44	23	23	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50.00	0.00	50.00	50.00	45.74	4.26	18	18	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	50.00	0.00	50.00	50.00	42.91	7.09	22	22	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	50.00	0.00	50.00	50.00	40.28	9.72	24	24	0
	ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	250.00	250.00	228.31	21.69	107	107	0

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಾಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಪರಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50.00	0.00	50.00	50.00	45.81	4.19	21	21	0
2	ಕೋಲಾರ	50.00	0.00	50.00	50.00	49.43	0.57	24	24	0
3	ಮಾಲೂರು	50.00	0.00	50.00	50.00	46.87	3.13	17	17	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	50.00	0.00	50.00	50.00	49.52	0.48	24	24	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	50.00	0.00	50.00	50.00	48.38	1.62	24	24	0
	ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	250.00	250.00	240.01	9.99	110	110	0

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (SDP)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (3-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	-1.73	0.00	-1.73	0.00	-1.73	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	6.18	0.00	6.18	0.00	6.18	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	9.86	0.00	9.86	21.20	-11.34	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	-0.14	0.00	-0.14	0.00	-0.14	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	14.17	0.00	14.17	21.20	-7.03	0	0	0

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಟ್ಯಾಂಕರ್/ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವರ.

(ದಿನಾಂಕ:29.06.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ಯಾಂಕರ್	ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	ಒಟ್ಟು (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	36	31	17	62	14	31
2	ಮಾಲೂರು	28	15	0	0	15	15
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	48	33	76	15	48
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	20	3	6	17	20
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	21	10	21	11	21
	ಒಟ್ಟು	156	135	63	165	72	135

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-00-101-0-29 (3054-80-196-1-03) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿಗೆ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ತ:ಖ್ತೆ.**

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-300 ರಡಿ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	0.00	0	0	0	0.00	0.000	0.000	0.00

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-03-300ರಡಿ ಲಮ್‌ಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	1119.00	14	0	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	1200.00	8	0	8	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	500.00	100	28	72	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	600.00	17	0	17	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	200.00	20	5	15	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	122.80	4	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		3741.80	163	33	130	0.00	0.000	0.000	0.00

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು
ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿಭಾಗ) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ವಿವರಗಳು ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	251.61	0	0	0	36.02	36.02	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	130.00	0	0	0	60.98	60.98	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	33.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	840.00	3	0	3	409.63	409.63	2.91	1.50
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	476.76	1	0	1	86.34	86.34	1.72	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1466.63	13	3	10	0.00	0.00	27.77	8.05
ಒಟ್ಟು		3198.00	17	3	14	592.97	592.97	32.40	9.55

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-196-1-22-300
(ಯೋಜನೆ)**

ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
6	ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	0.00	0	0	0	0.00	0.00

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00					
2	ಮಾಲೂರು	100.00					
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00					
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	100.00					
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	100.00					
ಒಟ್ಟು		500.00	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2059-00-101-0-28 (2059-80-196-1-01) ಯೋಜನೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	129.86	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	129.86	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2702-00-101-0-26 (2702-80-196-1-02) ಯೋಜನೇತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ "ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ-1" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	25.00	25.00	23.900	9	9	0
2	ಮಾಲೂರು	25.00	25.00	21.910	10	10	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	25.00	22.100	10	10	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.000	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	25.00	25.00	23.160	5	5	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25.00	25.00	16.510	5	5	0
ಒಟ್ಟು		125.00	125.000	107.58	39	39	0

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ "ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ -2" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	18.00	18.00	17.68	12	12	0
2	ಮಾಲೂರು	18.00	18.00	17.93	12	12	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	18.00	18.00	14.02	12	12	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	18.00	18.00	16.96	12	12	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	18.00	18.00	16.74	12	12	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	18.00	18.00	14.33	12	11	1
ಒಟ್ಟು		108.00	108.00	97.66	72	71	1

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ "ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ -3" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	15.00	15.00	14.50	10	10	0
2	ಮಾಲೂರು	15.00	15.00	14.98	10	10	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	15.00	15.00	8.22	10	10	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	15.00	15.00	11.16	10	10	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	15.00	15.00	4.46	10	10	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	15.00	15.00	5.84	11	6	5
ಒಟ್ಟು		90.00	90.00	59.16	61	56	5

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

3 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	19	610.00	498.47	0.000	0.000	0.000	0.00	498.47	498.47	0.00
2	ಮಾಲೂರು	14	500.00	436.20	0.000	0.000	4.950	4.95	441.15	423.14	18.01
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	630.00	519.88	19.360	0.000	0.000	19.36	539.24	519.88	19.36
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	17	550.00	412.13	36.180	0.000	0.000	36.18	448.31	394.70	53.61
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	16	450.00	404.71	0.000	0.000	0.000	0.00	404.71	404.71	0.00
ಒಟ್ಟು		85	2740.00	2271.39	55.540	0.000	4.950	60.49	2331.88	2240.90	90.98

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

5 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	33	829.51	784.60	20.820	0.000	24.090	44.91	829.51	829.51	0.00
2	ಮಾಲೂರು	19	513.99	463.43	0.000	40.270	10.290	50.56	513.99	513.99	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	9	620.77	588.53	0.000	0.000	19.410	19.41	607.94	607.94	0.00
4	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	19	537.01	501.76	35.250	0.000	0.000	35.25	537.01	537.01	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	11	315.71	300.13	6.060	0.000	6.310	12.37	312.50	312.50	0.00
ಒಟ್ಟು		91	2816.99	2638.45	62.130	40.270	60.100	162.50	2800.95	2800.95	0.00

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜೂನ್-2019

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (6+7+8)	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (9-10)
					ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5	375.00	249.97	82.84	42.18	374.99	217.27	157.72
2	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	5	375.00	248.10	84.08	42.82	375.00	203.79	171.21
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	6	450.00	294.60	101.78	53.62	450.00	295.80	154.20
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4	300.00	198.59	67.20	34.21	300.00	181.04	118.96
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1	75.00	49.66	16.79	8.55	75.00	49.97	25.03
6	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6	450.00	300.16	99.58	50.27	450.01	290.65	159.36
7	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4	293.33	195.19	65.21	32.92	293.32	221.44	71.88
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1	81.67	53.98	18.47	9.22	81.67	47.70	33.97
	ಒಟ್ಟು		32	2400.00	1590.25	535.95	273.79	2400.00	1507.66	892.34

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜೂನ್-2019

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆಯ್ಕೆಯಾದಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ಚುರುಗುಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ನರಸಾಪುರ	100.00	41.78	41.78	0.00		
2				ಕ್ಯಾಲನೂರು	ಕ್ಯಾಲನೂರು	100.00	41.78	41.78	0.00		
3				ವೇಮಗಲ್	ವೇಮಗಲ್	100.00	45.78	41.78	4.00		
4				ಅರಹಳ್ಳಿ	ಅರಹಳ್ಳಿ	100.00	41.78	41.78	0.00		
5				ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	100.00	19.00	0.00	19.00		
6		ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ದೊಡ್ಡಮಲೆ ಇಜುವನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಕುಂಟೂರು	100.00	41.63	7.00	34.63		
7				ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣಿಕರನಹಳ್ಳಿ	ತೃಣಿ	100.00	42.12	37.00	5.12		
8				ಚಿಕ್ಕ ಇಗ್ಗಲೂರು	ಬಾಳಗಾನಹಳ್ಳಿ	100.00	47.11	26.00	21.11		
9				ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಗೋಪನಂದ್ರ	ಬೇಕಲ್	100.00	42.11	32.00	10.11		
10				ಮಾಸ್ತಿ	ಮಾಸ್ತಿ	100.00	15.00	0.00	15.00		
11		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	100.00	76.77	41.76	35.01		
12				ವಟ್ಟಕುಂಪೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ	100.00	76.76	41.76	35.00		
13				ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	100.00	76.76	41.76	35.00		
14				ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	100.00	76.76	41.76	35.00		
15		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ದೊಡ್ಡಗಾಂಧ್ಯಹಳ್ಳಿ	ಜಕ್ಕರನನಕುಪ್ಪ	100.00	41.76	33.00	8.76		
16				ದಯಾಮಾನ ಗುಡಿಸಲು	ಮಾಲಿಕುಪ್ಪ	100.00	45.76	41.76	4.00		
17				ಜೆ.ಕೆ.ಸುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ	100.00	41.76	0.00	41.76		
18				ಕಟ್ಟಕುಪ್ಪ	ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	100.00	45.76	30.00	15.76		
19		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಗರ	ಅಗರ	100.00	48.10	43.10	5.00		
20				ಗುಡಿಪಲ್ಲ	ಗುಡಿಪಲ್ಲ	100.00	43.10	30.00	13.10		
21				ಮುದಿಗರೆ	ಮುದಿಗರೆ	100.00	48.10	30.00	18.10		
22				ಕನವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	ವಿಚ್ಛಗುಂಟಹಳ್ಳಿ	100.00	43.10	30.00	13.10		
23		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	100.00	41.76	20.00	21.76		
24				ಹೊದಲ	ಹೊದಲ	100.00	45.76	5.00	40.76		
25				ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	100.00	41.76	0.00	41.76		
26				ನಂಜಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.76	3.00	58.76		
27				ಮದನಹಳ್ಳಿ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	100.00	41.75	41.75	0.00		
28				ಚಾಂಪಲ್ಲ	ರೋಣೂರು	100.00	46.75	30.00	16.75		
29				ಚಿರುವಿನಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.70	41.70	20.00		
30				ವಾನರಾಸಿ	ಮುದುವಾಡಿ	100.00	15.00	0.00	15.00		
ಒಟ್ಟು						3000.00	1398.82	815.47	583.35		

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರ ಕುಟುಂಬಗಳು	ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	49820	13322	10824	9	310653
2	ಕೋಲಾರ	45473	13680	11209	4	328421
3	ಮಾಲೂರು	28163	7955	6634	2	180696
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	43059	9826	7704	0	208710
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	33896	8944	6745	1	178602
	ಒಟ್ಟು	200411	53727	43116	16	1207082

**ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದಿನಗಳು
ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (4+5)	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (3+6)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (9-10)
			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	1400.10	155.56	1555.66	1555.66	1555.66	884	61	823
3	ಕೋಲಾರ	0.00	2136.98	237.44	2374.42	2374.42	2374.42	879	14	865
4	ಮಾಲೂರು	0.00	562.31	62.47	624.78	624.78	624.78	532	2	530
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	835.38	92.82	928.20	928.20	928.20	686	0	686
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	1044.79	116.08	1160.87	1160.87	1160.87	697	0	697
7	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8562	85	8477
	ಒಟ್ಟು	0.00	5979.56	664.37	6643.93	6643.93	6643.93	12240	162	12078

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (LOB)

ಮಾಹಿ ಜೂನ್-2019

ಕ್ರ.ನಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತು	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಕೋಲಾರ	315	167
2	ಮಾಲೂರು	444	300
3	ಮುಳಬಾಗಿಲು	467	199
4	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	39	35
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	641	341
	ಒಟ್ಟು	1906	1042

NATIOANL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM) SANJEEVINI -RDPR-BANGALORE

PROGRERSS REPROT UP TO JUNE-2019

(Rs. In Lakhs)

SL No.	Particulars unders Schemes	Current Month		Cumulative		REMARKS
		Physical	Financial	Physical	Financial	
1	Rajiv Gandhi Chaitanya Yojana(RGCV) SEP	0	0.00	513	51.30	These figurs are pertaining to the target of 2017-18 the target for the yerar 2018-19 is yet o be allocated.
2	RGCV- Wage employment training & Placement	0	0.00	828	108.90	
3	RGCV- EDP Training to Candidates under SEP	0	0.00	513	7.70	
4	RGCV-Service Charges to PSAs	0	0.00	0	0.00	
5	NRLM-MCRPS training @ Bangalore	0	0.00	54	0.00	
6	SARAS Exhibition	0	0.00	7	3.75	
7	Honorirum paid/DPM to facilitators & Consultant	4	0.65	4	10.88	
8	Revolving fund to SHGs.	251	37.65	251	37.65	
9	SHGs Training by MCRPS	40	2.66	87	2.66	
Total		295	40.96	2257	222.84	

Note: The above figures are pertaining to the target of 2017-18 the target for the year 2018-19 is yet be allocated.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
				ಶೇ.60	ಶೇ.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	36	368.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	ಮಾಲೂರು	28	292.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	389.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	307.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	260.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ಒಟ್ಟು	156	1616.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ ಘೋಷ್ವಾರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	01.04.2018 ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5)	ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ	ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8)	ಬಾಕಿ (6-9)	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	36	19296083	25081569	44377652	18240853	2812903	21053756	23323896	47.44
2	ಮಾಲೂರು	28	10491202	25598387	36089589	18091591	2298147	20389738	15699851	56.50
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	22931132	19714855	42645987	11745559	1360674	13106233	29539754	30.73
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	18738463	11656023	30394486	12142706	1243624	13386330	17008156	44.04
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	14868143	12449790	27317933	10518555	1395910	11914465	15403468	43.61
	ಒಟ್ಟು	156	86325023	94500624	180825647	70739264	9111258	79850522	100975125	44.16

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	01.04.2018ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5)	ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ	ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8)	ಬಾಕಿ (6-9)	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	36	12055846	9659147	21714993	5628527	719182	6347709	15367284	29.23
2	ಮಾಲೂರು	28	2967424	5381424	8348848	4104262	417173	4521435	3827413	54.16
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	16502020	8788688	25290708	4601187	612447	5213634	20077074	20.61
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	7031672	3971269	11002941	2025317	406325	2431642	8571299	22.10
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	10674274	4157790	14832064	1752012	246434	1998446	12833618	13.47
	ಒಟ್ಟು	156	49231236	31958318	81189554	18111305	2401561	20512866	60676688	25.27

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ಲಾರೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ						ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಶೇಕಡವಾರು (ಭೌತಿಕ)	
				FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2010-11	115	64	33	7	8	0	48	3	0.00	0.00	0.00	55.65	
2	2011-12	54	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00	24.07	
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
ಒಟ್ಟು		169	77	43	8	11	1	63	5	0.00	0.00	0.00	45.56	

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	54	54	33	13	4	3	0	20	1	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	61	61	31	20	3	5	0	28	2	0.00	0	0.00
Total		115	115	64	33	7	8	0	48	3	0.00	0.00	0.00

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	20	6	4	2	0	0	0	2	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	34	24	9	8	1	3	1	13	2	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		54	30	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00

ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	RGRHCL ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರು ವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2010-11	40908	33503	17203	2729	197	735	335	3996	12492	11967.45	11967.45	0.00	51.35
2	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013-14 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	2932	2920	2272	270	40	69	11	390	255	2837.68	2837.68	0.00	77.81
5	2013-14 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1100	1098	853	89	23	30	10	152	92	1078.85	1078.85	0.00	77.69
6	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2015-16	6000	5992	4456	566	135	187	91	979	553	6205.37	6205.37	0.00	74.37
8	2016-17	4786	4698	2691	664	149	201	149	1163	842	3749.88	3749.88	0.00	57.28
9	2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	550	500	254	100	19	34	60	213	32	375.33	375.33	0.00	50.80
10	2017-18	6182	6093	2280	1521	354	556	1355	3786	23	3192.26	3192.26	0.00	37.42
11	2017-18 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	6015	5867	915	1871	437	651	1952	4911	36	1519.12	1519.12	0.00	15.60
ಒಟ್ಟು		68473	60671	30924	7810	1354	2463	3963	15590	14325	30925.94	30925.94	0.00	50.97

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	9578	8343	4013	793	45	269	193	1300	3111	2848.62005	2848.62	0.00
2	ಮಾಲೂರು	4005	3567	1392	194	4	68	13	279	1898	795.755	795.76	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	14253	14216	6845	984	93	202	37	1316	6128	4865.32	4865.32	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4000	4000	2956	506	42	107	35	690	380	2249.96	2249.96	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	9072	3377	1997	252	13	89	57	411	975	1207.79	1207.79	0.00
Total		40908	33503	17203	2729	197	735	335	3996	12492	11967.45	11967.45	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	598	593	443	48	7	20	4	79	71	551.98	551.98	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	560	425	48	5	12	7	72	61	512.32	512.32	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	740	740	620	52	8	8	0	68	52	775.34	775.34	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	595	484	69	8	16	0	93	17	608.67	608.67	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	434	432	300	53	12	13	0	78	54	389.37	389.37	0.00
Total		2932	2920	2272	270	40	69	11	390	255	2837.68	2837.68	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	76	74	48	5	1	7	2	15	11	62.49	62.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	589	51	11	14	4	80	55	734.80	734.80	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	300	300	216	33	11	9	4	57	26	281.56	281.56	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		1100	1098	853	89	23	30	10	152	92	1078.85	1078.85	0.00

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಬಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1285	1279	803	156	28	46	36	266	208	1158.75	1158.75	0.00
2	ಮಾಲೂರು	900	898	673	81	17	33	18	149	76	919.59	919.59	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1490	1490	1121	138	44	41	21	244	124	1570.09	1570.09	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	700	700	523	73	15	31	12	131	45	737.26	737.26	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1625	1625	1336	118	31	36	4	189	100	1819.69	1819.69	0.00
Total		6000	5992	4456	566	135	187	91	979	553	6205.37	6205.37	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1305	1274	716	180	32	42	52	306	252	951.51	951.51	0.00
2	ಮಾಲೂರು	739	717	347	102	24	32	37	195	174	520.46	520.46	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	795	766	381	110	35	41	24	210	175	578.53	578.53	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	749	743	383	154	32	59	34	279	81	597.74	597.74	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1198	1198	864	118	26	27	2	173	160	1101.64	1101.64	0.00
Total		4786	4698	2691	664	149	201	149	1163	842	3749.88	3749.88	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	294	271	120	64	12	20	41	137	14	177.03	177.03	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	256	229	134	36	7	14	19	76	18	198.31	198.31	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		550	500	254	100	19	34	60	213	32	375.33	375.33	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1721	1699	736	386	73	111	381	951	10	929.66	929.66	0.00
2	ಮಾಲೂರು	786	780	203	193	57	100	223	573	4	285.54	285.54	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	790	760	210	201	64	123	159	547	3	345.64	345.64	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	932	924	210	348	82	122	162	714	0	405.93	405.93	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1953	1930	921	393	78	100	430	1001	6	1225.50	1225.50	0.00
Total		6182	6093	2280	1521	354	556	1355	3786	23	3192.26	3192.26	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	921	903	186	247	45	78	337	707	9	234.30	234.30	0.00
2	ಮಾಲೂರು	498	496	108	130	33	62	161	386	2	135.28	135.28	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	3647	3533	473	1169	288	399	1186	3042	17	866.63	866.63	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	697	685	120	233	52	87	185	557	5	228.20	228.20	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	252	250	28	92	19	25	83	219	3	54.71	54.71	0.00
Total		6015	5867	915	1871	437	651	1952	4911	36	1519.12	1519.12	0.00

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಸಂ. (ಅ)	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8 +9)	BLOCKED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15
1	2015-16 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	5138	5131	3650	491	146	190	93	920	557	5788.74	5788.74	0.00	71.14
2	2015-16 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2742	2737	2054	261	88	86	237	672	9	3260.81	3260.81	0.00	75.05
3	2016-17	3912	3779	2070	486	158	198	137	979	725	3360.08	3360.08	0.00	54.78
4	2017-18	3100	3623	804	992	212	202	1347	2753	63	1619.21	1619.21	0.00	22.19
ಒಟ್ಟು		14892	15270	8578	2230	604	676	1814	5324	1354	14028.84	14028.84	0.00	56.18

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1166	1166	742	137	28	57	28	250	173	1175.77	1175.77	0.00
2	ಮಾಲೂರು	535	531	291	56	15	25	29	125	115	463.51	463.51	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	616	616	393	56	18	26	14	114	106	626.33	626.33	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	517	517	342	71	25	27	21	144	31	570.20	570.20	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2304	2301	1882	171	60	55	1	287	132	2952.93	2952.93	0.00
Total		5138	5131	3650	491	146	190	93	920	557	5788.74	5788.74	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	755	751	506	86	28	24	104	242	1	805.07	805.07	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1987	1986	1548	175	60	62	133	430	8	2455.74	2455.74	0.00
Total		2742	2737	2054	261	88	86	237	672	9	3260.81	3260.81	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	595	580	277	80	26	25	19	150	152	440.63	440.63	0.00
2	ಮಾಲೂರು	879	826	360	93	32	49	51	225	240	584.41	584.41	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	941	886	508	114	34	43	19	210	167	809.79	809.79	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	858	853	490	135	41	65	48	289	72	830.33	830.33	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	639	634	435	64	25	16	0	105	94	694.93	694.93	0.00
Total		3912	3779	2070	486	158	198	137	979	725	3360.08	3360.08	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	720	522	118	166	41	35	152	394	9	245.65	245.65	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	242	40	71	23	21	85	200	2	70.31	70.31	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	720	976	149	285	85	88	350	808	19	387.80	387.80	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	275	21	91	22	24	112	249	5	75.50	75.50	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	500	1608	476	379	41	34	648	1102	28	839.95	839.95	0.00
Total		3100	3623	804	992	212	202	1347	2753	63	1619.21	1619.21	0.00

ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಮಾಹೆ:ಜೂನ್-2019

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)
			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0
2	ಕೋಲಾರ	36	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
3	ಮಾಲೂರು	28	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	ಒಟ್ಟು	156	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0

ಷರಾ: ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರರವರು 34.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಠರಾವು, ನಕ್ಷೆ, ಉಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಫೋಷ್ವಾರೆ)

ಮಾಹೆ:ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCKED	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15.00
1	2010 - 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2011-2012	1259	2809	1975	100	11	49	39	199	656	1115.07	1115.07	0.00	70.31
3	2012-2013	3009	2753	1760	165	13	55	27	260	748	1342.37	1342.37	0.00	63.93
4	2013-2014	3465	3465	2651	299	39	67	8	413	398	3328.35	3328.35	0.00	76.51
5	2014-2015	3443	3443	2534	346	59	68	6	479	428	3219.29	3219.29	0.00	73.60
6	2015-2016	3435	3435	2552	270	59	81	5	415	467	3867.29	3867.29	0.00	74.29
7	2016-2017 (PMAY)	1785	1785	1060	251	63	108	321	743	0	1720.40	1720.40	0.00	59.38
8	2016-2017 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ PMAY)	742	742	336	141	34	39	187	401	5	556.92	556.92	0.00	45.28
9	2017-18 (PMAY)	1277	1193	409	266	73	115	321	775	17	770.23	770.23	0.00	34.28
ಒಟ್ಟು		18415	19625	13277	1838	351	582	914	3685	2719	15919.92	15919.92	0.00	67.65

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	144	635	396	22	0	9	10	41	205	223.54	223.54	0.00
2	ಮಾಲೂರು	25	497	259	16	0	3	2	21	218	130.98	130.98	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	666	545	26	5	7	2	40	85	299.04	299.04	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	543	537	436	16	4	13	8	41	68	254.51	254.51	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	528	474	339	20	2	17	17	56	80	207.01	207.01	0.00
ಒಟ್ಟು		1259	2809	1975.00	100.00	11.00	49	39	199	656	1115.07	1115.07	0.00

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	805	453	38	1	16	7	62	297	341.03	341.03	0.00
2	ಮಾಲೂರು	505	468	268	14	2	4	3	23	178	195.88	195.88	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	663	621	449	38	4	10	4	56	120	344.53	344.53	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	544	523	364	43	5	15	3	66	95	285.43	285.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	474	336	226	32	1	10	10	53	58	175.50	175.50	0.00
ಒಟ್ಟು		3009	2753	1760	165	13	55	27	260	748	1342.37	1342.37	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	803	803	558	80	4	14	1	99	146	710.31	710.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	615	615	450	39	7	12	5	63	100	547.96	547.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	770	770	645	49	8	13	1	71	54	809.09	809.09	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	676	676	550	68	7	12	0	87	39	690.74	690.74	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	601	601	448	63	13	16	1	93	59	570.25	570.25	0.00
ಒಟ್ಟು		3465	3465	2651	299	39	67	8	413	398	3328.35	3328.35	0.00

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	874	874	600	89	12	17	2	120	153	765.07	765.07	0.00
2	ಮಾಲೂರು	662	662	499	49	5	11	1	66	96	614.30	614.30	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	732	732	566	65	16	11	0	92	74	720.91	720.91	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	627	627	464	79	4	19	2	104	59	597.88	597.88	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	548	548	405	64	22	10	1	97	46	521.12	521.12	0.00
ಒಟ್ಟು		3443	3443	2534	346	59	68	6	479	428	3219.29	3219.29	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	823	572	60	5	17	0	82	169	861.72	861.72	0.00
2	ಮಾಲೂರು	667	667	459	54	13	15	2	84	124	699.49	699.49	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	551	60	14	21	0	95	78	842.00	842.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	586	586	464	49	8	14	0	71	50	699.43	699.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	635	635	506	47	19	14	3	83	46	764.66	764.66	0.00
ಒಟ್ಟು		3435	3435	2552	270	59	81	5	415	467	3867.29	3867.29	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	248	248	127	43	10	15	58	126	0	209.71	209.71	0.00
2	ಮಾಲೂರು	336	336	159	38	11	30	103	182	0	270.44	270.44	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	473	473	304	69	19	13	73	174	0	476.14	476.14	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	388	388	253	51	10	36	41	138	0	409.49	409.49	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	340	340	217	50	13	14	46	123	0	354.63	354.63	0.00
	ಒಟ್ಟು	1785	1785	1060	251	63	108	321	743	0	1720.40	1720.40	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	55	55	15	13	3	4	19	39	1	26.12	26.12	0.00
2	ಮಾಲೂರು	79	79	29	8	5	5	33	51	0	47.47	47.47	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	350	350	178	56	14	15	83	168	2	289.01	289.01	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	163	163	71	40	7	12	32	91	2	119.39	119.39	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	95	43	24	5	3	20	52	0	74.93	74.93	0.00
ಒಟ್ಟು		742	742	336	141	34	39	187	401	5	556.92	556.92	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	125	82	29	18	2	9	23	52	2	50.98	50.98	0.00
2	ಮಾಲೂರು	269	248	68	48	10	29	89	176	3	140.34	140.34	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	462	450	189	82	33	41	108	264	2	335.67	335.67	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	326	326	92	98	22	33	76	229	8	188.14	188.14	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	87	31	20	6	3	25	54	2	55.09	55.09	0.00
ಒಟ್ಟು		1277	1193	409	266	73	115	321	775	17	770.23	770.23	0.00

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	50.00	32.00	31.42	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	35.00	34.00	33.94	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	160.00	136.00	135.42	8	8	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	135.00	113.00	112.43	4	4	0
	ಒಟ್ಟು	380.00	315.00	313.21	15	15	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	125.00	85.00	84.35	3	3	0
2	ಮಾಲೂರು	100.00	89.00	88.62	4	4	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	175.00	145.00	143.39	6	6	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	180.00	145.00	144.61	5	5	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	580.00	464.00	460.97	18	18	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	46.50	41.00	40.37	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	31.00	28.00	27.70	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00	72.00	70.04	2	2	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	150.00	140.00	138.15	1	1	0
	ಒಟ್ಟು	327.50	281.00	276.26	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	25.00	21.27	1	1	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	25.00	25.00	21.27	1	1	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	120.00	75.00	74.64	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	76.00	66.00	65.38	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	78.00	70.00	68.07	1	1	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	40.00	19.00	18.01	1	1	0
	ಒಟ್ಟು	314.00	230.00	226.10	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00	0.00	0.00	1	0	1
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	250.00	95.00	90.00	3	1	2
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	350.00	95.00	90.00	4	1	3