



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ
ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಷಯ	ಪುಟಗಳಿಂದ	ಸಂಖ್ಯೆವರೆಗೆ
1	ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಘೋಷ್ವಾರ	1	4
2	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	5	13
3	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3054)	14	-
4	ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಟಾಸ್ಕುಪೋರ್ಸ್ (3054)	15	-
5	ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ	16	17
6	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	18	19
8	ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2059 ಮತ್ತು 2702)	20	21
9	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-1 ಮತ್ತು 2	22	23
10	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	24	26
11	ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)	27	28
12	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	29	-
13	N.R.L.M	30	-
14	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ)	31	-
15	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ	32	-
16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	33	35
17	ಬಸವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ	36	48
18	ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ	49	-
19	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	50	57
20	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19, 20, 21 ಮತ್ತು 22	58	62

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	31.05.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	2262.54	2262.55	4525.09	661.27	0.00	250.00	250.00	911.27	911.27	588.61	65
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	235.31	94
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	206.11	82
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	240.01	96
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	0.00	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	14.17	14.17	21.20	150
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	0.00	3741.80	3741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	0.00	3198.00	3198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	0.00	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆರಂಭ/0!
16	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-1	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	107.58	86
17	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-2	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	97.66	90
18	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-3	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	59.16	66
19	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	0.00	2740.00	2740.00	0.00	0.00	2331.88	2331.88	2331.88	2331.88	2240.90	96
20	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	0.00	2817.00	2817.00	0.00	0.00	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	100
21	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	1465.48	61
22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	1398.82	779.48	56
23	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	4895.27	543.91	5439.18	0.00	4895.27	543.91	5439.18	5439.18	5439.18	5439.18	100

ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	31.05.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	1342.56	875.04	2217.60	252.31	318.00	212.00	530.00	782.31	484.83	484.83	100
25	NRLM / RGCY	0.00	0.00	0.00	179.35	0.00	19.23	19.23	198.58	190.59	190.59	100
26	ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾ.ಪಂ)	0.00	1616.00	1616.00	0.00	0.00	1518.880	1518.880	1518.88	1518.880	1518.880	100
27	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ (ಓ.ಬಿ.ಸೇರಿ)	0.00	325679.00	325679.00	0.00	0.00	2701.37	2701.37	2701.37	2701.37	13.66	1
28	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
29	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30929.80	30929.80	30929.80	30929.80	30929.80	100
30	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14032.80	14032.80	14032.80	14032.80	14032.80	100
31	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
32	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	12872.43	0.00	12872.43	12872.43	12872.43	12872.43	100
33	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	0.00	0.00	0.00	0.00	1704.93	0.00	1704.93	1704.93	1704.93	1704.93	100
34	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	0.00	0.00	0.00	0.00	720.550	0.00	720.55	720.55	720.55	720.55	100
35	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	691.010	0.00	691.01	691.01	691.01	691.01	100
36	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	380.00	0.00	380.00	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	313.21	99
37	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	580.00	0.00	580.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	460.97	99
38	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	324.00	0.00	324.00	0.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	276.26	98
39	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	21.27	85
40	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	314.00	0.00	314.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	230.00	226.10	98
41	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	350.00	0.00	350.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	90.00	95
42	ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100
43	ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	10.00	9.75	98
44	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
45	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
46	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	31.05.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	107	107	105	98
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	107	107	107	100
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	110	110	110	100
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕಪೋರ್ಸ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	163	0	163	33	20
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	4	0	4	0	0
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಜಿ.ಪಂ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆರಗಿ/0!
16	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-1	ಸಂಖ್ಯೆ	39	0	39	39	100
17	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-2	ಸಂಖ್ಯೆ	72	0	72	71	99
18	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ-3	ಸಂಖ್ಯೆ	61	0	61	56	92
19	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	ಸಂಖ್ಯೆ	85	0	85	85	100
20	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	ಸಂಖ್ಯೆ	91	0	91	91	100
21	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	32	0	32	30	94
22	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	28	0	30	0	0
23	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	500000	679000	500000	732312	15

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	31.05.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
25	NRLM / RGCY	ಫಲಾನುಭವಿ- 0	2439	0	2439	1351	55
26	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2016-17)	ಮನೆಗಳು	0	169	169	81	48
27	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2010-11 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	60660	7813	68473	30375	44
28	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ (2015-16 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	15270	-378	14892	8441	57
29	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	ನಿವೇಶನ	0	0	0	0	0
30	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2015-16)	ಮನೆಗಳು	15905	-1294	14611	11449	78
31	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2016-17 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	3720	330	4050	1739	43
32	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	ಸಂಖ್ಯೆ	15	0	15	15	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	ಸಂಖ್ಯೆ	18	0	18	18	100
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
35	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	ಸಂಖ್ಯೆ	1	0	1	1	100
36	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
37	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	ಸಂಖ್ಯೆ	3	0	4	1	25
38	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
39	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
40	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0
41	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	0

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಡಗೆಯಾದ ಅನುದಾನ						ಒಟ್ಟು (6+9)	ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ		
				ಕೇಂದ್ರವಲಯ			ರಾಜ್ಯ ವಲಯ				ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ	ಒಟ್ಟು (11+12)
				ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	NRDWP+MNP+OB+ S/A+5%O&M & Others	ಕೋಲಾರ	3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	250.00	882.64	911.27	11.00	577.61	588.61
2		ಮಾಲೂರು											
3		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ											
4		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್											
5		ಮುಳಬಾಗಿಲು											
6		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ											
ಒಟ್ಟು			3864.00	28.63	0.00	28.63	632.64	250.00	882.64	911.27	11.00	577.61	588.61

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

31.05.2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ	ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ (MVS)				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ನಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ				ನಳದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ರಿವೈವಲ್)				ಜ್ಯೋತ್ಸೃಷ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ				ಅಂತರ್ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ				ಶಾಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ				ಡಿ.ಎಚ್ ಘಟಕಗಳು				ಒಟ್ಟು									
		ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46						
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.																																																	
2	ಕೋಲಾರ																																																		
3	ಮಾಲೂರು																																																		
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು																																																		
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ																																																		
	ಒಟ್ಟು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ/ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ ವಿವರಗಳು. (31.05.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	NRDWP ಅಡಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (CSR - ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪವರ್‌ಲೈಡ್, ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾಬ್ಯಾಂಕ್)			NRDWP 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ			ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ- ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಘಟಕಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL - Phase-II	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL Phase-III	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL (63 ಘಟಕಗಳು)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	KRIDL 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಘಟಕಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಘಟಕಗಳು	2017-18 3000 series		2017-18 1000 series		ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ/ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
			ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ													ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಒಟ್ಟು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	ಕೋಲಾರ	319	26	26	88	88	0	67	67	0	11	11	2	2	2	2	8	8	12	12	11	10	30	29	1	1	258	256
2	ಮಾಲೂರು	303	24	24	33	33	0	40	40	0	6	6	4	4	5	5	0	0	15	14	0	0	23	22	0	0	150	148
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	358	52	52	13	13	0	56	56	0	8	8	6	6	7	7	0	0	25	25	0	0	89	71	1	1	257	239
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	299	28	28	33	33	0	32	32	0	16	16	5	5	2	2	0	0	35	35	9	9	29	28	4	4	193	192
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	291	22	22	27	27	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	55	55	22	22	6	3	1	0	0	0	241	237
	ಒಟ್ಟು	1570	152	152	194	194	0	303	303	0	41	41	17	17	16	16	63	63	109	108	26	22	172	150	6	6	1099	1072

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

2ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	50.00	0.00	0.00	50.00	48.22	1.78	23	23	0
2	ಮಾಲೂರು	50.00	0.00	0.00	50.00	49.36	0.64	18	18	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50.00	0.00	0.00	50.00	39.56	10.44	20	18	2
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	50.00	0.00	0.00	50.00	49.51	0.49	24	24	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	50.00	0.00	0.00	50.00	48.66	1.34	22	22	0
	ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	0.00	250.00	235.31	14.69	107	105	2

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

3ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	50.00	0.00	50.00	50.00	49.82	0.18	20	20	0
2	ಮಾಲೂರು	50.00	0.00	50.00	50.00	49.56	0.44	23	23	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50.00	0.00	50.00	50.00	45.74	4.26	18	18	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	50.00	0.00	50.00	50.00	20.74	29.26	22	22	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	50.00	0.00	50.00	50.00	40.25	9.75	24	24	0
	ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	250.00	250.00	206.11	43.89	107	107	0

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಾಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಪರಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50.00	0.00	0.00	50.00	45.81	4.19	21	21	0
2	ಕೋಲಾರ	50.00	0.00	0.00	50.00	49.43	0.57	24	24	0
3	ಮಾಲೂರು	50.00	0.00	0.00	50.00	46.87	3.13	17	17	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	50.00	0.00	0.00	50.00	49.52	0.48	24	24	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	50.00	0.00	0.00	50.00	48.38	1.62	24	24	0
	ಒಟ್ಟು	250.00	0.00	0.00	250.00	240.01	9.99	110	110	0

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (SDP)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2018 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (3-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	-1.73	0.00	-1.73	0.00	-1.73	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	6.18	0.00	6.18	0.00	6.18	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	9.86	0.00	9.86	21.20	-11.34	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	-0.14	0.00	-0.14	0.00	-0.14	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	0.00	14.17	0.00	14.17	21.20	-7.03	0	0	0

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್/ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವರ.

(ದಿನಾಂಕ:27.05.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ಯಾಂಕರ್	ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	ಒಟ್ಟು (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	36	25	11	40	14	25
2	ಮಾಲೂರು	28	13	2	7	11	13
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	37	25	55	12	37
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	23	6	13	17	23
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	18	14	26	4	18
	ಒಟ್ಟು	156	116	58	141	58	116

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ. ದಿನಾಂಕ:31.05.2019. (ವರ್ಷವಾರು)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕಗಳು	ವರ್ಷ	ಆನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಪ್ರೀವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಒಟ್ಟು																		
				ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆ/ಘಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆ/ಘಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆ/ಘಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆ/ಘಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆ/ಘಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾರೀರಿಕವಿವರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
1	2011-12 - 300 plants	2011-12	SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR	7	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	7	7	0	3	0	0	3	3	3	0	3	0	0	3	3	3	0	20	0	0	20	20	20	0		
2	2012-13 - 387 plants	2012-13	SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR	4	0	0	4	4	4	0	8	0	0	8	8	8	0	21	0	0	21	21	21	0	12	0	0	12	12	12	0	5	0	0	5	5	5	0	50	0	0	50	50	50	0		
3	O & M Plants(10)-2012-13	2012-13	SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR	2	0	0	2	2	2	0	3	0	0	3	3	3	0	3	0	0	3	3	3	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0			
TOTAL				13	0	0	13	13	13	0	11	0	0	11	11	11	0	31	0	0	31	31	31	0	17	0	0	17	17	17	0	8	0	0	8	8	8	0	80	0	0	80	80	80	0		
1	2013-14 - 1000 Plants	2013-14	S.R.PARYAVARAN ENGINEERING PVT.LTD.,(69 Nos.)	13	0	0	13	13	13	0	13	0	0	13	13	13	0	21	0	0	21	21	21	0	10	0	0	10	10	10	0	13	0	0	13	13	13	0	70	0	0	70	70	70	0		
2			PAN ASIA WORLDWIDE LTD.,(2 Nos.) BANGALORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	2	2	1	1				
TOTAL				13	0	0	13	13	13	0	13	0	0	13	13	13	0	21	0	0	21	21	21	0	11	0	0	11	11	11	0	14	0	0	14	14	13	1	72	0	0	72	72	71	1		
1	2014-15 & 2015-16 - Regular Head	2016-17	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,(143)	55	0	0	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			INTELLIC SOLUTIONS(64 Nos),	12	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			FONTUS WATER PVT LTD.,(66 Nos),	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24	24	0	42	0	0	42	42	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			DELTAPURE(30 Nos.) BANGALORE	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				67	0	0	67	67	67	0	40	0	0	40	40	40	0	56	0	0	56	56	55	1	32	0	0	32	32	32	0	108	0	0	108	108	108	0	303	0	0	303	303	302	1		
1	ನೀರಿನ ಅಯೋಜನೆ (ನೂತನ/ನೋವೆಲ್)	2016-17	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,	5	0	0	5	5	5	0	6	0	1	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	5	0	0	5	5	5	0	5	0	0	5	5	5	0	28	0	1	27	27	27	0		
2	ನೀರಿನ ಅಯೋಜನೆ (ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್)		INTELLIC SOLUTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	2	0	0	2	2	2	0	12	0	0	12	12	12	0	
TOTAL				5	0	0	5	5	5	0	6	0	1	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	15	0	0	15	15	15	0	7	0	0	7	7	7	0	40	0	1	39	39	39	0		
1	2017-18 - 3000 Series	2017-18	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.	22	0	1	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			INTELLIC SOLUTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0	15	0	1	14	14	14	0	19	0	0	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			FONTUS WATER PVT LTD.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	1	14	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			EESAVYASA	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			SC CONTRACTORS	5	0	0	5	5	5	0	6	0	0	0	6	6	6	0	11	0	1	10	10	10	0	6	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			ST CONTRACTORS	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4	0	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				30	0	1	29	29	29	0	23	0	1	22	22	22	0	89	1	17	71	71	71	0	29	0	1	28	28	28	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	2017-18 - 1000 Series	2017-18	NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,(4)	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			SC CONTRACTORS(01 Nos.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3			ST CONTRACTORS(1 Nos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL				1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DEPARTMENT (GRAND TOTAL)				129	0	1	128	128	128	0	93	0	2	91	91	91	0	205	1	17	187	187	186	1	108	0	1	107	107	107	0	138	0	1	137	137	136	1	673	1	22	650	650	648	2		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಪ್ರೀವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಒಟ್ಟು																		
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissioned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
1	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II	2015-16	KRIDL	2	0	0	2	2	2	0	4	0	0	4	4	4	0	6	0	0	6	6	6	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0				
2	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III	2016-17		2	0	0	2	2	2	0	5	0	0	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0
3	63 ಘಟನೆಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿರುವುದು)	2016-17		8	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	55	0	63	0	0	63	63	63	0			
4	ನೀಡಿ ಅಯೋಜನೆ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು)	2016-17		7	0	0	7	7	7	0	9	0	0	9	9	9	0	18	0	0	18	18	16	2	20	0	0	20	20	19	1	15	0	0	15	15	15	0	69	0	0	69	69	66	3		
5	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಸಿ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:12.09.2017	2016-17		9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	2	2	0	14	1	2	11	11	11	0			
6	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾಸಿ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018	2017-18		2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	11	11	11	0		
KRIDL TOTAL				30	0	1	29	29	29	0	18	0	0	18	18	18	0	31	0	0	31	31	29	2	37	0	0	37	37	36	1	75	1	2	72	72	72	0	191	1	3	187	187	184	3		
1	ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	2015-16	CO-OPERATIVE	11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CO-OPE TOTAL				11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ಎನ್.ಪಿ.ಓ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್	2015-16	PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR DHARMASTHALA/ CSR HONDA/CSR	5	0	0	5	5	5	0	18	0	0	18	18	18	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)	2015-16	CANARA BANK	69	0	0	69	69	69	0	15	0	0	15	15	15	0	9	0	0	9	9	9	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	153	0	0	153	153	153	0		
3	ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್	2016-17	CSR POWERGRID	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTHERS TOTAL				88	0	0	88	88	88	0	33	0	0	33	33	33	0	13	0	0	13	13	13	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	194	0	0	194	194	194	0		
DEPARTMENT+KRIDL+CO-OPE+OTHR (GRAND TOTAL)				258	0	2	256	256	256	0	150	0	2	148	148	148	0	257	1	17	239	239	236	3	194	0	1	193	193	192	1	240	1	3	236	236	235	1	1099	2	25	1072	1072	##	5		

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇ-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-00-101-0-29 (3054-80-196-1-03) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		435.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿಗೆ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ತ:ಖ್ತೆ.**

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-300 ರಡಿ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0		0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	0.00	0	0	0	0.00	0.000	0.000	0.00

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-03-300ರಡಿ ಲಮ್‌ಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	1119.00	14	0	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	1200.00	8	0	8	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	500.00	100	28	72	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	600.00	17	0	17	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	200.00	20	5	15	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	122.80	4	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		3741.80	163	33	130	0.00	0.000	0.000	0.00

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು
ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿಭಾಗ) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ವಿವರಗಳು ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	251.61	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	130.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	33.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	840.00	3	0	3	0.00	0.00	2.91	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	476.76	1	0	1	0.00	0.00	1.72	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1466.63	0	0	0	0.00	0.00	27.77	0.00
	ಒಟ್ಟು	3198.00	4	0	4	0.00	0.00	32.40	0.00

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-196-1-22-300
(ಯೋಜನೆ)**

ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
6	ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	0.00	0	0	0	0.00	0.00

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00					
2	ಮಾಲೂರು	100.00					
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00					
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	100.00					
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	100.00					
ಒಟ್ಟು		500.00	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2059-00-101-0-28 (2059-80-196-1-01) ಯೋಜನೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	129.56	0	0	0	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	129.56	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2702-00-101-0-26 (2702-80-196-1-02) ಯೋಜನೇತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		147.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ "ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ-1" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	25.00	25.00	23.900	9	9	0
2	ಮಾಲೂರು	25.00	25.00	21.910	10	10	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	25.00	22.100	10	10	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.000	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	25.00	25.00	23.160	5	5	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25.00	25.00	16.510	5	5	0
ಒಟ್ಟು		125.00	125.000	107.58	39	39	0

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ "ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ -2" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	18.00	18.00	17.68	12	12	0
2	ಮಾಲೂರು	18.00	18.00	17.93	12	12	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	18.00	18.00	14.02	12	12	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	18.00	18.00	16.96	12	12	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	18.00	18.00	16.74	12	12	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	18.00	18.00	14.33	12	11	1
ಒಟ್ಟು		108.00	108.00	97.66	72	71	1

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ "ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ -3" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	15.00	15.00	14.50	10	10	0
2	ಮಾಲೂರು	15.00	15.00	14.98	10	10	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	15.00	15.00	8.22	10	10	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	15.00	15.00	11.16	10	10	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	15.00	15.00	4.46	10	10	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	15.00	15.00	5.84	11	6	5
	ಒಟ್ಟು	90.00	90.00	59.16	61	56	5

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

3 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	19	610.00	498.47	0.000	0.000	0.000	0.00	498.47	498.47	0.00
2	ಮಾಲೂರು	14	500.00	436.20	0.000	0.000	4.950	4.95	441.15	423.14	18.01
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	630.00	519.88	19.360	0.000	0.000	19.36	539.24	519.88	19.36
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	17	550.00	412.13	36.180	0.000	0.000	36.18	448.31	394.70	53.61
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	16	450.00	404.71	0.000	0.000	0.000	0.00	404.71	404.71	0.00
ಒಟ್ಟು		85	2740.00	2271.39	55.540	0.000	4.950	60.49	2331.88	2240.90	90.98

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

5 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	33	829.51	784.60	20.820	0.000	24.090	44.91	829.51	829.51	0.00
2	ಮಾಲೂರು	19	513.99	463.43	0.000	40.270	10.290	50.56	513.99	513.99	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	9	620.77	588.53	0.000	0.000	19.410	19.41	607.94	607.94	0.00
4	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	19	537.01	501.76	35.250	0.000	0.000	35.25	537.01	537.01	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	11	315.71	300.13	6.060	0.000	6.310	12.37	312.50	312.50	0.00
ಒಟ್ಟು		91	2816.99	2638.45	62.130	40.270	60.100	162.50	2800.95	2800.95	0.00

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮೇ-2019

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (6+7+8)	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (9-10)
					ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5	375.00	249.97	82.84	42.18	374.99	204.73	170.26
2	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	5	375.00	248.10	84.08	42.82	375.00	193.43	181.57
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	6	450.00	294.60	101.78	53.62	450.00	283.52	166.48
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4	300.00	198.59	67.20	34.21	300.00	178.72	121.28
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1	75.00	49.66	16.79	8.55	75.00	61.30	13.70
6	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6	450.00	300.16	99.58	50.27	450.01	284.36	165.65
7	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4	293.33	195.19	65.21	32.92	293.32	214.16	79.16
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1	81.67	53.98	18.47	9.22	81.67	45.26	36.41
	ಒಟ್ಟು		32	2400.00	1590.25	535.95	273.79	2400.00	1465.48	934.52

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮೇ-2019

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆಯ್ಕೆಯಾದಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ಚುರುಗುಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ನರಸಾಪುರ	100.00	41.78	41.78	0.00
2				ಕ್ಯಾಲನೂರು	ಕ್ಯಾಲನೂರು	100.00	41.78	41.78	0.00
3				ವೇಮಗಲ್	ವೇಮಗಲ್	100.00	45.78	41.78	4.00
4				ಅರಹಳ್ಳಿ	ಅರಹಳ್ಳಿ	100.00	41.78	41.78	0.00
5				ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	100.00	19.00	0.00	19.00
6		ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ದೊಡ್ಡಮಲೆ ಇಜುವನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಕುಂಟೂರು	100.00	41.63	0.00	41.63
7				ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣಿಕರನಹಳ್ಳಿ	ತೃಣಿ	100.00	42.12	20.00	22.12
8				ಚಿಕ್ಕ ಇಗ್ಗಲೂರು	ಬಾಳಗಾನಹಳ್ಳಿ	100.00	47.11	26.00	21.11
9				ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಗೋಪನಂದ್ರ	ಬೇಕಲ್	100.00	42.11	26.00	16.11
10				ಮಾಸ್ತಿ	ಮಾಸ್ತಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
11		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	100.00	76.77	41.76	35.01
12				ವಟ್ಟಕುಂಪೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ	100.00	76.76	41.76	35.00
13				ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	100.00	76.76	41.76	35.00
14				ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	100.00	76.76	41.76	35.00
15		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ದೊಡ್ಡಗಾಂಧ್ಯಹಳ್ಳಿ	ಜಕ್ಕರನನಕುಪ್ಪ	100.00	41.76	30.00	11.76
16				ದಯಾಮಾನ ಗುಡಿಸಲು	ಮಾಲಿಕುಪ್ಪ	100.00	45.76	41.76	4.00
17				ಜೆ.ಕೆ.ಸುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ	100.00	41.76	0.00	41.76
18				ಕಳ್ಳಕುಪ್ಪ	ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	100.00	45.76	30.00	15.76
19		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಗರ	ಅಗರ	100.00	48.10	43.10	5.00
20				ಗುಡಿಪಲ್ಲ	ಗುಡಿಪಲ್ಲ	100.00	43.10	30.00	13.10
21				ಮುದಿಗರೆ	ಮುದಿಗರೆ	100.00	48.10	30.00	18.10
22				ಕನಕಿರಡಿಹಳ್ಳಿ	ವಿಚ್ಛಗುಂಟಹಳ್ಳಿ	100.00	43.10	30.00	13.10
23		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	100.00	41.76	20.00	21.76
24				ಹೊದಲ	ಹೊದಲ	100.00	45.76	5.01	40.75
25				ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ	100.00	41.76	0.00	41.76
26				ನಂಜಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.76	0.00	61.76
27				ಮದನಹಳ್ಳಿ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	100.00	41.75	41.75	0.00
28				ಚಾಂಪಲ್ಲ	ರೋಣೂರು	100.00	46.75	30.00	16.75
29				ಚಿರುವಿನಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.70	41.70	20.00
30				ವಾನರಾಸಿ	ಮುದುವಾಡಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
ಒಟ್ಟು						3000.00	1398.82	779.48	619.34

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರ ಕುಟುಂಬಗಳು	ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	49675	11180	8964	0	198245
2	ಕೋಲಾರ	45221	11264	8007	1	186265
3	ಮಾಲೂರು	27928	6551	5141	0	101428
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	42588	7926	5567	0	122359
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	33672	7376	5524	0	124015
	ಒಟ್ಟು	199084	44297	33203	1	732312

**ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದಿನಗಳು
ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (4+5)	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (3+6)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (9-10)
			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	1129.85	125.53	1255.38	1255.38	1255.38	551	1	550
3	ಕೋಲಾರ	0.00	1825.45	202.82	2028.27	2028.27	2028.27	597	14	583
4	ಮಾಲೂರು	0.00	391.64	43.44	435.08	435.08	434.48	372	0	372
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	635.52	70.61	706.13	706.13	706.13	441	0	441
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	912.89	101.43	1014.32	1014.32	1014.32	415	0	415
7	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7883	76	7807
	ಒಟ್ಟು	0.00	4895.35	543.83	5439.18	5439.18	5438.58	10259	91	10168

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ
ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಮಾಹಿ ಮೇ-2019

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತು	ಒಟ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು 2019-20										ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳು
			ಗುರಿ					ಸಾಧನೆ					
			ಎ.ಪಿ.ಎಲ್			ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್	ಒಟ್ಟು	ಎ.ಪಿ.ಎಲ್		ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್	ಒಟ್ಟು	%	
			ನಿರ್ಬಂಧಿತ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು			ನಿರ್ಬಂಧಿತ	ಇತರೆ				
1	ಕೋಲಾರ	34148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
2	ಮಾಲೂರು	26628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
3	ಮುಳಬಾಗಿಲು	33332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
4	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	31344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	38850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
6	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	ಒಟ್ಟು	164302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

ಷರಾ: ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2, 2017ರಂದು ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೇಶನ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

NATIOANL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM) SANJEEVINI -RDPR-BANGALORE

PROGRERSS REPROT UP TO MAY-2019

(Rs. In Lakhs)

SL No.	Particulars unders Schemes	Current Month		Cumulative		REMARKS
		Physical	Financial	Physical	Financial	
1	Rajiv Gandhi Chaitanya Yojana(RGCV) SEP	0	0.00	513	51.30	These figurs are pertaining to the target of 2017-18 the target for the yerar 2018-19 is yet o be allocated.
2	RGCV- Wage employment training & Placement	0	0.00	828	108.90	
3	RGCV- EDP Training to Candidates under SEP	0	0.00	513	7.70	
4	RGCV-Service Charges to PSAs	0	0.00	0	0.00	
5	NRLM-MCRPS training @ Bangalore	0	0.00	54	0.00	
6	SARAS Exhibition	0	0.00	7	3.75	
7	Honorirum paid/DPM to facilitators & Consultant	4	0.65	4	10.88	
8	Revolving fund to SHGs.	251	37.65	251	37.65	
9	SHGs Training by MCRPS	40	2.66	87	2.66	
Total		295	40.96	2257	222.84	

Note: The above figures are pertaining to the target of 2017-18 the target for the year 2018-19 is yet be allocated.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
				ಶೇ.60	ಶೇ.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	36	368.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	ಮಾಲೂರು	28	292.000	0.000	0.000	0.000	1.000	
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	389.000	0.000	0.000	0.000	2.000	
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	307.000	0.000	0.000	0.000	4.000	
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	260.000	0.000	0.000	0.000	5.000	
	ಒಟ್ಟು	156	1616.000	0.000	0.000	0.000	15.000	

REPORTS ON TALUK WISE PANCHAYATS LAND AND BUILDING TAX DETAILS [FORM -1 (B)] AS ON :26.06.2019

SL .No.	Taluk Name	No of GPs	No of Villages	No of Properties	No of Tax Demand Properties	No of Tax Collection Properties	Opening Balance for Land and Building Tax (Rs in Lakhs)	Demand for Land and Building Tax (Rs in Lakhs)	Total Demand (Rs in Lakhs)	Total Collection (Rs in Lakhs)	Balance (Rs in Lakhs)	Collection Percent	No of GPs Demand Not revised for the last 4 Years
1	BANGARPET	37	349	96543	87809	277	305.31	173.25	478.56	1.19	477.37	0	32
2	KOLAR	36	300	86788	72293	505	465.73	201.28	667.01	5.08	661.93	1	31
3	MALUR	28	278	71623	62081	452	483.48	273.2	756.67	5.66	751.01	2	18
4	MULBAGAL	30	303	67227	54819	150	374.94	92.57	467.52	0.91	470.5	0	17
5	SRINIVASPUR	25	299	62630	48677	108	263.09	68.52	331.61	0.82	330.79	0	16
TOTAL		156	1529	384811	325679	1492	1892.55	808.82	2701.37	13.66	2691.6	3	114

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ						ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಶೇಕಡವಾರು (ಭೌತಿಕ)
				FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2010-11	115	64	33	6	9	0	48	3	0.00	0.00	0.00	55.65
2	2011-12	54	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00	24.07
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		169	77	43	7	12	1	63	5	0.00	0.00	0.00	45.56

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	54	54	33	13	3	4	0	20	1	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	61	61	31	20	3	5	0	28	2	0.00	0	0.00
Total		115	115	64	33	6	9	0	48	3	0.00	0.00	0.00

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	20	6	4	2	0	0	0	2	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	34	24	9	8	1	3	1	13	2	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		54	30	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00

ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	RGRHCL ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರು ವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2010-11	40908	33503	17195	2732	195	738	326	3991	12492	11967.44	11967.44	0.00	51.32
2	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013-14 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	2932	2920	2271	273	38	68	11	390	255	2837.68	2837.68	0.00	77.77
5	2013-14 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1100	1098	853	90	21	31	10	152	92	1078.85	1078.85	0.00	77.69
6	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2015-16	6000	5992	4447	570	145	178	93	986	554	6205.36	6205.36	0.00	74.22
8	2016-17	4786	4695	2657	683	149	205	156	1193	843	3751.00	3751.00	0.00	56.59
9	2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	550	500	250	100	25	27	65	217	32	376.53	376.53	0.00	50.00
10	2017-18	6182	6086	2149	1631	340	516	1422	3909	25	3192.26	3192.26	0.00	35.31
11	2017-18 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	6015	5866	769	1915	423	546	2175	5059	36	1520.23	1520.23	0.00	13.11
ಒಟ್ಟು		68473	60660	30591	7994	1336	2309	4258	15897	14329	30929.34	30929.34	0.00	50.43

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	9578	8343	4007	796	43	270	185	1294	3111	2848.62	2848.62	0.00
2	ಮಾಲೂರು	4005	3567	1392	194	4	68	13	279	1898	795.75	795.75	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	14253	14216	6844	987	92	201	37	1317	6128	4865.32	4865.32	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4000	4000	2955	504	42	109	35	690	380	2249.96	2249.96	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	9072	3377	1997	251	14	90	56	411	975	1207.79	1207.79	0.00
Total		40908	33503	17195	2732	195	738	326	3991	12492	11967.44	11967.44	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	598	593	443	49	6	20	4	79	71	551.98	551.98	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	560	425	48	5	12	7	72	61	512.32	512.32	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	740	740	619	53	7	9	0	69	52	775.34	775.34	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	595	484	71	6	16	0	93	17	608.67	608.67	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	434	432	300	52	14	11	0	77	54	389.37	389.37	0.00
Total		2932	2920	2271	273	38	68	11	390	255	2837.68	2837.68	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	76	74	48	5	1	7	2	15	11	62.49	62.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	589	51	10	15	4	80	55	734.80	734.80	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	300	300	216	34	10	9	4	57	26	281.56	281.56	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		1100	1098	853	90	21	31	10	152	92	1078.85	1078.85	0.00

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1285	1279	801	157	34	40	37	268	208	1158.75	1158.75	0.00
2	ಮಾಲೂರು	900	898	671	81	17	35	18	151	76	919.58	919.58	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1490	1490	1119	138	47	38	22	245	125	1570.08	1570.08	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	700	700	521	76	13	32	12	133	45	737.26	737.26	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1625	1625	1335	118	34	33	4	100	100	1819.69	1819.69	0.00
Total		6000	5992	4447	570	145	178	93	986	554	6205.36	6205.36	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1305	1271	705	188	29	47	50	314	252	952.26	952.26	0.00
2	ಮಾಲೂರು	739	717	347	106	23	27	39	195	175	520.46	520.46	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	795	766	370	113	39	43	26	221	175	578.90	578.90	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	749	743	373	155	32	62	39	288	81	597.74	597.74	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1198	1198	862	121	26	26	2	175	160	1101.64	1101.64	0.00
Total		4786	4695	2657	683	149	205	156	1193	843	3751.00	3751.00	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	294	271	118	63	19	13	44	139	14	178.22	178.22	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	256	229	132	37	6	14	21	78	18	198.31	198.31	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Total		550	500	250	100	25	27	65	217	32	376.53	376.53	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1721	1698	691	403	67	119	406	995	11	929.66	929.66	0.00
2	ಮಾಲೂರು	786	780	184	209	61	87	235	592	4	285.54	285.54	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	790	760	191	225	64	104	172	565	4	345.64	345.64	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	932	921	191	388	65	108	169	730	0	405.93	405.93	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1953	1927	892	406	83	98	440	1027	6	1225.50	1225.50	0.00
Total		6182	6086	2149	1631	340	516	1422	3909	25	3192.26	3192.26	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	921	902	159	249	38	74	372	733	10	234.89	234.89	0.00
2	ಮಾಲೂರು	498	496	89	136	36	56	177	405	2	135.27	135.27	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	3647	3533	397	1172	279	325	1342	3118	17	866.26	866.26	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	697	685	104	253	55	70	197	251	5	229.10	229.10	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	252	250	20	105	15	21	87	87	2	54.71	54.71	0.00
Total		6015	5866	769	1915	423	546	2175	5059	36	1520.23	1520.23	0.00

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಸ್ರಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8 +9)	BLOCKED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು	
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15	
1	2015-16 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	5138	5131	3631	506	147	191	92	936	558	5788.72	5788.72	0.00	70.77	
2	2015-16 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2742	2737	2048	271	91	77	240	679	8	3260.79	3260.79	0.00	74.83	
3	2016-17	3912	3779	2058	492	163	188	145	988	726	3360.05	3360.05	0.00	54.46	
4	2017-18	3100	3623	732	942	219	154	1478	2793	63	1623.13	1623.13	0.00	20.20	
	ಒಟ್ಟು	14892	15270	8469	2211	620	610	1955	5396	1355	14032.69	14032.69	0.00	55.46	

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1166	1166	733	145	23	63	28	259	173	1175.77	1175.77	0.00
2	ಮಾಲೂರು	535	531	291	58	14	24	28	124	116	463.51	463.51	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	616	616	391	59	19	25	14	117	106	626.33	626.33	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	517	517	341	71	29	24	21	145	31	570.19	570.19	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2304	2301	1875	173	62	55	1	291	132	2952.92	2952.92	0.00
Total		5138	5131	3631	506	147	191	92	936	558	5788.72	5788.72	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	755	751	504	94	25	20	106	245	0	805.06	805.06	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1987	1986	1544	177	66	57	134	434	8	2455.73	2455.73	0.00
Total		2742	2737	2048	271	91	77	240	679	8	3260.79	3260.79	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	595	580	273	81	25	27	21	154	152	440.62	440.62	0.00
2	ಮಾಲೂರು	879	826	360	94	33	45	52	224	240	584.40	584.40	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	941	886	506	116	34	40	21	211	168	809.79	809.79	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	858	853	484	136	46	61	51	294	72	830.32	830.32	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	639	634	435	65	25	15	0	105	94	694.92	694.92	0.00
Total		3912	3779	2058	492	163	188	145	988	726	3360.05	3360.05	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	720	522	103	172	41	21	168	402	9	247.40	247.40	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	242	37	74	20	22	87	203	2	70.31	70.31	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	720	976	103	289	89	71	378	827	19	388.24	388.24	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	275	18	97	24	17	114	252	5	77.24	77.24	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	500	1608	471	310	45	23	731	1109	28	839.94	839.94	0.00
Total		3100	3623	732	942	219	154	1478	2793	63	1623.13	1623.13	0.00

ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಮಾಹೆ:ಮೇ-2019

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)
			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0
2	ಕೋಲಾರ	36	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
3	ಮಾಲೂರು	28	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	ಒಟ್ಟು	156	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0

ಷರಾ: ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರರವರು 34.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಠರಾವು, ನಕ್ಷೆ, ಉಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಫೋಷ್ವಾರೆ)

ಮಾಹಿ:ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15.00
1	2010 - 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2011-2012	1259	2809	1974	101	11	47	41	200	656	1115.05	1115.05	0.00	70.27
3	2012-2013	3009	2753	1758	166	12	57	27	262	748	1342.36	1342.36	0.00	63.86
4	2013-2014	3465	3465	2649	303	42	62	8	415	398	3328.33	3328.33	0.00	76.45
5	2014-2015	3443	3443	2529	350	62	65	6	483	428	3219.27	3219.27	0.00	73.45
6	2015-2016	3435	3435	2545	273	61	83	5	422	467	3867.28	3867.28	0.00	74.09
7	2016-2017 (PMAY)	1793	1785	1050	266	62	100	8	436	320	1704.41	1704.41	0.00	58.82
8	2016-2017 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ PMAY)	891	742	333	151	36	27	4	218	194	542.91	542.91	0.00	44.88
9	2017-18 (PMAY)	1366	1193	386	281	87	101	4	473	343	720.54	720.54	0.00	32.36
ಒಟ್ಟು		18661	19625	13224	1891	373	542	103	2909	3554	15840.14	15840.14	0.00	67.38

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	144	635	396	23	0	8	10	41	205	223.53	223.53	0.00
2	ಮಾಲೂರು	25	497	259	16	0	3	2	21	218	130.98	130.98	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	666	545	26	5	7	2	40	85	299.03	299.03	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	543	537	436	17	4	12	8	41	68	254.50	254.50	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	528	474	338	19	2	17	19	57	80	207.01	207.01	0.00
ಒಟ್ಟು		1259	2809	1974	101	11	47	41	200	656	1115.05	1115.05	0.00

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	805	453	38	1	16	7	62	297	341.03	341.03	0.00
2	ಮಾಲೂರು	505	468	268	14	2	4	3	23	178	195.87	195.87	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	663	621	449	38	4	10	4	56	120	344.53	344.53	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	544	523	363	44	4	16	3	67	95	285.43	285.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	474	336	225	32	1	11	10	54	58	175.50	175.50	0.00
ಒಟ್ಟು		3009	2753	1758	166	12	57	27	262	748	1342.36	1342.36	0.00

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	803	803	557	80	7	12	1	100	146	710.31	710.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	615	615	450	39	8	11	5	63	100	809.09	809.09	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	770	770	645	51	7	12	1	71	54	547.95	547.95	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	676	676	550	70	5	12	0	87	39	690.74	690.74	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	601	601	447	63	15	15	1	94	59	570.24	570.24	0.00
ಒಟ್ಟು		3465	3465	2649	303	42	62	8	415	398	3328.33	3328.33	0.00

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	874	874	598	91	14	15	2	122	153	765.07	765.07	0.00
2	ಮಾಲೂರು	662	662	497	49	6	12	1	68	96	614.30	614.30	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	732	732	566	65	16	10	0	91	74	720.90	720.90	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	627	627	464	79	6	17	2	104	59	597.88	597.88	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	548	548	404	66	20	11	1	98	46	521.12	521.12	0.00
ಒಟ್ಟು		3443	3443	2529	350	62	65	6	483	428	3219.27	3219.27	0.00

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	823	568	60	6	20	0	86	169	861.71	861.71	0.00
2	ಮಾಲೂರು	667	667	459	54	12	16	2	84	124	699.49	699.49	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	550	63	13	20	0	96	78	842.00	842.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	586	586	463	49	10	13	0	72	50	699.43	699.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	635	635	505	47	20	14	3	84	46	764.65	764.65	0.00
ಒಟ್ಟು		3435	3435	2545	273	61	83	5	422	467	3867.28	3867.28	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	250	248	126	50	6	12	2	70	57	206.70	206.70	0.00
2	ಮಾಲೂರು	336	336	155	39	13	31	3	86	102	267.22	267.22	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	473	473	303	70	17	12	0	99	75	472.01	472.01	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	389	388	252	54	14	30	0	98	43	406.48	406.48	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	345	340	214	53	12	15	3	83	43	352.00	352.00	0.00
	ಒಟ್ಟು	1793	1785	1050	266	62	100	8	436	320	1704.41	1704.41	0.00

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	86	55	15	13	4	4	1	22	19	26.12	26.12	0.00
2	ಮಾಲೂರು	97	79	29	11	4	3	1	19	32	45.59	45.59	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	432	350	177	58	16	8	0	82	91	285.41	285.41	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	166	163	70	42	8	10	2	62	32	115.35	115.35	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	110	95	42	27	4	2	0	33	20	70.44	70.44	0.00
ಒಟ್ಟು		891	742	333	151	36	27	4	218	194	542.91	542.91	0.00

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	114	82	25	19	3	11	1	34	24	48.13	48.13	0.00
2	ಮಾಲೂರು	267	248	66	54	17	18	2	91	91	126.65	126.65	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	539	450	186	83	35	36	0	154	115	322.88	322.88	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	339	326	82	104	26	29	1	160	86	172.06	172.06	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	107	87	27	21	6	7	0	34	27	50.83	50.83	0.00
ಒಟ್ಟು		1366	1193	386	281	87	101	4	473	343	720.54	720.54	0.00

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	50.00	32.00	31.42	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	35.00	34.00	33.94	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	160.00	136.00	135.42	8	8	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	135.00	113.00	112.43	4	4	0
	ಒಟ್ಟು	380.00	315.00	313.21	15	15	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	125.00	85.00	84.35	3	3	0
2	ಮಾಲೂರು	100.00	89.00	88.62	4	4	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	175.00	145.00	143.39	6	6	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	180.00	145.00	144.61	5	5	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	580.00	464.00	460.97	18	18	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	46.50	41.00	40.37	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	31.00	28.00	27.70	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00	72.00	70.04	2	2	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	150.00	140.00	138.15	1	1	0
	ಒಟ್ಟು	327.50	281.00	276.26	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	25.00	21.27	1	1	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	25.00	25.00	21.27	1	1	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	120.00	75.00	74.64	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	76.00	66.00	65.38	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	78.00	70.00	68.07	1	1	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	40.00	19.00	18.01	1	1	0
	ಒಟ್ಟು	314.00	230.00	226.10	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00	0.00	0.00	1	0	1
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	250.00	95.00	90.00	3	1	2
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	350.00	95.00	90.00	4	1	3