



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ  
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

**ವಿಷಯ ಸೂಚಿ**

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ**

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಷಯ	ಪುಟಗಳಿಂದ	ಸಂಖ್ಯೆವರೆಗೆ
1	ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಫೋಷ್ವಾರೆ	1	4
2	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	5	14
3	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3054)	15	-
4	ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಟಾಸ್ಕುಪೋರ್ಸ್ (3054) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	16	17
5	ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ	18	19
6	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂದಿತ ಅನುದಾನ	20	21
7	ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2059 ಮತ್ತು 2702 )	22	23
8	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	24	26
9	ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)	27	28
10	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	29	-
11	N.R.L.M	30	-
12	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ)	31	-
13	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ	32	-
14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	33	35
15	ಬಸವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ	36	48
16	ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ	49	-
17	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	50	57
18	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19, 20, 21 ಮತ್ತು 22	58	62

**ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ**

**2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	30.09.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	1932.00	1932.00	3864.00	661.27	31.09	1443.77	1474.86	2136.13	2136.13	695.85	33
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	0.00	3741.80	3741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	0.00	3199.21	3199.21	0.00	0.00	1830.82	1830.82	1830.82	1830.82	1754.67	96
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ	0.00	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	0.00	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	0.00	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
16	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	0.00	2740.00	2740.00	0.00	0.00	2331.88	2331.88	2331.88	2331.88	2240.90	96
17	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	0.00	2817.00	2817.00	0.00	0.00	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	2800.95	100
18	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	1534.47	64
19	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	1398.82	830.87	59
20	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	11718.63	1302.07	13020.70	0.00	11718.63	1302.07	13020.70	13020.70	13020.07	13020.07	100

**ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ**

**2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೆಷನ್‌ಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ		ಒಟ್ಟು(3+4)	ಡಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು (7+8)	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	30.09.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ
		ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
22	NRLM	0.00	209.27	209.27	33.62	0.00	67.50	67.50	101.12	67.50	67.50	100
23	ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾ.ಪಂ)	0.00	1616.00	1616.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	#ಆವಗಿ/0!
24	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾವೆ ವಸೂಲಿ (ಓ.ಬಿ.ಸೇರಿ)	0.00	2823.21	2823.21	0.00	0.00	3161.09	3161.09	3161.09	3161.09	452.28	14
25	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
26	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31639.17	31639.17	31639.17	31639.17	31639.17	100
27	ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14211.69	14211.69	14211.69	14211.69	14211.69	100
28	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
29	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	12872.36	0.00	12872.36	12872.36	12872.36	12872.36	100
30	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	0.00	0.00	0.00	0.00	1759.88	0.00	1759.88	1759.88	1759.88	1759.88	100
31	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	0.00	0.00	0.00	0.00	585.300	0.00	585.30	585.30	585.30	585.30	100
32	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	854.340	0.00	854.34	854.34	854.34	854.34	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	380.00	0.00	380.00	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	313.21	99
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	580.00	0.00	580.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	460.97	99
35	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	324.00	0.00	324.00	0.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	276.26	98
36	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	21.27	85
37	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	314.00	0.00	314.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	230.00	226.10	98
38	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	350.00	0.00	350.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	90.00	95
39	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
40	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
41	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ವಾವರ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
42	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!
43	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ಆವಗಿ/0!

## ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	30.09.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
2	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
3	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
4	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ	ಸಂಖ್ಯೆ	1422	0	1422	378	27
5	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
6	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
7	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	195	0	195	0	0
8	3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
9	3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	164	0	164	122	74
10	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
11	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	17	0	17	7	41
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಜಿ.ಪಂ)	ಸಂಖ್ಯೆ	113	0	113	0	0
13	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
14	ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059)	ಸಂಖ್ಯೆ	63	0	63	0	0
15	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702)	ಸಂಖ್ಯೆ	54	2	54	0	0
16	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3	ಸಂಖ್ಯೆ	85	0	85	85	100
17	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5	ಸಂಖ್ಯೆ	91	0	91	91	100
18	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	32	0	32	30	94
19	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	28	0	30	0	0
20	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	5000000	2159000	5000000	2551000	51

## ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಒಟ್ಟು (4+5)	30.09.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA)	ಸಂಖ್ಯೆ	1906	0	1906	1178	62
22	NRLM	30	2723	958	3681	1608	44
23	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2016-17)	ಮನೆಗಳು	0	169	169	81	48
24	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2010-11 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	60681	7792	68473	31566	46
25	ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ (2015-16 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	15270	378	15648	8750	56
26	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ	ನಿವೇಶನ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
27	ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2015-16)	ಮನೆಗಳು	15905	1294	14611	11507	79
28	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2016-17 ರಿಂದ 2017-18)	ಮನೆಗಳು	3720	84	3804	1910	50
29	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	ಸಂಖ್ಯೆ	15	0	15	15	100
30	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20	ಸಂಖ್ಯೆ	18	0	18	18	100
31	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
32	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22	ಸಂಖ್ಯೆ	1	0	1	1	100
33	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23	ಸಂಖ್ಯೆ	5	0	5	5	100
34	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24	ಸಂಖ್ಯೆ	3	0	4	2	50
35	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
36	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
37	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!
38	ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19)	ಸಂಖ್ಯೆ	0	0	0	0	#ಆಬಗಿ/0!

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-  
2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಡಗೆಯಾದ ಅನುದಾನ						ಒಟ್ಟು (6+9)	ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ		
				ಕೇಂದ್ರವಲಯ			ರಾಜ್ಯ ವಲಯ				ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ	ಒಟ್ಟು (11+12)
				ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>NRDWP+MNP+OB+S/A+5%O&amp;M &amp; Others</b>	ಕೋಲಾರ	3863.67	28.63	31.09	59.72	632.64	1443.77	2076.41	2136.13	11.00	684.85	695.85
2		ಮಾಲೂರು											
3		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ											
4		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್											
5		ಮುಳಬಾಗಿಲು											
6		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ											
ಒಟ್ಟು			3863.67	28.63	31.09	59.72	632.64	1443.77	2076.41	2136.13	11.00	684.85	695.85

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು  
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

ದಿನಾಂಕ:30.09.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

Sl.No.	Compoment Wise	Taluk	SPILL				FRESH				Total Works				Remarks
			Total Works	Completed	Under Progress	Yet to Start	Total Works	Completed	Under Progress	Yet to Start	Total Works	Completed	Under Progress	Yet to Start	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GRAND TOTAL	Kolar	43	43	0	0	98	0	0	98	141	43	0	98	
		Bangarpet	81	79	0	2	76	0	0	76	157	79	0	78	
		Malur	11	10	1	0	101	0	0	101	112	10	1	101	
		Mulabagal	43	43	0	0	152	0	0	152	195	43	0	152	
		Srinivasapura	14	14	0	0	92	0	0	92	106	14	0	92	
GRAND TOTAL			192	189	1	2	519	0	0	519	711	189	1	521	



**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾ ಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ					ಷರಾ	
						Now Started/ Basement Completed	Cabin Completed	R.O. Supplied	Installation Completed	TOTAL (5+6+7+8)				Raw water	Energisation	Agency Problem	Maintenance Problem	Others		TOTAL (15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ಕೋಲಾರ	364	242097	258	256	1	1	0	0	2	0	252	4	2	0	0	0	2	4	
2	ಮಾಲೂರು	332	200320	150	150	0	0	0	0	0	0	147	3	1	0	0	0	2	3	
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	502	249027	257	242	0	5	4	5	14	1	235	7	4	0	0	0	3	7	
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	389	196786	194	194	0	0	0	0	0	0	191	3	2	0	0	0	1	3	
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	377	176662	240	236	2	1	0	0	3	1	231	5	3	0	0	0	2	5	
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1964</b>	<b>1064892</b>	<b>1099</b>	<b>1078</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1056</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	

**ಟಿಪ್ಪಣಿ :** ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 03 ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಫ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿ/ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು					ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					ಒಟ್ಟು																	
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಒತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ದೇ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಒತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ದೇ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಒತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ದೇ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಒತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ದೇ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಒತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ದೇ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ								
1	2011-12 - 300 plants	2011-12	SRI SAI WATER	7	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	7	7	0	3	0	0	3	3	3	0	3	0	0	3	3	3	0	20	0	0	20	20	20	0			
2	2012-13 - 387 plants	2012-13	SRI SAI WATER	4	0	0	4	4	4	0	8	0	0	8	8	8	0	21	0	0	21	21	21	0	12	0	0	12	12	12	0	5	0	0	5	5	5	0	50	0	0	50	50	50	0	
3	O & M Plants(10)-2012-13	2012-13	SRI SAI WATER	2	0	0	2	2	2	0	3	0	0	3	3	3	0	3	0	0	3	3	3	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	
TOTAL				13	0	0	13	13	13	0	11	0	0	11	11	11	0	31	0	0	31	31	31	0	17	0	0	17	17	17	0	8	0	0	8	8	8	0	80	0	0	80	80	80	0	
1	2013-14 - 1000 Plants	2013-14	S.R.PARYAVARAN	13	0	0	13	13	13	0	13	0	0	13	13	13	0	21	0	0	21	21	21	0	10	0	0	10	10	10	0	13	0	0	13	13	13	0	70	0	0	70	70	70	0	
2			PAN ASIA WORLDWIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	0	2	2	1	1
TOTAL				13	0	0	13	13	13	0	13	0	0	13	13	13	0	21	0	0	21	21	21	0	11	0	0	11	11	11	0	14	0	0	14	14	13	1	72	0	0	72	72	71	1	
1	2014-15 & 2015-16 - Regular Head	2016-17	NUETECH SOLAR	55	0	0	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2			INTELLIC SOLUTIONS(64 FONTUS WATER PVT DELTA PURE(30 Nos.)	12	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL				67	0	0	67	67	67	0	40	0	0	40	40	40	0	56	0	0	56	56	55	1	32	0	0	32	32	32	0	108	0	0	108	108	108	0	303	0	0	303	303	302	1	
1	ವೀಡಿ ಅಯೋಜನೆ (ನ್ಯೂಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಪ್ಪೆ)	2016-17	NUETECH SOLAR	5	0	0	5	5	5	0	6	0	1	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	5	0	0	5	5	5	0	5	0	0	5	5	5	0	28	0	1	27	27	27	0	
2	ವೀಡಿ ಅಯೋಜನೆ (ಇಂಟೆಲಿಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಪ್ಪೆ)		INTELLIC SOLUTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL				5	0	0	5	5	5	0	6	0	1	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	5	0	0	5	5	5	0	5	0	0	5	5	5	0	28	0	1	27	27	27	0	
1	2017-18 - 3000 Series	2017-18	NUETECH SOLAR	22	0	1	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2			INTELLIC SOLUTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0	15	0	1	14	14	14	0	19	0	0	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			FONTUS WATER PVT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	1	14	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			EESAVYASA	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			SC CONTRACTORS	5	0	0	5	5	5	0	6	0	0	6	6	6	6	0	11	0	1	10	10	10	0	6	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			ST CONTRACTORS	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4	0	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				30	0	1	29	29	29	0	23	0	1	22	22	22	0	89	1	17	71	71	71	0	29	0	1	28	28	28	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	2017-18 - 1000 Series	2017-18	NUETECH SOLAR	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			SC CONTRACTORS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3			ST CONTRACTORS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL				1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DEPARTMENT (GRAND TOTAL)				129	0	1	128	128	128	0	93	0	2	91	91	91	0	205	1	17	187	187	186	1	108	0	1	107	107	107	0	138	0	1	137	137	136	1	673	1	22	650	650	648	2	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟನೆಗಳು	ವರ್ಷ	ಆನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು						ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು						ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು						ಒಟ್ಟು																	
				ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕವಿಧದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕವಿಧದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕವಿಧದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕವಿಧದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕವಿಧದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	Installed Plants	Commissi oned	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ													
1	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II	2015-16	KRIDL	2	0	0	2	2	2	0	4	0	0	4	4	4	0	6	0	0	6	6	6	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0							
2	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III	2016-17		2	0	0	2	2	2	0	5	0	0	5	5	5	0	7	0	0	7	7	7	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	16	16	0					
3	63 ಘಟನೆಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಸಂಪಾದಿಸಿರುವ)	2016-17		8	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	55	0	63	0	0	63	63	63	0						
4	ನೀತಿ ಅಧೀನ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು)	2016-17		7	0	0	7	7	7	0	9	0	0	9	9	9	0	18	0	0	18	18	16	2	20	0	0	20	20	19	1	15	0	0	15	15	15	0	69	0	0	69	69	66	3						
5	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಆ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಕ್ರಾಅಪ/37/ಕ್ರಾಸಂ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:12.09.2017	2016-17		9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	2	2	0	14	1	2	11	11	11	0							
6	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಆ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಕ್ರಾಅಪ/37/ಕ್ರಾಸಂ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018	2017-18		2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	11	11	11	0						
<b>KRIDL TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>3</b>						
1	ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	2015-16	CO-OPERATIVE	11	0	0	11	11	11	0	6	0	0	6	6	6	0	8	0	0	8	8	8	0	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41	41	41	0		
<b>CO-OPE TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	
1	ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್	2015-16	PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR	5	0	0	5	5	5	0	18	0	0	18	18	18	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	27	27	0
2	ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)	2015-16	CANARA BANK	69	0	0	69	69	69	0	15	0	0	15	15	15	0	9	0	0	9	9	9	0	33	0	0	33	33	33	0	27	0	0	27	27	27	0	153	0	0	153	153	153	0						
3	ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್	2016-17	CSR POWERGRID	14	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>OTHERS TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>						
<b>DEPARTMENT+KRIDL+CO-OPE+OTHR (GRAND TOTAL)</b>				<b>258</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>236</b>	<b>3</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>192</b>	<b>1</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>1099</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1067</b>	<b>5</b>						

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

2ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2010 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

3ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

**1ನೇ ಹಂತ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು (4+5)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (3-7)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ದಿನಾಂಕ:30.09.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ಯಾಂಕರ್	ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟಿಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	ಒಟ್ಟು (5+7)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	ಕೋಲಾರ	36	24	15	56	9	24
2	ಮಾಲೂರು	28	22	4	7	18	22
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	47	32	90	20	52
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	24	3	7	18	21
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	31	15	28	14	29
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>156</b>	<b>148</b>	<b>69</b>	<b>188</b>	<b>79</b>	<b>148</b>

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-00-101-0-29 (3054-80-196-1-03) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	101.50	46	0	46	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	72.50	34	0	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	101.50	38	0	38	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	87.00	37	0	37	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	72.50	40	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>435.00</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಪರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿಗೆ  
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ತ:ಖ್ತೆ.**

**ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-300 ರಡಿ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	327.90	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು		0	0	0		0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		0	0	0		0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		0	0	0		0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು		0	0	0		0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		0	0	0		0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		327.90	0	0	0	0.00	0.000	0.000	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-03-300ರಡಿ ಲಮ್‌ಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ  
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	1119.00	14	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	1200.00	8	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	500.00	100	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	600.00	17	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	200.00	20	18	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	122.80	5	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		3741.80	164	122	42	0.00	0.000	0.000	0.00

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು  
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿಭಾಗ) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	
								ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	251.61	0	0	0	148.84	148.84	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	130.00	0	0	0	162.02	154.54	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	33.00	0	0	0	33.72	33.72	0.00	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	840.00	3	1	2	450.30	450.30	2.91	2.41
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	476.76	1	1	0	334.06	334.06	1.72	1.72
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1467.84	13	5	8	701.88	633.21	27.77	20.94
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>3199.21</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1830.82</b>	<b>1754.67</b>	<b>32.40</b>	<b>25.07</b>

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-196-1-22-300  
(ಯೋಜನೆ)**

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	120.55	31	0	31	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	86.07	19	0	19	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	120.50	22	0	22	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	103.28	20	0	20	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	86.07	21	0	21	0.00	0.00
6	ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ	27.18	0	0	0	0.00	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>543.65</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಉಳಿಕೆ (4-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00					
2	ಮಾಲೂರು	100.00					
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00					
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	100.00					
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	100.00					
ಒಟ್ಟು		500.00	0	0	0	0.00	0.00

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2059-00-101-0-28 (2059-80-196-1-01) ಯೋಜನೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು  
ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	30.29	18	0	18	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	21.65	6	0	6	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	30.29	13	0	13	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	25.67	12	0	12	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	21.66	14	0	14	0.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>129.56</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2702-00-101-0-26 (2702-80-196-1-02) ಯೋಜನೇತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)      ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	34.31	11	0	11	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	24.50	9	0	9	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	34.30	10	0	10	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	29.40	10	0	10	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	24.50	14	0	14	0.00	0.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>147.01</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

**ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.**

**3 ನೇ ಹಂತ**

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	19	610.00	498.47	0.000	0.000	0.000	0.00	498.47	498.47	0.00
2	ಮಾಲೂರು	14	500.00	436.20	0.000	0.000	4.950	4.95	441.15	423.14	18.01
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	630.00	519.88	19.360	0.000	0.000	19.36	539.24	519.88	19.36
4	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	17	550.00	412.13	36.180	0.000	0.000	36.18	448.31	394.70	53.61
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	16	450.00	404.71	0.000	0.000	0.000	0.00	404.71	404.71	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>85</b>	<b>2740.00</b>	<b>2271.39</b>	<b>55.540</b>	<b>0.000</b>	<b>4.950</b>	<b>60.49</b>	<b>2331.88</b>	<b>2240.90</b>	<b>90.98</b>

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

5 ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು (6+7+8)	ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9)	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ (10-11)
					KRIDL	PRED	EO,TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋಲಾರ	33	829.51	784.60	20.820	0.000	24.090	44.91	829.51	829.51	0.00
2	ಮಾಲೂರು	19	513.99	463.43	0.000	40.270	10.290	50.56	513.99	513.99	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	9	620.77	588.53	0.000	0.000	19.410	19.41	607.94	607.94	0.00
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	19	537.01	501.76	35.250	0.000	0.000	35.25	537.01	537.01	0.00
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	11	315.71	300.13	6.060	0.000	6.310	12.37	312.50	312.50	0.00
ಒಟ್ಟು		91	2816.99	2638.45	62.130	40.270	60.100	162.50	2800.95	2800.95	0.00

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

**ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019**

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ			ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (6+7+8)	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (9-10)
					ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5	375.00	249.97	82.84	42.18	374.99	217.27	157.72
2	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	5	375.00	248.10	84.08	42.82	375.00	213.81	161.19
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	6	450.00	294.60	101.78	53.62	450.00	295.80	154.20
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4	300.00	198.59	67.20	34.21	300.00	181.04	118.96
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1	75.00	49.66	16.79	8.55	75.00	49.97	25.03
6	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6	450.00	300.16	99.58	50.27	450.01	300.84	149.17
7	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4	293.33	195.19	65.21	32.92	293.32	228.04	65.28
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1	81.67	53.98	18.47	9.22	81.67	47.70	33.97
	ಒಟ್ಟು		32	2400.00	1590.25	535.95	273.79	2400.00	1534.47	865.53

**ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ಚಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಇದುವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ನರಸಾಪುರ	100.00	41.78	41.78	0.00
2				ಕ್ಯಾಲನೂರು	ಕ್ಯಾಲನೂರು	100.00	41.78	41.78	0.00
3				ವೇಮಗಲ್	ವೇಮಗಲ್	100.00	45.78	41.78	4.00
4				ಅರಹಳ್ಳಿ	ಅರಹಳ್ಳಿ	100.00	41.78	41.78	0.00
5				ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ	100.00	19.00	0.00	19.00
6		ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ದೊಡ್ಡಮಲೆ ಇಜುವನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಕುಂಚೂರು	100.00	41.63	7.00	34.63
7				ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣಿಶರನಹಳ್ಳಿ	ತೃಣಸಿ	100.00	42.12	37.00	5.12
8				ಚಿಕ್ಕ ಇಗ್ಗಲೂರು	ಬಾಳಗಾನಹಳ್ಳಿ	100.00	47.11	26.00	21.11
9				ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಗೋಪನಂದ್ರ	ಬೇಕಲ್	100.00	42.11	34.20	7.91
10				ಮಾಸ್ತಿ	ಮಾಸ್ತಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
11		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	ಕಾಮನಮುದ್ರ	100.00	76.77	41.76	35.01
12				ವಟ್ಟಕುಂಪೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ	100.00	76.76	41.76	35.00
13				ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	100.00	76.76	41.76	35.00
14				ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ	100.00	76.76	41.76	35.00
15		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ದೊಡ್ಡಗಾಂಧ್ಯಹಳ್ಳಿ	ಜಕ್ಕರನಕುಪ್ಪ	100.00	41.76	33.00	8.76
16				ದಯಾಮಾನ ಗುಡಿಸಲು	ಮಾಲಿಕುಪ್ಪ	100.00	45.76	41.76	4.00
17				ಜೆ.ಕೆ.ಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ	100.00	41.76	0.00	41.76
18				ಕಳ್ಳಕುಪ್ಪ	ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	100.00	45.76	30.00	15.76
19		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಗರ	ಅಗರ	100.00	48.10	43.10	5.00
20				ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ	100.00	43.10	31.50	11.60
21				ಮುದಿಗೆರೆ	ಮುದಿಗೆರೆ	100.00	48.10	31.25	16.85
22				ಕನಕಿರಡಿಹಳ್ಳಿ	ಪಿಚ್ಚಗುಂಟಹಳ್ಳಿ	100.00	43.10	30.00	13.10
23		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	100.00	41.76	28.20	13.56
24				ಹೊದಲ	ಹೊದಲ	100.00	45.76	5.00	40.76
25				ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ	100.00	41.76	0.00	41.76
26				ನಂಜಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.76	3.00	58.76
27				ಮದನಹಳ್ಳಿ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	100.00	41.75	41.75	0.00
28				ಚಾಂಪಲ್ಲಿ	ರೋಣೂರು	100.00	46.75	32.25	14.50
29				ಚಿರುವಿನಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಹಳ್ಳಿ	100.00	61.70	41.70	20.00
30				ವಾನರಾಸಿ	ಮುದುವಾಡಿ	100.00	15.00	0.00	15.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>3000.00</b>	<b>1398.82</b>	<b>830.87</b>	<b>567.95</b>

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರ ಕುಟುಂಬಗಳು	ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	50604	17971	15835	79	661802
2	ಕೋಲಾರ	46027	18075	16225	66	691911
3	ಮಾಲೂರು	28494	16199	8890	21	340451
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	43496	12717	10731	17	422740
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	34409	13396	11309	14	434534
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>203030</b>	<b>78358</b>	<b>62990</b>	<b>197</b>	<b>2551438</b>

**ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದಿನಗಳು  
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (4+5)	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (3+6)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (9-10)
			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	3014.50	334.94	3349.44	3349.44	3349.44	1583	89	1494
3	ಕೋಲಾರ	0.00	3983.11	442.56	4425.67	4425.67	4425.67	1768	77	1691
4	ಮಾಲೂರು	0.00	1189.88	132.20	1322.08	1322.08	1322.08	962	38	924
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	1708.91	189.87	1898.78	1898.78	1898.78	1343	24	1319
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	1822.26	202.47	2024.73	2024.73	2024.73	1998	14	1984
7	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9153	1003	8150
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>0.00</b>	<b>11718.66</b>	<b>1302.04</b>	<b>13020.70</b>	<b>13020.70</b>	<b>13020.70</b>	<b>16807</b>	<b>1245</b>	<b>15562</b>



ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (LOB)

ಮಾಹಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019

ಕ್ರ.ನಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಗುಲಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಕೋಲಾರ	315	186
2	ಮಾಲೂರು	444	317
3	ಮುಳಬಾಗಿಲು	467	265
4	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	39	35
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	641	375
	ಒಟ್ಟು	1906	1178

**NATIOANL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM) SANJEEVINI -RDPR-BANGALORE**  
**PROGRERSS REPROT UP TO SEPTEMBER-2019**

(Rs. In Lakhs)

SL No.	Particulars unders Schemes	Current Month		Cumulative		REMARKS
		Physical	Financial	Physical	Financial	
1	Rajiv Gandhi Chaitanya Yojana(RGKY) SEP	0	0.00	513	51.30	These figures are pertaining to the target of 2017-18 the target for the year 2018-19 is yet o be allocated.
2	RGKY- Wage employment training & Placement	0	0.00	828	108.90	
3	RGKY- EDP Training to Candidates under SEP	0	0.00	513	7.70	
4	RGKY-Service Charges to PSAs	0	0.00	0	0.00	
5	NRLM-MCRPS training @ Bangalore	0	0.00	54	0.00	
6	SARAS Exhibition	0	0.00	7	3.75	
7	Honorirum paid/DPM to facilitators & Consultant	2	1.29	2	1.29	
8	Revolving fund to SHGs.	0	0.00	0	0.00	
9	SHGs Training by MCRPS	66	0.00	66	0.00	
<b>Total</b>		<b>68</b>	<b>1.29</b>	<b>1983</b>	<b>172.94</b>	

Note: The above figures are pertainig to the target of 2017-18 the target for the year 2018-19 is yet be allocated.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು**

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ		ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
				ಶೇ.60	ಶೇ.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕೋಲಾರ	36	368.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	ಮಾಲೂರು	28	292.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	389.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	307.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	260.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>156</b>	<b>1616.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	01.04.2018 ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5)	ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ	ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8)	ಬಾಕಿ (6-9)	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	36	19296083	25081569	44377652	18240853	2812903	21053756	23323896	47.44
2	ಮಾಲೂರು	28	10491202	25598387	36089589	18091591	2298147	20389738	15699851	56.50
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	22931132	19714855	42645987	11745559	1360674	13106233	29539754	30.73
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	18738463	11656023	30394486	12142706	1243624	13386330	17008156	44.04
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	14868143	12449790	27317933	10518555	1395910	11914465	15403468	43.61
	ಒಟ್ಟು	156	86325023	94500624	180825647	70739264	9111258	79850522	100975125	44.16

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	01.04.2018ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5)	ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ	ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8)	ಬಾಕಿ (6-9)	ಶೇಕಡವಾರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	36	12055846	9659147	21714993	5628527	719182	6347709	15367284	29.23
2	ಮಾಲೂರು	28	2967424	5381424	8348848	4104262	417173	4521435	3827413	54.16
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	16502020	8788688	25290708	4601187	612447	5213634	20077074	20.61
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	7031672	3971269	11002941	2025317	406325	2431642	8571299	22.10
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	10674274	4157790	14832064	1752012	246434	1998446	12833618	13.47
	ಒಟ್ಟು	156	49231236	31958318	81189554	18111305	2401561	20512866	60676688	25.27

**REPORTS ON TALUK WISE PANCHAYATS LAND AND BUILDING TAX DETAILS [FORM -1 (B)] AS ON :30.09.2019**

SL .No.	Taluk Name	No of GPs	No of Villages	No of Properties	No of Tax Demand Properties	No of Tax Collection Properties	Opening Balance for Land and Building Tax (Rs in Lakhs)	Demand for Land and Building Tax (Rs in Lakhs)	Total Demand (Rs in Lakhs)	Total Collection (Rs in Lakhs)	Balance (Rs in Lakhs)	Collection Percent	No of GPs Demand Not revised for the last 4 Years
1	BANGARPET	37	350	98789	89983	7461	312.22	236.92	549.14	57.38	491.77	11	1
2	KOLAR	36	315	92654	77254	4107	506.22	228.75	734.97	87.93	654.65	8	5
3	MALUR	28	281	73561	63855	5213	547.53	498.46	1045.98	246.17	799.81	11	0
4	MULBAGAL	30	303	67765	55428	4398	353.47	139.45	492.92	38.41	458.72	9	2
5	SRINIVASPUR	25	299	62982	49232	3291	264.59	73.49	338.08	22.39	315.68	9	0
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>	<b>1548</b>	<b>395751</b>	<b>335752</b>	<b>24470</b>	<b>1984.03</b>	<b>1177.07</b>	<b>3161.09</b>	<b>452.28</b>	<b>2720.63</b>	<b>48</b>	<b>8</b>

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ಲಾರೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ						ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಶೇಕಡವಾರು (ಭೌತಿಕ)
				FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2010-11	115	64	33	7	8	0	48	3	0.00	0.00	0.00	55.65
2	2011-12	54	13	10	1	3	1	15	2	0.00	0.00	0.00	24.07
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು		169	77	43	8	11	1	63	5	0.00	0.00	0.00	45.56

**2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಸೆಷ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	54	54	33	13	4	3	0	20	1	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	61	61	31	20	3	5	0	28	2	0.00	0	0.00
<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>115</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	20	6	4	2	0	0	0	2	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	34	24	9	8	1	3	1	13	2	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ**

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಆರ್ಥಿಕ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	RGRHCL ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCK ED	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2010-11	40908	33503	17229	2698	193	741	231	3863	12604	11971.54	11971.54	0.00	51.43
2	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013-14 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	2932	2920	2278	266	35	73	0	374	267	2839.48	2839.48	0.00	78.01
5	2013-14 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1100	1098	858	82	23	31	0	136	103	1081.85	1081.85	0.00	78.14
6	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2015-16	6000	5992	4484	545	134	174	5	858	648	6215.94	6215.94	0.00	74.83
8	2016-17	4786	4698	2739	623	143	204	32	1002	954	3792.63	3792.63	0.00	58.30
9	2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1100	1098	858	82	23	31	0	136	103	1081.85	1081.85	0.00	78.14
10	2017-18	6182	6095	2521	1370	295	572	205	2442	1129	3453.65	3453.65	0.00	41.36
11	2017-18 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	6015	5875	1194	1633	412	739	190	2974	1704	1900.08	1900.08	0.00	20.32
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>69023</b>	<b>61279</b>	<b>32161</b>	<b>7299</b>	<b>1258</b>	<b>2565</b>	<b>663</b>	<b>11785</b>	<b>17512</b>	<b>32337.01</b>	<b>32337.01</b>	<b>0.00</b>	<b>52.48</b>

**2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	9578	8343	4021	782	41	271	109	1094	3197	2851.39	2851.39	0.00
2	ಮಾಲೂರು	4005	3567	1392	192	3	71	9	266	1906	795.76	795.76	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	14253	14216	6851	971	92	211	30	1274	6134	4866.45	4866.45	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4000	4000	2960	502	45	105	24	652	391	2249.96	2249.96	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	9072	3377	2005	251	12	83	59	346	976	1207.99	1207.99	0.00
<b>Total</b>		<b>40908</b>	<b>33503</b>	<b>17229</b>	<b>2698</b>	<b>193</b>	<b>741</b>	<b>231</b>	<b>3863</b>	<b>12604</b>	<b>11971.54</b>	<b>11971.54</b>	0.00

**2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	598	593	444	48	7	20	0	75	75	552.58	552.58	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	560	425	47	5	13	0	65	69	512.32	512.32	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	740	740	620	51	8	9	0	68	52	775.64	775.64	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	595	486	67	6	18	0	91	17	608.97	608.97	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	434	432	303	53	9	13	0	75	54	389.97	389.97	0.00
<b>Total</b>		<b>2932</b>	<b>2920</b>	<b>2278</b>	<b>266</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>267</b>	<b>2839.48</b>	<b>2839.48</b>	<b>0.00</b>

**2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	76	74	49	5	1	6	0	12	13	62.49	62.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	589	47	13	16	0	76	59	736.30	736.30	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	300	300	220	30	9	9	0	48	31	283.06	283.06	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>1100</b>	<b>1098</b>	<b>858</b>	<b>82</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>103</b>	<b>1081.85</b>	<b>1081.85</b>	<b>0.00</b>

**2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1285	1279	810	149	30	42	1	221	246	1162.12	1162.12	0.00
2	ಮಾಲೂರು	900	898	675	78	14	32	0	124	99	919.89	919.89	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1490	1490	1124	131	42	46	0	219	146	1573.76	1573.76	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	700	700	529	71	17	25	1	113	56	738.24	738.24	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1625	1625	1346	116	31	29	3	176	101	1821.94	1821.94	0.00
<b>Total</b>		<b>6000</b>	<b>5992</b>	<b>4484</b>	<b>545</b>	<b>134</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>858</b>	<b>648</b>	<b>6215.94</b>	<b>6215.94</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1305	1274	728	163	38	40	8	241	295	964.53	964.53	0.00
2	ಮಾಲೂರು	739	717	351	97	22	39	4	158	204	528.76	528.76	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	795	766	390	100	34	44	9	178	189	588.57	588.57	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	749	743	401	147	26	54	11	227	104	607.63	607.63	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1198	1198	869	116	23	27	0	166	162	1103.14	1103.14	0.00
<b>Total</b>		<b>4786</b>	<b>4698</b>	<b>2739</b>	<b>623</b>	<b>143</b>	<b>204</b>	<b>32</b>	<b>1002</b>	<b>954</b>	<b>3792.63</b>	<b>3792.63</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	76	74	49	5	1	6	0	12	13	62.49	62.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	589	47	13	16	0	76	59	736.30	736.30	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	300	300	220	30	9	9	0	48	31	283.06	283.06	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>1100</b>	<b>1098</b>	<b>858</b>	<b>82</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>103</b>	<b>1081.85</b>	<b>1081.85</b>	<b>0.00</b>



**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1721	1699	784	351	65	126	95	542	277	990.95	990.95	0.00
2	ಮಾಲೂರು	786	780	235	178	45	105	10	328	207	336.97	336.97	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	790	762	265	178	42	117	21	337	139	390.83	390.83	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	932	924	265	304	68	129	19	501	138	452.91	452.91	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1953	1930	972	359	75	95	60	529	368	1281.99	1281.99	0.00
<b>Total</b>		<b>6182</b>	<b>6095</b>	<b>2521</b>	<b>1370</b>	<b>295</b>	<b>572</b>	<b>205</b>	<b>2442</b>	<b>1129</b>	<b>3453.65</b>	<b>3453.65</b>	<b>0.00</b>

**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	921	903	227	232	28	85	25	345	306	281.84	281.84	0.00
2	ಮಾಲೂರು	498	496	128	106	35	71	7	212	149	172.96	172.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	3647	3541	646	1001	284	465	145	1750	997	1102.24	1102.24	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	697	685	148	211	49	95	12	355	170	268.30	268.30	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	252	250	45	83	16	23	1	122	82	74.75	74.75	0.00
<b>Total</b>		<b>6015</b>	<b>5875</b>	<b>1194</b>	<b>1633</b>	<b>412</b>	<b>739</b>	<b>190</b>	<b>2974</b>	<b>1704</b>	<b>1900.08</b>	<b>1900.08</b>	<b>0.00</b>

**ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಭೌತಿಕ							ಒಟ್ಟು (6+7+8 +9)	BLOCKED	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			
		ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು						ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15
1	2015-16 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)	5138	5131	3680	480	136	186	45	847	601	5796.23	5796.23	0.00	71.72
2	2015-16 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2742	2737	2077	254	85	75	10	424	234	3266.43	3266.43	0.00	75.89
3	2016-17	3912	3779	2105	465	153	193	64	875	793	3373.93	3373.93	0.00	55.70
4	2017-18	3100	3623	888	901	225	243	66	1435	1301	1774.67	1774.67	0.00	24.51
ಒಟ್ಟು		<b>14892</b>	<b>15270</b>	<b>8750</b>	<b>2100</b>	<b>599</b>	<b>697</b>	<b>185</b>	<b>3581</b>	<b>2929</b>	<b>14211.25</b>	<b>14211.25</b>	<b>0.00</b>	<b>57.30</b>

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ  
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	1166	1166	748	132	28	57	13	217	187	1178.39	1178.39	0.00
2	ಮಾಲೂರು	535	531	294	56	16	24	21	96	120	464.26	464.26	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	616	616	397	57	17	23	8	97	112	626.33	626.33	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	517	517	347	70	23	25	2	118	50	570.95	570.95	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2304	2301	1894	165	52	57	1	274	132	2956.30	2956.30	0.00
<b>Total</b>		<b>5138</b>	<b>5131</b>	<b>3680</b>	<b>480</b>	<b>136</b>	<b>186</b>	<b>45</b>	<b>847</b>	<b>601</b>	<b>5796.23</b>	<b>5796.23</b>	<b>0.00</b>

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundati on	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	755	751	513	82	28	22	8	132	96	807.31	807.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1987	1986	1564	172	57	53	2	282	138	2459.11	2459.11	0.00
<b>Total</b>		<b>2742</b>	<b>2737</b>	<b>2077</b>	<b>254</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>10</b>	<b>424</b>	<b>234</b>	<b>3266.43</b>	<b>3266.43</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	595	580	283	78	25	23	8	126	162	443.24	443.24	0.00
2	ಮಾಲೂರು	879	826	366	87	33	48	37	168	253	586.27	586.27	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	941	886	518	110	29	42	11	181	175	814.66	814.66	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	858	853	500	127	42	64	4	233	114	834.07	834.07	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	639	634	438	63	24	16	4	103	89	695.68	695.68	0.00
<b>Total</b>		<b>3912</b>	<b>3779</b>	<b>2105</b>	<b>465</b>	<b>153</b>	<b>193</b>	<b>64</b>	<b>875</b>	<b>793</b>	<b>3373.93</b>	<b>3373.93</b>	<b>0.00</b>

**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundat ion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	720	522	140	146	35	44	11	225	146	277.49	277.49	0.00
2	ಮಾಲೂರು	560	242	50	67	17	26	3	110	79	82.96	82.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	720	976	182	240	97	99	31	436	328	436.21	436.21	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	600	275	26	83	17	35	11	135	103	91.20	91.20	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	500	1608	490	365	59	39	10	463	645	886.82	886.82	0.00
<b>Total</b>		<b>3100</b>	<b>3623</b>	<b>888</b>	<b>901</b>	<b>225</b>	<b>243</b>	<b>66</b>	<b>1435</b>	<b>1301</b>	<b>1774.67</b>	<b>1774.67</b>	<b>0.00</b>

## ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಮಾಹೆ:ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ				ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)
			ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	37	0	0	0	0	34.00	0	0	0	0	0.00	0	0
2	ಕೋಲಾರ	36	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
3	ಮಾಲೂರು	28	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	30	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	25	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ಷರಾ: ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರರವರು 34.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಠರಾವು, ನಕ್ಷೆ, ಉಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಘೋಷ್ವಾರೆ)

ಮಾಹಿ:ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6+7+8+9)	BLOCKED	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು
					FOUND	LINTEL	ROOF	UN STARTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14	15.00
1	2010 - 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2011-2012	1259	2809	1976	100	11	48	39	198	656	1115.07	1115.07	0.00	70.35
3	2012-2013	3009	2753	1761	165	12	55	28	260	748	1342.37	1342.37	0.00	63.97
4	2013-2014	3465	3465	2660	295	39	62	8	404	398	3328.35	3328.35	0.00	76.77
5	2014-2015	3443	3443	2545	337	63	63	6	469	428	3219.29	3219.29	0.00	73.92
6	2015-2016	3435	3435	2565	262	53	82	5	402	467	3867.29	3867.29	0.00	74.67
7	2016-2017 (PMAY)	1785	1785	1093	241	61	108	301	711	0	1759.89	1759.89	0.00	61.23
8	2016-2017 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ PMAY)	742	742	349	139	42	44	161	386	6	585.31	585.31	0.00	47.04
9	2017-18 (PMAY)	1277	1193	468	243	88	115	267	713	17	854.35	854.35	0.00	39.23
ಒಟ್ಟು		18415	19625	13417	1782	369	577	815	3543	2720	16071.91	16071.91	0.00	68.37

**2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	144	635	396	22	0	9	10	31	205	223.54	223.54	0.00
2	ಮಾಲೂರು	25	497	259	16	0	3	2	19	218	130.98	130.98	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	19	666	545	26	5	7	2	38	85	299.04	299.04	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	543	537	436	17	4	12	8	33	68	254.51	254.51	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	528	474	340	19	2	17	17	38	80	207.01	207.01	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>1259</b>	<b>2809</b>	<b>1976</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>198</b>	<b>656</b>	<b>1115.07</b>	<b>1115.07</b>	<b>0.00</b>

**2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	805	454	38	1	15	7	54	297	341.03	341.03	0.00
2	ಮಾಲೂರು	505	468	268	14	2	4	3	20	178	195.88	195.88	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	663	621	449	38	4	10	4	52	120	344.53	344.53	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	544	523	364	43	4	16	4	63	95	285.43	285.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	474	336	226	32	1	10	10	43	58	175.50	175.50	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>3009</b>	<b>2753</b>	<b>1761</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>260</b>	<b>748</b>	<b>1342.37</b>	<b>1342.37</b>	<b>0.00</b>

**2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	803	803	560	78	5	13	1	96	146	710.31	710.31	0.00
2	ಮಾಲೂರು	615	615	451	38	7	12	5	57	100	547.96	547.96	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	770	770	647	49	8	11	1	68	54	809.09	809.09	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	676	676	551	67	7	12	0	86	39	690.74	690.74	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	601	601	451	63	12	14	1	89	59	570.25	570.25	0.00
ಒಟ್ಟು		3465	3465	2660	295	39	62	8	404	398	3328.35	<b>3328.35</b>	<b>0.00</b>

**2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	874	874	602	85	14	17	2	116	153	765.07	765.07	0.00
2	ಮಾಲೂರು	662	662	500	49	6	10	1	65	96	614.30	614.30	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	732	732	568	63	16	11	0	90	74	720.91	720.91	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	627	627	468	76	6	16	2	98	59	597.88	597.88	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	548	548	407	64	21	9	1	94	46	521.12	521.12	0.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>3443</b>	<b>3443</b>	<b>2545</b>	<b>337</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>6</b>	<b>469</b>	<b>428</b>	<b>3219.29</b>	<b>3219.29</b>	<b>0.00</b>

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	823	823	574	57	5	18	0	80	169	861.72	861.72	0.00
2	ಮಾಲೂರು	667	667	462	53	11	15	2	79	124	699.49	699.49	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	724	724	554	59	13	20	0	92	78	842.00	842.00	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	586	586	465	47	8	15	0	70	50	699.43	699.43	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	635	635	510	46	16	14	3	76	46	764.66	764.66	0.00
ಒಟ್ಟು		3435	3435	2565	262	53	82	5	402	467	3867.29	3867.29	0.00

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Found ation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	248	248	137	41	7	15	53	63	0	219.00	219.00	0.00
2	ಮಾಲೂರು	336	336	165	35	13	28	100	76	0	277.11	277.11	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	473	473	307	63	21	18	69	102	0	486.03	486.03	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	388	388	265	49	10	31	36	90	0	419.08	419.08	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	340	340	219	53	10	16	43	79	0	358.67	358.67	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1785</b>	<b>1785</b>	<b>1093</b>	<b>241</b>	<b>61</b>	<b>108</b>	<b>301</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>1759.89</b>	<b>1759.89</b>	<b>0.00</b>

**2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Founda tion	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	350	350	181	56	16	20	72	92	3	299.042	299.04	0.00
2	ಮಾಲೂರು	55	55	16	14	4	4	16	22	1	26.869	26.87	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	79	79	31	8	5	5	31	18	0	52.335	52.34	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	163	163	75	39	9	13	25	61	2	127.035	127.04	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	95	46	22	8	2	17	32	0	80.027	80.03	0.00
ಒಟ್ಟು		742	742	349	139	42	44	161	386	6	585.31	585.31	0.00



**2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು				ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9)	Blocked Houses	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ (12-13)
					Foundation	Lintel	Roof	UN Started					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೋಲಾರ	125	82	34	21	3	6	16	30	2	55.32	55.32	0.00
2	ಮಾಲೂರು	269	248	85	38	17	26	78	81	3	164.17	164.17	0.00
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	462	450	205	82	35	42	89	159	2	362.70	362.70	0.00
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	326	326	111	86	26	35	61	147	8	211.81	211.81	0.00
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	95	87	33	16	7	6	23	29	2	60.34	60.34	0.00
ಒಟ್ಟು		1277	1193	468	243	88	115	267	713	17	854.35	854.35	0.00

**5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ಬಗ್ಗೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	50.00	32.00	31.42	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	35.00	34.00	33.94	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	160.00	136.00	135.42	8	8	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	135.00	113.00	112.43	4	4	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>380.00</b>	<b>315.00</b>	<b>313.21</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	125.00	85.00	84.35	3	3	0
2	ಮಾಲೂರು	100.00	89.00	88.62	4	4	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	175.00	145.00	143.39	6	6	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	180.00	145.00	144.61	5	5	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>580.00</b>	<b>464.00</b>	<b>460.97</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	46.50	41.00	40.37	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	31.00	28.00	27.70	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	100.00	72.00	70.04	2	2	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	150.00	140.00	138.15	1	1	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>327.50</b>	<b>281.00</b>	<b>276.26</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	25.00	21.27	1	1	0
4	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>21.27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	120.00	75.00	74.64	2	2	0
2	ಮಾಲೂರು	76.00	66.00	65.38	1	1	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	78.00	70.00	68.07	1	1	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	40.00	19.00	18.01	1	1	0
ಒಟ್ಟು		314.00	230.00	226.10	5	5	0

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ  
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕೋಲಾರ	100.00	0.00	0.00	1	1	0
2	ಮಾಲೂರು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	250.00	95.00	90.00	3	1	2
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>350.00</b>	<b>95.00</b>	<b>90.00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>