



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ

ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

| ಕ್ರ ಸಂ | ವಿಷಯ | ಪುಟಗಳಿಂದ | ಸಂಖ್ಯೆವರೆಗೆ |
|--------|--|----------|-------------|
| 1 | ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಘೋಷ್ವಾರೆ | 1 | 4 |
| 2 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ | 5 | 14 |
| 3 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3054) | 15 | - |
| 4 | ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಟಾಸ್ಕುಪೋರ್ಸ್ (3054) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | 16 | 17 |
| 5 | ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ | 18 | 19 |
| 6 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂದಿತ ಅನುದಾನ | 20 | 21 |
| 7 | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2059 ಮತ್ತು 2702) | 22 | 23 |
| 8 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | 24 | 26 |
| 9 | ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA) | 27 | 28 |
| 10 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA) | 29 | - |
| 11 | N.R.L.M | 30 | - |
| 12 | ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ) | 31 | - |
| 13 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ | 32 | - |
| 14 | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 33 | 35 |
| 15 | ಬಸವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ | 36 | 48 |
| 16 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ | 49 | - |
| 17 | ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 50 | 57 |
| 18 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19, 20, 21 ಮತ್ತು 22 | 58 | 62 |

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ | | ಒಟ್ಟು(3+4) | ದಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ | | ಒಟ್ಟು (7+8) | ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9) | ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | 31.10.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ |
|---------|--|-------------|---------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------|------------------------------|---|---|----------------|
| | | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | | | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP) | 1932.00 | 1932.00 | 3864.00 | 661.27 | 60.14 | 2907.57 | 2967.71 | 3628.98 | 3628.98 | 1603.10 | 44 |
| 2 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 4 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 5 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ | 0.00 | 1151.85 | 1151.85 | 0.00 | 0.00 | 1112.34 | 1112.34 | 1112.34 | 1112.34 | 864.54 | 78 |
| 6 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 7 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 8 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 9 | 3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್) | 0.00 | 327.90 | 327.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 10 | 3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ | 0.00 | 3791.80 | 3791.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 11 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 12 | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ | 0.00 | 3199.21 | 3199.21 | 0.00 | 0.00 | 1830.82 | 1830.82 | 1830.82 | 1830.82 | 1754.67 | 96 |
| 13 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ | 0.00 | 543.65 | 543.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 14 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 15 | ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059) | 0.00 | 129.56 | 129.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 16 | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702) | 0.00 | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 17 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3 | 0.00 | 2740.00 | 2740.00 | 0.00 | 0.00 | 2331.88 | 2331.88 | 2331.88 | 2331.88 | 2240.90 | 96 |
| 18 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5 | 0.00 | 2817.00 | 2817.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.95 | 2800.95 | 2800.95 | 2800.95 | 2800.95 | 100 |
| 19 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 1535.48 | 64 |
| 20 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 1398.82 | 830.87 | 59 |
| 21 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ | 13406.06 | 1489.56 | 14895.62 | 0.00 | 13406.06 | 1489.56 | 14895.62 | 14895.62 | 14895.62 | 14895.62 | 100 |

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ | | ಒಟ್ಟು(3+4) | ಡಿ:01.04.2019ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ | | ಒಟ್ಟು (7+8) | ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (6+9) | ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | 31.10.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ |
|---------|--|-------------|---------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-------------|------------------------------|---|---|----------------|
| | | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | | | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 23 | NRLM | 0.00 | 209.27 | 209.27 | 33.62 | 0.00 | 67.50 | 67.50 | 101.12 | 67.50 | 67.50 | 100 |
| 24 | ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಗ್ರಾ.ಪಂ) | 0.00 | 1616.00 | 1616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 25 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ (ಓ.ಬಿ.ಸೇರಿ) | 0.00 | 2823.21 | 2823.21 | 0.00 | 0.00 | 3199.09 | 3199.09 | 3199.09 | 3199.09 | 515.31 | 16 |
| 26 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 27 | ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31638.87 | 31638.87 | 31638.87 | 31638.87 | 31638.87 | 100 |
| 28 | ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14211.69 | 14211.69 | 14211.69 | 14211.69 | 14211.69 | 100 |
| 29 | ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 30 | ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12872.36 | 0.00 | 12872.36 | 12872.36 | 12872.36 | 12872.36 | 100 |
| 31 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1759.88 | 0.00 | 1753.21 | 1753.21 | 1753.21 | 1753.21 | 100 |
| 32 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.300 | 0.00 | 580.13 | 580.13 | 580.13 | 580.13 | 100 |
| 33 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.340 | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 839.65 | 839.65 | 100 |
| 34 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 313.21 | 99 |
| 35 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 464.00 | 460.97 | 99 |
| 36 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 276.26 | 98 |
| 37 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 21.27 | 85 |
| 38 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 230.00 | 226.10 | 98 |
| 39 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | 95 |
| 40 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 41 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 42 | ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 43 | ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |
| 44 | ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ಆವಗಿ/0! |

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಘಟಕ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ | ಒಟ್ಟು (4+5) | 31.10.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ | ಶೇಕಡವಾರು |
|--------|--|--------|--------------------------|---|-------------|-----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (NRDWP) | ಸಂಖ್ಯೆ | 521 | 0 | 521 | 189 | 36 |
| 2 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 1ನೇ ಹಂತ | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 2ನೇ ಹಂತ | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 4 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) 3ನೇ ಹಂತ | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 5 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (MNP) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ | ಸಂಖ್ಯೆ | 348 | 0 | 348 | 348 | 100 |
| 6 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (TASK FORCE) | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 7 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ (SDP) | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 8 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 9 | 3054 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ (ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್) | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 10 | 3054 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಅನುದಾನ | ಸಂಖ್ಯೆ | 164 | 0 | 164 | 122 | 74 |
| 11 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY) | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 12 | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 17 | 0 | 17 | 7 | 41 |
| 13 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ (ಜಿ.ಪಂ) | ಸಂಖ್ಯೆ | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| 14 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆವಗಿ/0! |
| 15 | ಕಟ್ಟಡಗಳು (2059) | ಸಂಖ್ಯೆ | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 16 | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (2702) | ಸಂಖ್ಯೆ | 55 | 2 | 54 | 0 | 0 |
| 17 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-3 | ಸಂಖ್ಯೆ | 85 | 0 | 85 | 85 | 100 |
| 18 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ-5 | ಸಂಖ್ಯೆ | 91 | 0 | 91 | 91 | 100 |
| 19 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 32 | 0 | 32 | 30 | 94 |
| 20 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 21 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 500000 | 254400 | 500000 | 286737 | 57 |

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಘಟಕ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ | ಒಟ್ಟು (4+5) | 31.10.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ | ಶೇಕಡವಾರು |
|--------|--|--------|--------------------------|---|-------------|-----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM, NBA) | ಸಂಖ್ಯೆ | 1906 | 0 | 1906 | 1178 | 62 |
| 23 | NRLM | 30 | 2723 | 958 | 3681 | 1608 | 44 |
| 24 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2016-17) | ಮನೆಗಳು | 0 | 169 | 169 | 81 | 48 |
| 25 | ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2010-11 ರಿಂದ 2017-18) | ಮನೆಗಳು | 60681 | 7792 | 68473 | 31912 | 47 |
| 26 | ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿವಾಸ (2015-16 ರಿಂದ 2017-18) | ಮನೆಗಳು | 15270 | 378 | 15648 | 8834 | 56 |
| 27 | ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ | ನಿವೇಶನ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆರಂಭ/0! |
| 28 | ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳು (2010-11 ರಿಂದ 2015-16) | ಮನೆಗಳು | 15905 | 1294 | 14611 | 11523 | 79 |
| 29 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (2016-17 ರಿಂದ 2017-18) | ಮನೆಗಳು | 3720 | 84 | 3804 | 1945 | 51 |
| 30 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 | ಸಂಖ್ಯೆ | 15 | 0 | 15 | 15 | 100 |
| 31 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 | ಸಂಖ್ಯೆ | 18 | 0 | 18 | 18 | 100 |
| 32 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 | ಸಂಖ್ಯೆ | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 |
| 33 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 | ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 34 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 | ಸಂಖ್ಯೆ | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 |
| 35 | 5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 | ಸಂಖ್ಯೆ | 3 | 0 | 4 | 2 | 50 |
| 36 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆರಂಭ/0! |
| 37 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆರಂಭ/0! |
| 38 | ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಥಾವರ) | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆರಂಭ/0! |
| 39 | ಸೌರ ದೀಪಗಳು (2018-19) | ಸಂಖ್ಯೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ಆರಂಭ/0! |

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಡಗೆಯಾದ ಅನುದಾನ | | | | | | ಒಟ್ಟು (6+9) | ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | | |
|--------|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------------|---------|-------------|-------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | ಕೇಂದ್ರವಲಯ | | | ರಾಜ್ಯ ವಲಯ | | | | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | ಒಟ್ಟು (11+12) |
| | | | | ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (4+5) | ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು | ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (7+8) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | NRDWP+MNP+OB+ S/A+5%O&M & Others | ಕೋಲಾರ | 3863.67 | 28.63 | 60.14 | 88.77 | 632.64 | 2907.57 | 3540.21 | 3628.98 | 37.65 | 1565.45 | 1603.10 |
| 2 | | ಮಾಲೂರು | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | | | | | | | | | | | |
| 4 | | ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ | | | | | | | | | | | |
| 5 | | ಮುಳಬಾಗಿಲು | | | | | | | | | | | |
| 6 | | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | | | | | | | | | | |
| ಒಟ್ಟು | | | 3863.67 | 28.63 | 60.14 | 88.77 | 632.64 | 2907.57 | 3540.21 | 3628.98 | 37.65 | 1565.45 | 1603.10 |

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (NRDWP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯ ಸೇರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು .

ದಿನಾಂಕ:31.10.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

| Sl.No. | Compoment Wise | Taluk | SPILL | | | | FRESH | | | | Total Works | | | | Remarks |
|-------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|---------|
| | | | Total Works | Completed | Under Progress | Yet to Start | Total Works | Completed | Under Progress | Yet to Start | Total Works | Completed | Under Progress | Yet to Start | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | GRAND TOTAL | Kolar | 43 | 43 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 141 | 43 | 0 | 98 | |
| | | Bangarpet | 81 | 79 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 76 | 157 | 79 | 0 | 78 | |
| | | Malur | 11 | 10 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 112 | 10 | 1 | 101 | |
| | | Mulabagal | 43 | 43 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 195 | 43 | 0 | 152 | |
| | | Srinivasapura | 14 | 14 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 106 | 14 | 0 | 92 | |
| GRAND TOTAL | | | 192 | 189 | 1 | 2 | 519 | 0 | 0 | 519 | 711 | 189 | 1 | 521 | |

ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಬಿಲ್‌ಪಾವತಿ, **WPP** ಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಿಂಧುತ್ವವಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | | | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇ ಇರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ | | | | | ಷರಾ | |
|--------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | Now Started/ Basement Completed | Cabin Completed | R.O. Supplied | Installation Completed | TOTAL (5+6+7+8) | | | | Raw water | Enginisation | Agency Problem | Maintenance Problem | Others | | TOTAL (15+16+17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 364 | 242097 | 258 | 256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 332 | 200320 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 502 | 249027 | 257 | 242 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 235 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 389 | 196786 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 377 | 176662 | 240 | 236 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 231 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| | ಒಟ್ಟು | 1964 | 1064892 | 1099 | 1078 | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1056 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | |

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 03 ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಫ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿ/ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯೂಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು. ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16.08.2019 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ WPP ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 01 ಫ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತಗಳ ವಿವರ. ದಿನಾಂಕ:31.10.2019. (ವರ್ಷವಾರು)

| ಕ್ರ. (ಕ್ರ.) | ಫಲಿತಗಳು | ವರ್ಷ | ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | ಒಟ್ಟು | | | |
|---------------------------------|---|---------|---|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|--|
| | | | | ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಫಲಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | |
| 1 | 2011-12 - 300 plants | 2011-12 | SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | | | |
| 2 | 2012-13 - 387 plants | 2012-13 | SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| 3 | O & M Plants(10)-2012-13 | 2012-13 | SRI SAI WATER TREATMENT PVT LTD, HINDUPUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | | | |
| TOTAL | | | | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | | |
| 1 | 2013-14 - 1000 Plants | 2013-14 | S.R.PARYAVARAN ENGINEERING PVT.LTD.,(69 Nos.) | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | | |
| 2 | | | PAN ASIA WORLDWIDE LTD.,(2 Nos.) BANGALORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| TOTAL | | | | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 71 | 1 | | |
| 1 | 2014-15 & 2015-16 - Regular Head | 2016-17 | NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,(143) | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | | | |
| 2 | | | INTELLIC SOLUTIONS(64 Nos), | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | | |
| 3 | | | FONTUS WATER PVT LTD.,(66 Nos), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 65 | 1 | | | |
| 4 | | | DELTAPURE(30 Nos.) BANGALORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | | | |
| TOTAL | | | | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 55 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 303 | 302 | 1 | | |
| 1 | ನೀತಿ ಅಯೋಗ (ನ್ಯೂಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) | 2016-17 | NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD., | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | | |
| 2 | ನೀತಿ ಅಯೋಗ (ಇಂಟೆಲಿಕ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) | | INTELLIC SOLUTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | | |
| TOTAL | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 40 | 0 | 1 | 39 | 39 | 39 | 0 | | |
| 1 | 2017-18 - 3000 Series | 2017-18 | NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD. | 22 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | | | | | |
| 2 | | | INTELLIC SOLUTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 49 | 49 | 49 | 0 | | | |
| 3 | | | FONTUS WATER PVT LTD., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 14 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 14 | 43 | 43 | 43 | 0 | | | | |
| 4 | | | EESAVYASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 5 | | | SC CONTRACTORS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | | | |
| 6 | | | ST CONTRACTORS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | | | |
| TOTAL | | | | 30 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 89 | 1 | 17 | 71 | 71 | 71 | 0 | 29 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1 | 21 | 150 | 150 | 150 | 0 | | | | |
| 1 | 2017-18 - 1000 Series | 2017-18 | NUETECH SOLAR SYSTEM PVT LTD.,(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| 2 | | | SC CONTRACTORS(01 Nos.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 3 | | | ST CONTRACTORS(1 Nos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| TOTAL | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | | | | |
| DEPARTMENT (GRAND TOTAL) | | | | 129 | 0 | 1 | 128 | 128 | 128 | 0 | 93 | 0 | 2 | 91 | 91 | 91 | 0 | 205 | 1 | 17 | 187 | 187 | 186 | 1 | 108 | 0 | 1 | 107 | 107 | 107 | 0 | 138 | 0 | 1 | 137 | 137 | 136 | 1 | 673 | 1 | 22 | 650 | 650 | 648 | 2 | | |

C:\Users\ITC\Downloads\regmonthlyprogressreportoct2019fromzpkolan5-14 Water_Supply(1).xls

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಘಟಕಗಳು | ವರ್ಷ | ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ | ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | ಪ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | ಒಟ್ಟು | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | Installed Plants | Commissioned | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | | |
| 1 | ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-II | 2015-16 | KRIDL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | | | |
| 2 | ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್ Phase-III | 2016-17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
| 3 | 63 ಘಟಕಗಳು (ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್, ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿರುವವು) | 2016-17 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | | | | |
| 4 | ನೀತಿ ಅಯೋಗ (ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್, ನೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳು) | 2016-17 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 66 | 3 | | | |
| 5 | ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ/ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾವೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:2.09.2017 | 2016-17 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 0 | | | | | |
| 6 | ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ/ಗ್ರಾಅಪ/37/ಗ್ರಾವೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:30.01.2018 | 2017-18 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | | | |
| KRIDL TOTAL | | | | 30 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 29 | 2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 36 | 1 | 75 | 1 | 2 | 72 | 72 | 72 | 0 | 191 | 1 | 3 | 187 | 187 | 184 | 3 | | | |
| 1 | ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ | 2015-16 | CO-OPERATIVE | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | |
| CO-OPE TOTAL | | | | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 |
| 1 | ವಾನ್.ಜಿ.ಸಿ./ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 2015-16 | PRAGATHI GRAMIN BANK / CSR DHARMASTHALA/ CSR HONDA/CSR | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 2 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕೆಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್) | 2015-16 | CANARA BANK | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 0 | | | |
| 3 | ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ | 2016-17 | CSR POWERGRID | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| OTHERS TOTAL | | | | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 0 | | | |
| DEPARTMENT + KRIDL + CO-OPE + OTHR (GRAND TOTAL) | | | | 258 | 0 | 2 | 256 | 256 | 256 | 0 | 150 | 0 | 2 | 148 | 148 | 148 | 0 | 257 | 1 | 17 | 239 | 239 | 236 | 3 | 194 | 0 | 1 | 193 | 193 | 192 | 1 | 240 | 1 | 3 | 236 | 236 | 235 | 1 | 1099 | 2 | 25 | 1072 | 1072 | 1067 | 5 | | | |

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (4+5) | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7) | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10) |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

2ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ದಿ:01.04.2010 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (4+5) | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7) | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10) |
|---------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

3ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (4+5) | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7) | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10) |
|---------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (MNP) ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ 4215-132-TFC

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (4+5) | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10) |
|--------|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 322.75 | 0.00 | 1112.34 | 1112.34 | 280.34 | 42.41 | 82 | 82 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 195.85 | 0.00 | | | 177.02 | 18.83 | 49 | 49 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 234.46 | 0.00 | | | 180.67 | 53.79 | 77 | 77 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 111.50 | 0.00 | | | 96.99 | 14.51 | 49 | 49 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 287.29 | 0.00 | | | 129.52 | 157.77 | 91 | 91 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 1151.85 | 0.00 | 1112.34 | 1112.34 | 864.54 | 287.31 | 348 | 348 | 0 |

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಪರಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1ನೇ ಹಂತ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (4+5) | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (6-7) | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10) |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (SDP)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿಲ್ಕು | ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು (4+5) | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (3-7) | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (9-10) |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಟ್ಯಾಂಕರ್/ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವರ.

(ದಿನಾಂಕ:11.11.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟ್ಯಾಂಕರ್ | ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ | ಒಟ್ಟು (5+7) |
|---------|--------------|-----------------------|---|----------|---|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 36 | 12 | 7 | 26 | 5 | 12 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 37 | 38 | 17 | 49 | 21 | 38 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 30 | 19 | 2 | 5 | 17 | 19 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 25 | 18 | 7 | 11 | 11 | 18 |
| | ಒಟ್ಟು | 156 | 95 | 33 | 91 | 62 | 95 |

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ
ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-00-101-0-29 (3054-80-196-1-03) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | |
|---------|--------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 101.50 | 46 | 0 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 72.50 | 34 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 101.50 | 38 | 0 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 87.00 | 38 | 0 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 72.50 | 41 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 435.00 | 197 | 0 | 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತುಂಡುಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿಗೆ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ತ:ಖ್ತಿ.**

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-300 ರಡಿ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | | | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 327.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 327.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-80-196-1-03-300ರಡಿ ಲಮ್‌ಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | | | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 1119.00 | 14 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 1200.00 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 500.00 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 600.00 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 200.00 | 20 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 172.80 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 3791.80 | 164 | 122 | 42 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | |
|---------|--------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ಒಟ್ಟು | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ಷರಾ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿಭಾಗ) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ವಿವರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | |
|---------|--------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 251.61 | 0 | 0 | 0 | 148.83 | 148.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 162.02 | 162.02 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 840.00 | 3 | 1 | 2 | 450.28 | 450.28 | 2.91 | 2.41 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 476.76 | 1 | 1 | 0 | 334.08 | 334.08 | 1.72 | 1.72 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1467.84 | 13 | 5 | 8 | 1112.02 | 1112.02 | 27.77 | 20.94 |
| | ಒಟ್ಟು | 3199.21 | 17 | 7 | 10 | 2241.00 | 2241.00 | 32.40 | 25.07 |

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-196-1-22-300
(ಯೋಜನೆ)**

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ | 2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ |
|--------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | ಕೈಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಉಳಿಕೆ (4-5) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 120.55 | 55 | 0 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 86.07 | 35 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 120.50 | 48 | 0 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 103.28 | 43 | 0 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 86.07 | 49 | 0 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | ಒಟ್ಟು | 543.65 | 230 | 0 | 230 | 0.00 | 0.00 |

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ) ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ | 2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚ |
|--------|--------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ಕೈಗೊಂಡ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | ಉಳಿಕೆ (4-5) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 100.00 | | | | | |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 100.00 | | | | | |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 100.00 | | | | | |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 100.00 | | | | | |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 100.00 | | | | | |
| ಒಟ್ಟು | | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2059-00-101-0-28 (2059-80-196-1-01) ಯೋಜನೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5) | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ |
|----------|--------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 30.29 | 18 | 0 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 21.65 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 30.29 | 14 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 25.97 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 21.66 | 14 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| | ಒಟ್ಟು | 129.86 | 64 | 0 | 64 | 0.00 | 0.00 |

ಷರಾ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತುಂಡುಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2702-00-101-0-26 (2702-80-196-1-02) ಯೋಜನೇತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (4-5) | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (7-8) |
|----------|--------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 34.31 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 24.50 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 34.30 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 29.40 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 24.50 | 14 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ಒಟ್ಟು | 147.01 | 55 | 0 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ಬೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

3 ನೇ ಹಂತ

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | | | ಒಟ್ಟು (6+7+8) | ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9) | ವೆಚ್ಚ | ಉಳಿಕೆ (10-11) |
|--------|--------------|---|---|--|------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------|---------|------------------|
| | | | | | KRIDL | PRED | EO,TPS | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 19 | 610.00 | 498.47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 498.47 | 498.47 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 14 | 500.00 | 436.20 | 0.000 | 0.000 | 4.950 | 4.95 | 441.15 | 423.14 | 18.01 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 19 | 630.00 | 519.88 | 19.360 | 0.000 | 0.000 | 19.36 | 539.24 | 519.88 | 19.36 |
| 4 | ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 17 | 550.00 | 412.13 | 36.180 | 0.000 | 0.000 | 36.18 | 448.31 | 394.70 | 53.61 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 16 | 450.00 | 404.71 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 404.71 | 404.71 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 85 | 2740.00 | 2271.39 | 55.540 | 0.000 | 4.950 | 60.49 | 2331.88 | 2240.90 | 90.98 |

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ.

5 ನೇ ಹಂತ

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | | | ಒಟ್ಟು (6+7+8) | ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ (5+9) | ವೆಚ್ಚ | ಉಳಿಕೆ (10-11) |
|--------|--------------|---|---|----------------------------------|------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------|---------|------------------|
| | | | | | KRIDL | PRED | EO,TPS | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 33 | 829.51 | 784.60 | 20.820 | 0.000 | 24.090 | 44.91 | 829.51 | 829.51 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 19 | 513.99 | 463.43 | 0.000 | 40.270 | 10.290 | 50.56 | 513.99 | 513.99 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 9 | 620.77 | 588.53 | 0.000 | 0.000 | 19.410 | 19.41 | 607.94 | 607.94 | 0.00 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 19 | 537.01 | 501.76 | 35.250 | 0.000 | 0.000 | 35.25 | 537.01 | 537.01 | 0.00 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 11 | 315.71 | 300.13 | 6.060 | 0.000 | 6.310 | 12.37 | 312.50 | 312.50 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 91 | 2816.99 | 2638.45 | 62.130 | 40.270 | 60.100 | 162.50 | 2800.95 | 2800.95 | 0.00 |

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | | | ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (6+7+8) | ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (9-10) |
|--------|--------------|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | 5 | 375.00 | 249.97 | 82.84 | 42.18 | 374.99 | 221.89 | 153.10 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | ಮಾಲೂರು | 5 | 375.00 | 248.10 | 84.08 | 42.82 | 375.00 | 206.56 | 168.44 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 6 | 450.00 | 294.60 | 101.78 | 53.62 | 450.00 | 305.90 | 144.10 |
| 4 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4 | 300.00 | 198.59 | 67.20 | 34.21 | 300.00 | 181.04 | 118.96 |
| 5 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 1 | 75.00 | 49.66 | 16.79 | 8.55 | 75.00 | 49.97 | 25.03 |
| 6 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 6 | 450.00 | 300.16 | 99.58 | 50.27 | 450.01 | 295.82 | 154.19 |
| 7 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4 | 293.33 | 195.19 | 65.21 | 32.92 | 293.32 | 226.60 | 66.72 |
| 8 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1 | 81.67 | 53.98 | 18.47 | 9.22 | 81.67 | 47.70 | 33.97 |
| | ಒಟ್ಟು | | 32 | 2400.00 | 1590.25 | 535.95 | 273.79 | 2400.00 | 1535.48 | 864.52 |

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಆಯ್ಕೆಯಾದಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು | ಗ್ರಾಮವಾರು ನಿರಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ | ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ |
|--------------|--------|--------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | ನರಸಾಪುರ | ನರಸಾಪುರ | 100.00 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| 2 | | | | ಕ್ಯಾಲನೂರು | ಕ್ಯಾಲನೂರು | 100.00 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| 3 | | | | ವೇಮಗಲ್ | ವೇಮಗಲ್ | 100.00 | 45.78 | 41.78 | 4.00 |
| 4 | | | | ಅರಹಳ್ಳಿ | ಅರಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| 5 | | | | ಚೌಡವೇನಹಳ್ಳಿ | ಚೌಡವೇನಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 6 | | ಮಾಲೂರು | ಮಾಲೂರು | ದೊಡ್ಡಮಲೆ ಇಜುವನಹಳ್ಳಿ | ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು | 100.00 | 41.63 | 7.00 | 34.63 |
| 7 | | | | ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣಿಕರನಹಳ್ಳಿ | ತೃಣಲಿ | 100.00 | 42.12 | 37.00 | 5.12 |
| 8 | | | | ಚಿಕ್ಕ ಭಗ್ಗಲೂರು | ಬಾಳಗಾನಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 47.11 | 26.00 | 21.11 |
| 9 | | | | ನೀತಹಳ್ಳಿ ಗೋಪನಂದ್ರ | ವೇಕಲ್ | 100.00 | 42.11 | 34.20 | 7.91 |
| 10 | | | | ಮಾಪ್ಪಿ | ಮಾಪ್ಪಿ | 100.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 11 | | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕಾಮನಮುದ್ರ | ಕಾಮನಮುದ್ರ | 100.00 | 76.77 | 41.76 | 35.01 |
| 12 | | | | ವಟ್ಟಕುಂಟೆ | ದೊಡ್ಡಕರಾಳ | 100.00 | 76.76 | 41.76 | 35.00 |
| 13 | | | | ಬೂದಿಕೋಟೆ | ಬೂದಿಕೋಟೆ | 100.00 | 76.76 | 41.76 | 35.00 |
| 14 | | | | ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ | ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾಡಿ | 100.00 | 76.76 | 41.76 | 35.00 |
| 15 | | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | ದೊಡ್ಡಗಾಂಧಿಹಳ್ಳಿ | ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ | 100.00 | 41.76 | 33.00 | 8.76 |
| 16 | | | | ದಯಾಮಾನ ಗುಡಿಸಲು | ಮಾಲಿಕುಪ್ಪ | 100.00 | 45.76 | 41.76 | 4.00 |
| 17 | | | | ಜೆ.ಕೆ.ಪುರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ | 100.00 | 41.76 | 0.00 | 41.76 |
| 18 | | | | ಕಳ್ಳಕುಪ್ಪ | ಇ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 45.76 | 30.00 | 15.76 |
| 19 | | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಅಗರ | ಅಗರ | 100.00 | 48.10 | 43.10 | 5.00 |
| 20 | | | | ಗುಡಿಪಲ್ಲ | ಗುಡಿಪಲ್ಲ | 100.00 | 43.10 | 31.50 | 11.60 |
| 21 | | | | ಮುದಿಗರೆ | ಮುದಿಗರೆ | 100.00 | 48.10 | 31.25 | 16.85 |
| 22 | | | | ಕನಕನರಸಿಹಳ್ಳಿ | ಸಿಚ್ಚಗುಂಟಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 43.10 | 30.00 | 13.10 |
| 23 | | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು | ರಾಯಲ್ಪಾಡು | 100.00 | 41.76 | 28.20 | 13.56 |
| 24 | | | | ಹೊದಲ | ಹೊದಲ | 100.00 | 45.76 | 5.00 | 40.76 |
| 25 | | | | ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ | ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲ | 100.00 | 41.76 | 0.00 | 41.76 |
| 26 | | | | ನಂಜಹಳ್ಳಿ | ನಂಜಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 61.76 | 3.00 | 58.76 |
| 27 | | | | ಮದನಹಳ್ಳಿ | ಮದನಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 41.75 | 41.75 | 0.00 |
| 28 | | | | ಚಾಂಪಲ್ಲ | ರೋಣೂರು | 100.00 | 46.75 | 32.25 | 14.50 |
| 29 | | | | ಚಿರುವಿನಹಳ್ಳಿ | ನಂಜಹಳ್ಳಿ | 100.00 | 61.70 | 41.70 | 20.00 |
| 30 | | | | ವಾನರಾಲಿ | ಮುದುವಾಡಿ | 100.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| ಒಟ್ಟು | | | | | | 3000.00 | 1398.82 | 830.87 | 567.95 |

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರ ಕುಟುಂಬಗಳು | ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು |
|--------|-----------------|--|--|---|--|---------------------------|
| 1 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 50721 | 18957 | 16898 | 109 | 748834 |
| 2 | ಕೋಲಾರ | 46132 | 18836 | 16949 | 88 | 774828 |
| 3 | ಮಾಲೂರು | 28576 | 10628 | 9408 | 30 | 376754 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 43619 | 13298 | 11262 | 23 | 458271 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 34606 | 14469 | 12444 | 19 | 508683 |
| | ಒಟ್ಟು | 203654 | 76188 | 66961 | 269 | 2867370 |

**ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದಿನಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ದಿ:01.04.2019 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ | | ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ (4+5) | ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (3+6) | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (9-10) |
|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | ಕೇಂದ್ರ | ರಾಜ್ಯ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 3510.67 | 390.07 | 3900.74 | 3900.74 | 3900.74 | 1757 | 130 | 1627 |
| 3 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 4363.28 | 464.80 | 4828.08 | 4828.08 | 4848.08 | 1928 | 164 | 1764 |
| 4 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 1466.28 | 162.92 | 1629.20 | 1629.20 | 1629.20 | 1044 | 47 | 997 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 1934.36 | 214.92 | 2149.28 | 2149.28 | 2149.28 | 1449 | 37 | 1412 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 2131.47 | 236.83 | 2368.30 | 2368.30 | 2368.30 | 2263 | 41 | 2222 |
| 7 | ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9207 | 1159 | 8048 |
| | ಒಟ್ಟು | 0.00 | 13406.06 | 1469.54 | 14875.60 | 14875.60 | 14895.60 | 17648 | 1578 | 16070 |

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (LOB)

ಮಾಹಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019

| ಕ್ರ.ನಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
|---------|-------------------|------|-------|
| 1 | ಕೋಲಾರ | 315 | 186 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 444 | 317 |
| 3 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 467 | 265 |
| 4 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 39 | 35 |
| 5 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 641 | 375 |
| | ಒಟ್ಟು | 1906 | 1178 |

NATIOANL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM) SANJEEVINI -RDPR-BANGALORE

PROGRERSS REPROT UP TO OCTOBER-2019

(Rs. In Lakhs)

| SL No. | Particulars unders Schemes | Current Month | | Cumulative | | REMARKS |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---|
| | | Physical | Financial | Physical | Financial | |
| 1 | Rajiv Gandhi Chaitanya Yojana(RGCV) SEP | 0 | 0.00 | 513 | 51.30 | These figures are pertaining to the target of 2017-18 the target for the yerar 2018-19 is yet o be allocated. |
| 2 | RGCV- Wage employment training & Placement | 0 | 0.00 | 828 | 108.90 | |
| 3 | RGCV- EDP Training to Candidates under SEP | 0 | 0.00 | 513 | 7.70 | |
| 4 | RGCV-Service Charges to PSAs | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 5 | NRLM-MCRPS training @ Bangalore | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | |
| 6 | SARAS Exhibition | 0 | 0.00 | 7 | 3.75 | |
| 7 | Honorirum paid/DPM to facilitators & Consultant | 2 | 1.29 | 2 | 1.29 | |
| 8 | Revolving fund to SHGs. | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 9 | SHGs Training by MCRPS | 66 | 0.00 | 66 | 0.00 | |
| Total | | 68 | 1.29 | 1983 | 172.94 | |

Note: The above figures are pertainig to the target of 2017-18 the target for the year 2018-19 is yet be allocated.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ | | ಒಟ್ಟು | ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಷರಾ |
|--------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| | | | | ಶೇ.60 | ಶೇ.40 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 36 | 368.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 28 | 292.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 37 | 389.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 30 | 307.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 25 | 260.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | ಒಟ್ಟು | 156 | 1616.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 01.04.2018 ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ | ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5) | ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ | ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ | ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8) | ಬಾಕಿ (6-9) | ಶೇಕಡವಾರು |
|--------|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 36 | 19296083 | 25081569 | 44377652 | 18240853 | 2812903 | 21053756 | 23323896 | 47.44 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 28 | 10491202 | 25598387 | 36089589 | 18091591 | 2298147 | 20389738 | 15699851 | 56.50 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 37 | 22931132 | 19714855 | 42645987 | 11745559 | 1360674 | 13106233 | 29539754 | 30.73 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 30 | 18738463 | 11656023 | 30394486 | 12142706 | 1243624 | 13386330 | 17008156 | 44.04 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 25 | 14868143 | 12449790 | 27317933 | 10518555 | 1395910 | 11914465 | 15403468 | 43.61 |
| ಒಟ್ಟು | | 156 | 86325023 | 94500624 | 180825647 | 70739264 | 9111258 | 79850522 | 100975125 | 44.16 |

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಮಾಹೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 01.04.2018ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಾಕಿ | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ | ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಜುಮ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (4+5) | ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಆದ ವಸೂಲಿ | ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯ ವಸೂಲಿ | ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಿ (7+8) | ಬಾಕಿ (6-9) | ಶೇಕಡವಾರು |
|--------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 36 | 12055846 | 9659147 | 21714993 | 5628527 | 719182 | 6347709 | 15367284 | 29.23 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 28 | 2967424 | 5381424 | 8348848 | 4104262 | 417173 | 4521435 | 3827413 | 54.16 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 37 | 16502020 | 8788688 | 25290708 | 4601187 | 612447 | 5213634 | 20077074 | 20.61 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 30 | 7031672 | 3971269 | 11002941 | 2025317 | 406325 | 2431642 | 8571299 | 22.10 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 25 | 10674274 | 4157790 | 14832064 | 1752012 | 246434 | 1998446 | 12833618 | 13.47 |
| ಒಟ್ಟು | | 156 | 49231236 | 31958318 | 81189554 | 18111305 | 2401561 | 20512866 | 60676688 | 25.27 |

**REPORTS ON TALUK WISE PANCHAYATS LAND AND BUILDING TAX DETAILS [FORM -1 (B)] AS ON
:14.11.2019**

| SL No. | Taluk Name | No of GPs | No of Villages | No of Properties | No of Tax Demand Properties | No of Tax Collection Properties | Opening Balance for Land and Building Tax (Rs in Lakhs) | Demand for Land and Building Tax (Rs in Lakhs) | Total Demand (Rs in Lakhs) | Total Collection (Rs in Lakhs) | Balance (Rs in Lakhs) | Collection Percent | No of GPs Demand Not revised for the last 4 Years |
|--------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | BANGARPET | 37 | 351 | 99195 | 90393 | 8976 | 313.41 | 239.35 | 552.76 | 65.61 | 487.16 | 13 | |
| 2 | KOLAR | 36 | 316 | 92922 | 77523 | 5108 | 508.35 | 232.74 | 741.09 | 112.61 | 635.98 | 10 | |
| 3 | MALUR | 28 | 281 | 74143 | 64382 | 6632 | 552.32 | 505.72 | 1058.04 | 265.27 | 792.77 | 13 | |
| 4 | MULBAGAL | 30 | 303 | 67821 | 55537 | 5257 | 354.87 | 152.63 | 507.5 | 45.18 | 466.53 | 10 | |
| 5 | SRINIVASPUR | 25 | 300 | 63054 | 49327 | 3881 | 265.88 | 73.83 | 339.7 | 26.64 | 313.06 | 11 | |
| TOTAL | | 156 | 1551 | 397135 | 337162 | 29854 | 1994.83 | 1204.27 | 3199.09 | 515.31 | 2695.5 | 57 | |

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಭೌತಿಕ | | | | | | ಬಟ್ಟು (6+7+8+9) | BLOCK ED | ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | | |
|--------|---------|-------------------|---------------------|--------------|--------|------|---------------|--------------------|-------------|------------------------|-------|-------|---------------------|
| | | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | | | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ | ಶೇಕಡವಾರು (ಭೌತಿಕ) |
| | | | | FOUND | LINTEL | ROOF | UN STARTED | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2010-11 | 115 | 64 | 33 | 7 | 8 | 0 | 48 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.65 |
| 2 | 2011-12 | 54 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.07 |
| 3 | 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 169 | 77 | 43 | 8 | 11 | 1 | 63 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.56 |

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------|----------|------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 54 | 54 | 33 | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 61 | 61 | 31 | 20 | 3 | 5 | 0 | 28 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | | 115 | 115 | 64 | 33 | 7 | 8 | 0 | 48 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------|----------|------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 34 | 24 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 54 | 30 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಘೋಷ್ವಾರೆ

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಭೌತಿಕ | | | | | | | ಆರ್ಥಿಕ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | RGRHCL ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6+7+8+9) | BLOCK ED | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ | ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು |
| | | | | | FOUND | LINTEL | ROOF | UN STARTED | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2010-11 | 40908 | 33503 | 17238 | 2684 | 193 | 749 | 230 | 3856 | 12604 | 11971.54 | 11971.54 | 0.00 | 51.45 |
| 2 | 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2013-14 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) | 2932 | 2920 | 2279 | 265 | 34 | 74 | 0 | 373 | 267 | 2839.48 | 2839.48 | 0.00 | 78.05 |
| 5 | 2013-14 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | 1100 | 1098 | 859 | 81 | 22 | 32 | 0 | 135 | 103 | 1081.85 | 1081.85 | 0.00 | 78.23 |
| 6 | 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2015-16 | 6000 | 5992 | 4502 | 537 | 118 | 177 | 5 | 837 | 648 | 6215.94 | 6215.94 | 0.00 | 75.13 |
| 8 | 2016-17 | 4786 | 4698 | 2770 | 600 | 135 | 209 | 29 | 973 | 954 | 3792.33 | 3792.33 | 0.00 | 58.96 |
| 9 | 2016-17 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | 850 | 800 | 493 | 122 | 25 | 37 | 11 | 195 | 109 | 667.06 | 667.06 | 0.00 | 61.63 |
| 10 | 2017-18 | 6182 | 6095 | 2634 | 1266 | 282 | 599 | 182 | 2329 | 1129 | 3453.65 | 3453.65 | 0.00 | 43.22 |
| 11 | 2017-18 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | 6015 | 5875 | 1357 | 1477 | 376 | 780 | 176 | 2809 | 1704 | 1900.08 | 1900.08 | 0.00 | 23.10 |
| ಒಟ್ಟು | | 68773 | 60981 | 32132 | 7032 | 1185 | 2657 | 633 | 11507 | 17518 | 31921.93 | 31921.93 | 0.00 | 52.69 |

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 9578 | 8343 | 4024 | 776 | 41 | 276 | 109 | 1093 | 3197 | 2851.39 | 2851.39 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 4005 | 3567 | 1393 | 192 | 3 | 70 | 9 | 265 | 1906 | 795.755 | 795.76 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 14253 | 14216 | 6852 | 969 | 91 | 214 | 29 | 1274 | 6134 | 4866.445 | 4866.45 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4000 | 4000 | 2963 | 497 | 46 | 106 | 24 | 649 | 391 | 2249.96 | 2249.96 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 9072 | 3377 | 2006 | 250 | 12 | 83 | 59 | 345 | 976 | 1207.99 | 1207.99 | 0.00 |
| Total | | 40908 | 33503 | 17238 | 2684 | 193 | 749 | 230 | 3856 | 12604 | 11971.54 | 11971.54 | 0.00 |

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 598 | 593 | 444 | 48 | 7 | 20 | 0 | 75 | 75 | 552.584 | 552.58 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 560 | 560 | 425 | 47 | 5 | 13 | 0 | 65 | 69 | 512.323 | 512.32 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 740 | 740 | 620 | 51 | 7 | 10 | 0 | 68 | 52 | 775.635 | 775.64 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 600 | 595 | 486 | 67 | 6 | 18 | 0 | 91 | 17 | 608.972 | 608.97 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 434 | 432 | 304 | 52 | 9 | 13 | 0 | 74 | 54 | 389.96799 | 389.97 | 0.00 |
| Total | | 2932 | 2920 | 2279 | 265 | 34 | 74 | 0 | 373 | 267 | 2839.48 | 2839.48 | 0.00 |

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 76 | 74 | 49 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 13 | 62.49 | 62.49 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 724 | 724 | 589 | 46 | 11 | 19 | 0 | 76 | 59 | 736.298 | 736.30 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 300 | 300 | 221 | 30 | 9 | 8 | 0 | 47 | 31 | 283.058 | 283.06 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 1100 | 1098 | 859 | 81 | 22 | 32 | 0 | 135 | 103 | 1081.85 | 1081.85 | 0.00 |

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------|----------|------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundati on | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 1285 | 1279 | 816 | 145 | 28 | 40 | 1 | 213 | 246 | 1162.12 | 1162.12 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 900 | 898 | 677 | 76 | 14 | 32 | 0 | 122 | 99 | 919.886 | 919.89 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 1490 | 1490 | 1130 | 130 | 34 | 48 | 0 | 212 | 146 | 1573.759 | 1573.76 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 700 | 700 | 529 | 71 | 13 | 29 | 1 | 113 | 56 | 738.237 | 738.24 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1625 | 1625 | 1350 | 115 | 29 | 28 | 3 | 172 | 101 | 1821.939 | 1821.94 | 0.00 |
| Total | | 6000 | 5992 | 4502 | 537 | 118 | 177 | 5 | 837 | 648 | 6215.94 | 6215.94 | 0.00 |

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundat ion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 1305 | 1274 | 733 | 158 | 30 | 50 | 8 | 238 | 295 | 964.2291 | 964.23 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 739 | 717 | 357 | 92 | 23 | 37 | 4 | 152 | 204 | 528.76315 | 528.76 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 795 | 766 | 397 | 98 | 28 | 45 | 9 | 171 | 189 | 588.57251 | 588.57 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 749 | 743 | 412 | 140 | 28 | 51 | 8 | 219 | 104 | 607.62577 | 607.63 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1198 | 1198 | 871 | 112 | 26 | 26 | 0 | 164 | 162 | 1103.136 | 1103.14 | 0.00 |
| Total | | 4786 | 4698 | 2770 | 600 | 135 | 209 | 29 | 973 | 954 | 3792.33 | 3792.33 | 0.00 |

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 294 | 271 | 131 | 60 | 8 | 19 | 5 | 87 | 47 | 183.37809 | 183.38 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 256 | 229 | 142 | 32 | 8 | 9 | 6 | 49 | 31 | 200.62803 | 200.63 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 300 | 300 | 220 | 30 | 9 | 9 | 0 | 48 | 31 | 283.058 | 283.06 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 850 | 800 | 493 | 122 | 25 | 37 | 11 | 195 | 109 | 667.06 | 667.06 | 0.00 |

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | | | Foundati on | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 1721 | 1699 | 807 | 334 | 58 | 139 | 83 | 531 | 277 | 990.95323 | 990.95 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 786 | 780 | 255 | 154 | 43 | 113 | 8 | 310 | 207 | 336.97077 | 336.97 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 790 | 762 | 281 | 166 | 35 | 121 | 20 | 322 | 139 | 390.82891 | 390.83 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 932 | 924 | 300 | 279 | 70 | 121 | 16 | 470 | 138 | 452.9052 | 452.91 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1953 | 1930 | 991 | 333 | 76 | 105 | 55 | 514 | 368 | 1281.9908 | 1281.99 | 0.00 |
| Total | | 6182 | 6095 | 2634 | 1266 | 282 | 599 | 182 | 2329 | 1129 | 3453.65 | 3453.65 | 0.00 |

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundati on | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 921 | 903 | 248 | 214 | 29 | 84 | 22 | 327 | 306 | 281.83891 | 281.84 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 498 | 496 | 144 | 97 | 26 | 73 | 7 | 196 | 149 | 172.9568 | 172.96 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 3647 | 3541 | 740 | 907 | 251 | 509 | 134 | 1667 | 997 | 1102.2359 | 1102.24 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 697 | 685 | 174 | 186 | 49 | 92 | 12 | 327 | 170 | 268.30458 | 268.30 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 252 | 250 | 51 | 73 | 21 | 22 | 1 | 116 | 82 | 74.74621 | 74.75 | 0.00 |
| Total | | 6015 | 5875 | 1357 | 1477 | 376 | 780 | 176 | 2809 | 1704 | 1900.08 | 1900.08 | 0.00 |

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಷ್ವಾರೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಭೌತಿಕ | | | | | | | ಒಟ್ಟು (6+7+8 +9) | BLOCKED | ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | | |
|---------|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------|--------|------|---------------|------------------------|---------|------------------------|----------|-------|-------------------|
| | | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | | | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ | ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು |
| | | | | | FOUND | LINTEL | ROOF | UN STARTED | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.00 | 13.00 | 14 | 15 |
| 1 | 2015-16 (ರೆಗ್ಯೂಲರ್) | 5138 | 5131 | 3692 | 465 | 137 | 190 | 44 | 836 | 600 | 5796.23 | 5796.23 | 0.00 | 71.95 |
| 2 | 2015-16 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) | 2742 | 2737 | 2084 | 248 | 83 | 77 | 9 | 417 | 234 | 3266.43 | 3266.43 | 0.00 | 76.14 |
| 3 | 2016-17 | 3912 | 3779 | 2121 | 451 | 160 | 188 | 60 | 859 | 793 | 3373.93 | 3373.93 | 0.00 | 56.13 |
| 4 | 2017-18 | 3100 | 3623 | 937 | 828 | 232 | 262 | 63 | 1385 | 1301 | 1774.67 | 1774.67 | 0.00 | 25.86 |
| ಒಟ್ಟು | | 14892 | 15270 | 8834 | 1992 | 612 | 717 | 176 | 3497 | 2928 | 14211.25 | 14211.25 | 0.00 | 57.85 |

**2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಷೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ರೆಗ್ಯೂಲರ್)**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಬಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundat ion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 1166 | 1166 | 752 | 132 | 25 | 58 | 11 | 215 | 187 | 1178.393 | 1178.39 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 535 | 531 | 295 | 54 | 17 | 25 | 20 | 96 | 120 | 464.262 | 464.26 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 616 | 616 | 400 | 55 | 16 | 23 | 8 | 94 | 112 | 626.326 | 626.33 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 517 | 517 | 349 | 66 | 22 | 28 | 2 | 116 | 50 | 570.94896 | 570.95 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 2304 | 2301 | 1896 | 158 | 57 | 56 | 3 | 271 | 131 | 2956.299 | 2956.30 | 0.00 |
| Total | | 5138 | 5131 | 3692 | 465 | 137 | 190 | 44 | 836 | 600 | 5796.23 | 5796.23 | 0.00 |

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundati on | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 755 | 751 | 516 | 82 | 25 | 23 | 7 | 130 | 96 | 807.31296 | 807.31 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1987 | 1986 | 1568 | 166 | 58 | 54 | 2 | 278 | 138 | 2459.113 | 2459.11 | 0.00 |
| Total | | 2742 | 2737 | 2084 | 248 | 83 | 77 | 9 | 417 | 234 | 3266.43 | 3266.43 | 0.00 |

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundat ion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 595 | 580 | 285 | 74 | 30 | 22 | 6 | 126 | 162 | 443.244 | 443.24 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 879 | 826 | 368 | 83 | 33 | 51 | 37 | 167 | 253 | 586.27397 | 586.27 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 941 | 886 | 520 | 108 | 30 | 40 | 11 | 178 | 175 | 814.65599 | 814.66 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 858 | 853 | 507 | 125 | 42 | 60 | 3 | 227 | 114 | 834.07388 | 834.07 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 639 | 634 | 441 | 61 | 25 | 15 | 3 | 101 | 89 | 695.678 | 695.68 | 0.00 |
| Total | | 3912 | 3779 | 2121 | 451 | 160 | 188 | 60 | 859 | 793 | 3373.93 | 3373.93 | 0.00 |

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundat ion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 720 | 522 | 156 | 135 | 33 | 42 | 10 | 210 | 146 | 277.48645 | 277.49 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 560 | 242 | 53 | 61 | 15 | 31 | 3 | 107 | 79 | 82.96129 | 82.96 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 720 | 976 | 196 | 224 | 87 | 113 | 29 | 424 | 328 | 436.20537 | 436.21 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 600 | 275 | 35 | 76 | 17 | 33 | 11 | 126 | 103 | 91.20171 | 91.20 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 500 | 1608 | 497 | 332 | 80 | 43 | 10 | 455 | 645 | 886.81864 | 886.82 | 0.00 |
| Total | | 3100 | 3623 | 937 | 828 | 232 | 262 | 63 | 1385 | 1301 | 1774.67 | 1774.67 | 0.00 |

ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಮಾಹೆ:ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರಿ | | | | ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ | | | | ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಮೀನು (ಎಕರೆ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) | ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ) |
|---------|-----------------|---|--------------------------|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------|----------|--|------------------------------|--|
| | | | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ | ಇತರೆ | ಒಟ್ಟು | | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ | ಇತರೆ | ಒಟ್ಟು | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | ಕೋಲಾರ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | ಮಾಲೂರು | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

ಷರಾ: ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರರವರು 34.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಠರಾವು, ನಕ್ಷೆ, ಉಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಘೋಷ್ವಾರೆ)

ಮಾಹಿತಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6+7+8+9) | BLOCKED | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ | ಭೌತಿಕ ಶೇಕಡವಾರು |
|--------|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | | FOUND | LINTEL | ROOF | UN STARTED | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.00 | 13.00 | 14 | 15.00 |
| 1 | 2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2011-2012 | 1259 | 2809 | 1976 | 100 | 11 | 48 | 39 | 198 | 656 | 1115.07 | 1115.07 | 0.00 | 70.35 |
| 3 | 2012-2013 | 3009 | 2753 | 1762 | 165 | 12 | 54 | 27 | 258 | 748 | 1342.37 | 1342.37 | 0.00 | 64.00 |
| 4 | 2013-2014 | 3465 | 3465 | 2662 | 292 | 40 | 62 | 8 | 402 | 398 | 3328.35 | 3328.35 | 0.00 | 76.83 |
| 5 | 2014-2015 | 3443 | 3443 | 2549 | 333 | 59 | 68 | 5 | 465 | 428 | 3219.29 | 3219.29 | 0.00 | 74.03 |
| 6 | 2015-2016 | 3435 | 3435 | 2574 | 256 | 54 | 77 | 5 | 392 | 467 | 3867.29 | 3867.29 | 0.00 | 74.93 |
| 7 | 2016-2017 (PMAY) | 1785 | 1785 | 1099 | 240 | 59 | 111 | 295 | 705 | 0 | 1753.22 | 1753.22 | 0.00 | 61.57 |
| 8 | 2016-2017 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ PMAY) | 742 | 742 | 357 | 141 | 40 | 42 | 156 | 379 | 6 | 580.14 | 580.14 | 0.00 | 48.11 |
| 9 | 2017-18 (PMAY) | 1277 | 1193 | 489 | 234 | 87 | 107 | 262 | 690 | 17 | 839.65 | 839.65 | 0.00 | 40.99 |
| ಒಟ್ಟು | | 18415 | 19625 | 13468 | 1761 | 362 | 569 | 797 | 3489 | 2720 | 16045.37 | 16045.37 | 0.00 | 68.63 |

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 144 | 635 | 396 | 22 | 0 | 9 | 10 | 31 | 205 | 223.535 | 223.54 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 25 | 497 | 259 | 16 | 0 | 3 | 2 | 19 | 218 | 130.975 | 130.98 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 19 | 666 | 545 | 26 | 5 | 7 | 2 | 38 | 85 | 299.03705 | 299.04 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 543 | 537 | 436 | 17 | 4 | 12 | 8 | 33 | 68 | 254.508 | 254.51 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 528 | 474 | 340 | 19 | 2 | 17 | 17 | 38 | 80 | 207.01 | 207.01 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 1259 | 2809 | 1976 | 100 | 11 | 48 | 39 | 198 | 656 | 1115.07 | 1115.07 | 0.00 |

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 823 | 805 | 454 | 38 | 1 | 15 | 7 | 54 | 297 | 341.0325 | 341.03 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 505 | 468 | 268 | 14 | 2 | 4 | 3 | 20 | 178 | 195.875 | 195.88 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 663 | 621 | 449 | 38 | 4 | 10 | 4 | 52 | 120 | 344.5332 | 344.53 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 544 | 523 | 365 | 43 | 4 | 15 | 3 | 62 | 95 | 285.43 | 285.43 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 474 | 336 | 226 | 32 | 1 | 10 | 10 | 43 | 58 | 175.5 | 175.50 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 3009 | 2753 | 1762 | 165 | 12 | 54 | 27 | 258 | 748 | 1342.37 | 1342.37 | 0.00 |

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|---------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------|------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Founda-tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 803 | 803 | 561 | 78 | 5 | 12 | 1 | 95 | 146 | 710.313 | 710.31 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 615 | 615 | 452 | 36 | 8 | 12 | 5 | 56 | 100 | 547.957 | 547.96 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 770 | 770 | 647 | 49 | 8 | 11 | 1 | 68 | 54 | 809.091 | 809.09 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 676 | 676 | 551 | 67 | 7 | 12 | 0 | 86 | 39 | 690.742 | 690.74 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 601 | 601 | 451 | 62 | 12 | 15 | 1 | 89 | 59 | 570.248 | 570.25 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 3465 | 3465 | 2662 | 292 | 40 | 62 | 8 | 402 | 398 | 3328.35 | 3328.35 | 0.00 |

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಬಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|---------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Foundation | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 874 | 874 | 605 | 83 | 14 | 16 | 2 | 113 | 153 | 765.074 | 765.07 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 662 | 662 | 500 | 50 | 6 | 10 | 0 | 66 | 96 | 614.304 | 614.30 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 732 | 732 | 568 | 61 | 14 | 15 | 0 | 90 | 74 | 720.908 | 720.91 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 627 | 627 | 468 | 76 | 5 | 17 | 2 | 98 | 59 | 597.88 | 597.88 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 548 | 548 | 408 | 63 | 20 | 10 | 1 | 93 | 46 | 521.122 | 521.12 | 0.00 |
| | ಒಟ್ಟು | 3443 | 3443 | 2549 | 333 | 59 | 68 | 5 | 465 | 428 | 3219.29 | 3219.29 | 0.00 |

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 823 | 823 | 575 | 55 | 6 | 18 | 0 | 79 | 169 | 861.717 | 861.72 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 667 | 667 | 463 | 53 | 11 | 14 | 2 | 78 | 124 | 699.49 | 699.49 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 724 | 724 | 557 | 56 | 14 | 18 | 0 | 88 | 78 | 841.995 | 842.00 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 586 | 586 | 468 | 46 | 9 | 12 | 0 | 67 | 50 | 699.43 | 699.43 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 635 | 635 | 511 | 46 | 14 | 15 | 3 | 75 | 46 | 764.657 | 764.66 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 3435 | 3435 | 2574 | 256 | 54 | 77 | 5 | 392 | 467 | 3867.29 | 3867.29 | 0.00 |

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Found ation | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 248 | 248 | 138 | 43 | 5 | 17 | 51 | 65 | 0 | 217.499 | 217.50 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 336 | 336 | 166 | 37 | 13 | 27 | 98 | 77 | 0 | 275.609 | 275.61 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 473 | 473 | 307 | 60 | 19 | 22 | 69 | 101 | 0 | 483.481 | 483.48 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 388 | 388 | 268 | 49 | 10 | 28 | 36 | 87 | 0 | 418.335 | 418.34 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 340 | 340 | 220 | 51 | 12 | 17 | 41 | 80 | 0 | 358.295 | 358.30 | 0.00 |
| | ಒಟ್ಟು | 1785 | 1785 | 1099 | 240 | 59 | 111 | 295 | 705 | 0 | 1753.22 | 1753.22 | 0.00 |

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Founda tion | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 55 | 55 | 16 | 15 | 5 | 3 | 16 | 23 | 1 | 26.86904 | 26.87 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 79 | 79 | 32 | 8 | 5 | 4 | 31 | 17 | 0 | 51.214 | 51.21 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 350 | 350 | 184 | 57 | 13 | 21 | 70 | 91 | 3 | 296.1174 | 296.12 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 163 | 163 | 78 | 40 | 11 | 10 | 23 | 61 | 2 | 126.2849 | 126.28 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 95 | 95 | 47 | 21 | 6 | 4 | 16 | 31 | 0 | 79.65197 | 79.65 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 742 | 742 | 357 | 141 | 40 | 42 | 156 | 379 | 6 | 580.14 | 580.14 | 0.00 |

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (PMAY) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು | ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಉಳಿಕೆ ಮನೆಗಳು | | | | ಒಟ್ಟು (6 ರಿಂದ 9) | Blocked Houses | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಖರ್ಚು | ಉಳಿಕೆ (12-13) |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Found ation | Lintel | Roof | UN Started | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 125 | 82 | 36 | 20 | 3 | 6 | 15 | 29 | 2 | 54.34613 | 54.35 | 0.00 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 269 | 248 | 94 | 33 | 19 | 20 | 78 | 72 | 3 | 158.85004 | 158.85 | 0.00 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 462 | 450 | 209 | 77 | 34 | 45 | 86 | 156 | 2 | 356.7792 | 356.78 | 0.00 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 326 | 326 | 116 | 88 | 26 | 29 | 60 | 143 | 8 | 210.08962 | 210.09 | 0.00 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 95 | 87 | 34 | 16 | 5 | 7 | 23 | 28 | 2 | 59.58802 | 59.59 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು | | 1277 | 1193 | 489 | 234 | 87 | 107 | 262 | 690 | 17 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |

**5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಬಗ್ಗೆ**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 50.00 | 32.00 | 31.42 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 35.00 | 34.00 | 33.94 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 160.00 | 136.00 | 135.42 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 135.00 | 113.00 | 112.43 | 4 | 4 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 380.00 | 315.00 | 313.21 | 15 | 15 | 0 |

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-20 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 125.00 | 85.00 | 84.35 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 100.00 | 89.00 | 88.62 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 175.00 | 145.00 | 143.39 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 180.00 | 145.00 | 144.61 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| ಒಟ್ಟು | | 580.00 | 464.00 | 460.97 | 18 | 18 | 0 |

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 46.50 | 41.00 | 40.37 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 31.00 | 28.00 | 27.70 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 100.00 | 72.00 | 70.04 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 150.00 | 140.00 | 138.15 | 1 | 1 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 327.50 | 281.00 | 276.26 | 5 | 5 | 0 |

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 25.00 | 25.00 | 21.27 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 25.00 | 25.00 | 21.27 | 1 | 1 | 0 |

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-23 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 120.00 | 75.00 | 74.64 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 76.00 | 66.00 | 65.38 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 78.00 | 70.00 | 68.07 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 40.00 | 19.00 | 18.01 | 1 | 1 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 314.00 | 230.00 | 226.10 | 5 | 5 | 0 |

5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಬಗ್ಗೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ಕೋಲಾರ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ಮಾಲೂರು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 250.00 | 95.00 | 90.00 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | ಒಟ್ಟು | 350.00 | 95.00 | 90.00 | 4 | 2 | 2 |